форма 3

Заказчик: **ТОО "ST-SERVICE KZ"**

Подрядчик: **ТОО "ST-SERVICE KZ"**

Инженер: **ТОО "AK-Kaz-Sapa"**

Наименование объекта: **Строительство наружных инженерных сетей для 6-ти и 4-х этажных жилых домов по адресу г.Шымкент, мкр. Акжайык**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге									
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						налог на добаавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**253 841 779**	**126 201 521**							**15 144 183**	**141 345 704**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**141 345 704**

ЗАКАЗЧИК:

Ген.директор: ТОО "ST-SERVICE KZ"

Жумабеков Д.У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "AK-Kaz-Sapa

Укубаева Д.М.

ПОДРЯДЧИК:

Ген.директор: ТОО "ST-SERVICE KZ"

Жумабеков Д.У.

Заказчик: ТОО "ST-SERVICE KZ"
Подрядчик ТОО "ST-SERVICE KZ"
Технадзор ТОО "AK-Kaz-Sapa"

Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей для 6-ти и 4-х этажных жилых домов по адресу г.Шымкент, мкр. Акжайык
Шифр стройки 27-05-2024

Наименование объекта - Наружное электроснабжения и электросвещение
Шифр объекта 2-01

Акт выполненных работ
за декабрь 2024г

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Электроснабжения КЛ-10кВ				**61560982**
1	Е11-330208-0206 1133-0208-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	204 609	204609
2	515-102-0207 515-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА**	комплект	1	15 547 677	15547677
3	515-101-0109 515-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА**	шт.	2	6 815 092	13630184
4	У6124-0101-1701 6124-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем**	шт.	2	203 982	407964
5	515-201-0605 515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM**	шт.	2	7 697 030	15394060
6	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	101,25	107	10834
7	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	101,25	75	7594
8	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	$м^3$	67,5	42	2835
9	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	375	740	277500
10	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	м	375	227	85125

1	2	3	4	5	6	7
11	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	375	693	259875
12	У6124-0201-0304 6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	375	356	133500
13	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,128	52 460	164095
14	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	375	1 232	462000
15	У6124-0201-0803 6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	86	1 829	157294
16	С1243-127-0720 243-127-0720 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВБбШв 3х185/25 (мк)-10	м	816	11 696	9543936
17	У6124-0201-1607 6124-0201-1607 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	4	16 884	67536
18	С1243-903-3202 243-903-3202 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H1-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	4	140 747	562988
19	У6124-0201-2806 6124-0201-2806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	14	25 348	354872
20	С1243-903-5902 243-903-5902 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x70-150, напряжение 10 кВ	шт.	14	206 887	2896418
21	У7101-0801-0302 7101-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных пластиковых самовосстанавливающих в вертикальное положение	шт.	10	899	8990
22	С1251-201-0703 251-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный пластиковый размерами 1200х120х60мм	шт.	10	2 939	29390
23	У6121-101-102 6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 150 мм	км	0,086	5 624 108	483673
24	С1241-701-0102 241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	86,688	3 895	337650
	Подраздел 1.1.	**Фундамент под трансформатор ФМ-1**				**530383**
25	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	9,45228	5 364	50702
26	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	9,45228	3 325	31429

1	2	3	4	5	6	7
27	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 /подбетонка/. Устройство	$м^3$	2,3	24 433	56196
28	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,346	14 799	34718
29	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские ИЗ БЕТОНА кл.В12,5. Устройство	$м^3$	8,41	29 394	247204
30	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25	440 534	110134
	Раздел 2.	**Электроснабжения КЛ-0,4кВ**				**23469533**
31	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	341,37	107	36527
32	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	341,37	75	25603
33	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	$м^3$	227,58	42	9558
34	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	747	740	552780
35	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	747	227	169569
36	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	1 404	1 232	1729728
37	С1243-113-0650 243-113-0650 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м	836	3 846	3215256
38	С1243-113-0655 243-113-0655 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	м	625	5 106	3191250
39	С1243-113-0664 243-113-0664 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м	244	8 309	2027396
40	У6124-0201-1504 6124-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	56	11 376	637056
41	С1243-903-2020 243-903-2020 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВТп-1х150/240	шт.	56	20 052	1122912
42	У6121-101-101 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,702	4 331 573	3040764
43	С1241-701-0101 241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	707,616	2 857	2021659

1	2	3	4	5	6	7
44	У6124-201-2811 6124-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	10	19 731	197310
45	С1243-903-1602 243-903-1602 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб	шт.	10	19 892	198920
46	У6124-0103-1501 6124-0103-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	14	14 572	204008
47	515-301-2002 515-301-2002 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-20кВАр, 20кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 1шт, контактор КМЭК 20квар - 1шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	14	284 394	3981516
	Подраздел 2.1.	**Заземление**				**1107721**
48	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	32,4	5 364	173794
49	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	32,4	3 325	107730
50	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	49	4 473	219177
51	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3871	353 242	136740
52	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	355	863	306365
53	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,44375	369 386	163915
	Раздел 3.	**Наружное освещение**				**23336868**
54	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 248	15248
55	515-301-1404 515-301-1404 *СпрСЦ 05.2024*	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 250-8 (ЯУНО)	шт.	1	3 915 990	3915990
56	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 248	15248
57	С1247-201-0104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
58	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	179,46	107	19202

1	2	3	4	5	6	7
59	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	119,64	75	8973
60	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	$м^3$	119,64	42	5025
61	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	142,68	3 662	522494
62	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	997	740	737780
63	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	997	1 014	1010958
64	С1243-113-0605 243-113-0605 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-1	м	3 016	805	2427880
65	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,979	612 092	599238
66	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110мм/	м	979	1 828	1789612
	Подраздел 3.1.	**Опора наружного освещения СГКФ-10-4 Н=10м б=4мм (см. лист ЭСН-8) - 37шт**				**12258752**
67	Е11-330303-501 1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	18,5	6 899	127632
68	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,87	16 430	310034
69	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	37	24 829	918673
70	С1247-306-0107 247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-4 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	37	133 281	4931397
71	С1247-306-0306 247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	37	15 528	574536
72	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	1,1692	103 690	121234
73	С1247-306-1007 247-306-1007 *СпрСЦ 05.2024*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	37	46 410	1717170
74	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	37	7 657	283309

1	2	3	4	5	6	7
75	С1247-103-0308 247-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120, мощность 120 Вт, IP67	шт.	37	70 446	2606502
76	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,063048	954 056	60151
77	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	481	968	465608
78	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,481	105	51
79	С1261-404-0530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные У-731М	100 шт.	1,11	5 671	6295
80	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	74	1 697	125578
81	С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	74	143	10582
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**108367383**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8682255
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4231899*
		машины и механизмы	тенге			3653737
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1084054*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			43561962
		оборудование	тенге			52469427
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 088		

ИТОГО по акту			**108367383**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			108367383
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,4%		6,8%	3 801 061
	ИТОГО		112 168 444
Сметная прибыль 5%		5%	2 984 951
Непредвиденные работы и затраты 2%		2%	2 243 369
	ИТОГО		117 396 764
в том числе 2024 год - 100 %		100%	117 396 764
в том числе на 2024 год - 100 % - К=1,075		1,075	126 201 521
	ИТОГО		126 201 521
Налог на добавленную стоимость - 12%		12%	15 144 183
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			141 345 704

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "AK-Kaz-Sapa"
Укубаева Д.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор: ТОО "ST-SERVICE KZ"
Жумабеков Д.У.