Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«_25_» _июля__2016г.

Генеральный подрядчик: ТОО «Бабэк Курылыс» Актюбинская область, Алгинский р-н, г.Алга, ул.Есет-Батыра д.22/42
наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Азизова РахибаХазайыроглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство автономной газовой котельной Маржанбулакской СШ в с.МаржанбулакАлгинского района Актюбинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Даулбаев ЖаксыгалиМухамбетович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актобестройэксперт» №012/2014
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», от 08.09.2014года приказ №203
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общий строительный объем котельной	м3	395,3		395,3	
Общая площадь котельной	м3	74,2		74,2	
Котлами фирмы «BuranBoiler» ВВ 750 (750кВт) - шт	кВт	1500		1500	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Котельная размерами в осях 6,0х13,6м; высотой от уровня планировочной отметки земли до максимальной точки 4,25 м, высота помещений 3,0м .Фундамент ленточный, гидроизоляция боковая – обмазка горячим битумом в 2 слоя, горизонтальная – из 2 слоев толи на битумной мастике. Стены наружные – силикатный кирпич толщиной 450 мм, утепленный пенопластом толщ.70мм с внутренней стороны. Полы в котельном зале керамическая плитка, в операторной и в складе – керамическая плитка. Перемычки сборные железобетонные. Плиты покрытий – ребристые железобетонные. Кровля из профилированного оцинкованного листа, утеплитель – плита теплоизоляционная ISOVER. Окна из однокамерного ПВХ стеклопакета с обычным стеклом. Двери наружные металлические с обшивкой с внутренней стороны оцинкованным листом, внутренние - деревянные. Бетоннаяотмостка шириной 1,0 м и толщиной покрытия 30мм. Здание котельной оборудовано двумя водогрейными котлами фирмы «BuranBoiler» ВВ 750 (750кВт), газовый счетчик КИ-СТГ-РС-50/G65 устанавливается в ГРУ-13-2НУ4-ЭК (в котельной), сигнализатор загазованности – «САКЗ-МК D50».

Пожарная сигнализация – приемно-контрольное устройство «Гранит-5». Наружный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб подземный д=63х5,8мм -46,0 м; надземный – из стальных труб д=57х4,0мм – 21,0м. На врезке газопровода стальная задвижка Д=50мм, заключенная в стальной футляр д=150мм.**Тепловая сеть** подземная двухтрубная от котельной до школы из стальных трубД=133х4,0мм – 8,0м, 108х4мм – 8,0м, **Водоснабжение** из пэ труб Д=63х3,8мм – 57,0м, в точке подключения установлен водопроводный колодец из ж/б колец Д=1500мм,

Канализационные сети из чугунных труб Д=118х7,5мм – 7,0м.
Выгребная яма V=3,0м3.
Электроснабжение – кабельное подземное

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 5 мая 2016года
месяц, год
окончание работ 4 августа 2016года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:Строительство автономной газовой котельной Маржанбулакской СШ в с.МаржанбулакАлгинского района Актюбинской области готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Азизов Рахиб Хазайыроглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.