"SANA-2015". Версия 21.4.1 от

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"
Наименование строительства:"Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство хозяйственно-питьевого водопровода (участка №1 – по северному техническому коридору)"
Наименование объекта: Наружный водопровод
Договор: №4 от 24.01.2023 г.

Форма 2В

Акт №5 от 20.06.2023 г.
приемки выполненных работ за июнь 2023 г.
(локальная смета 2-1-1)
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС) НР=72	м3 грунта	2611	55,65	55,65	145302	145302	–	33839	193472
						–	18	–	46998	–	14331	

2	2 1101-0102-0319	Грунты. Группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (отвозка в бурт ПРС) НР=72 %	м3 грунта	2611	148,77	144,36	388438	376924	1071	50814	474392
					4	23,03	10444	60131	–	35140	
3	3 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (ПРС)	т·км	3133	152		476216		–	–	514313
					–		–		–	38097	
4	4 1101-0102-0319	Грунты. Группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (доставка из бурта) НР=72 %	м3 грунта	2611	148,77	144,36	388438	376924	1071	50814	474392
					4	23,03	10444	60131	–	35140	

5	5 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3133	152		476216		–	–	514313
6	6 1101-0104-0201	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС) НР=72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	2611	– / 47,3	47,3	– / 123500	123500	–	– / 28763	164444
7	7 1101-0101-0355	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	16536	– / 253,45	15,3 / 253,45	– / 4191049	39948 / 4191049	–	12181 / 404206	4962875
						33,95		561397		367620	

8	8 1101-0102-0373	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (лишний грунт) НР=72 %	м3 грунта	235	183,22	183,22	43057	43057	–	4152	50986
					–	24,54	–	5767	–	3777	
9	9 412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (лишний грунт) К=1,740;	т·км	409	152		62168		–	–	67141
					–		–		–	4973	
10	10 1101-0205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	111	1365,26	–	151544	–	–	109112	281508
					1365,26	–	151544	–	–	20852	

11	11 1101-0205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	511	1638,31	–	837176	–	–	602767	1555138
					1638,31	–	837176	–	–	115195	
12	12 1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР=99 %	м короба	6	8968,69	1268,99	53812	7614	37788	10939	69931
					1401,66	439,75	8410	2639	–	5180	
13	13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (под существующими коммуникациями) НР=72 %	м3 грунта	17	846,95	–	14398	–	–	10367	26746
					846,95	–	14398	–	–	1981	
14	14 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (защитный слой) НР=72 %	м3 грунта	785	846,95	–	664856	–	–	478696	1235036
					846,95	–	664856	–	–	91484	

15	15 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1617	846,95	–	1369518	–	–	986053	2544017
					846,95	–	1369518	–	–	188446	
16	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14550	35,83	35,83	521327	521327	–	144464	719054
					–	13,79	–	200645	–	53263	
17	17 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющим и машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	14550	62,09	62,09	903410	903410	–	151483	1139284
					–	14,46	–	210393	–	84391	

Раздел 3 Трубопроводы

18	85 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы 16+2) НР=99 %	шт.	18	1481,17	936,35	26661	16854	–	14547	44505
					544,82	271,49	9807	4887	–	3297	

19	86 241-208-1215	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм (SDR21)	шт.	16	16321		261136		261136	–	282027
					–		–		–	20891	
20	87 241-208-1515	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	27526		55052		55052	–	59456
					–		–		–	4404	
21	90 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	3	683928,94	252468,6	2051787	757406	65179	1449190	3781055
					409734	78208,78	1229202	234626	–	280078	
22	92 241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	3030	10284		31160520		31160520	–	33653362
					–		–		–	2492842	
23	96 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка (футляр 18*4+23*2+20*6+42*2) НР=99 %	км трубопровода	0,118	2737613,87	1273087,57	323038	150224	14046	205532	570856
					1345490	413901,96	158768	48840	–	42286	

24	97 241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм (футляры)	м	118,488	59726		7076814		7076814	–	7642959
					–		–		–	566145	
25	98 1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,118	7772663,18	1172820,29	917174	138393	717477	96476	1094742
					519532	306316,53	61305	36145	–	81092	

Итого	**62 116 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 525 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 751 984
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 512 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 390 154
- перевозка грузов, тенге	1 014 600
- накладные расходы, тенге	4 832 214
в т.ч. зарплата, тенге	434 899
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 601 183
Всего	**62 116 004**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	807 508
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 258 470**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**64 181 982**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050051423)	**67 394 382**

НДС (12 %)	8 087 326
Итого	**75 481 708**
Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,95	**71 707 623**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Заместитель руководителя управления _____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС _____ Музафар С.Е.

Главный специалист ОКС _____ Алиев Р.З.

Руководитель технического отдела ПГС _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела ПГС _____ Викторов А.В.

Подрядчик:

ТОО "Life Stroy Invest"

Директор _____ Аткенов Б. Б.

Технический надзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт _____ Кожахметов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

Эксперт _____ Марилов И.А.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям