Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью«BN-Project»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство асфальто - бетонного завода по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, трасс Актобе-Мартук, участок 422 А (Наружные сети газоснабжения)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	23.10.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**3 645 731,55**	**3 255 117,45**	**3 255 117,45**						**390 614,09**	**3 645 731,55**
Строительство асфальто - бетонного завода по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, трасс Актобе-Мартук, участок 422 А (Наружные сети газоснабжения)		3 255 117,45	3 255 117,45						390 614,09	3 645 731,55

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бегембетов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сакенова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г.

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 11

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью«BN-Project»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство асфальто - бетонного завода по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, трасс Актобе-Мартук, участок 422 А (Наружные сети газоснабжения)

Объект: Наружные сети газоснабжения

Договор подряда (контракт) №17 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. От врезки до выхода из земли (высокое давление)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
2	2	6301-0103-0202	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм (63х5,8мм)	км	2	807924	1 615 848	
4	4	6109-0102-0101	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	0,05	14429	721	
5	5	6125-0701-0301	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,002	187695	375	
7	7	6125-0701-0301	Прокладка в траншее сигнальная лента	км	0,002	187695	375	
			Раздел 2. Выход из земли (высокое давление)					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
11	11	1122-0301-0305	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 150 мм. Укладка	м	1	1872	1 872	
13	13	6301-0201-0141	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	7011355	7 011	
			Раздел 3. От выхода до ГРПШ (высокое давление)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					

14	14	6114-0102-0206	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм	м	22	2819	62 018	
17	17	6303-0104-0301	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	1	53294	53 294	
19	19	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,212	11032	2 339	
20	20	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,028	14292	400	
21	21	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,24	29641	7 114	
22	22	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,064	395958	25 341	
25	25	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	0,8	2660	2 128	
26	26	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,5	234	585	
27	27	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,5	181	453	
28	28	6117-0301-0101	Установка Газорегуляторный пункт шкафной	шт.	1	74643	74 643	
30	30	6104-0801-0211	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	12	11143	133 716	
31	31	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3785	3 785	
32	32	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,5	181	1 539	
33	33	6101-0110-0104	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	0,286	2258	646	
34	34	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02182	469069	10 235	
37	37	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,6	181	290	
38	38	6401-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	1	9398	9 398	
40	40	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,34	7003	16 387	
41	41	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,34	3655	8 553	
42	42	6401-0203-0305	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	13	1533	19 929	
			Раздел 4. От ГРПШ до входа в землю (среднее давление)					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					

44	44	1391-1908-0101 08010101-01	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов; диаметр трубопровода 108 мм	шт.	1	22008	22 008	
46	46	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	2	4564	9 128	
49	49	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15230	15 230	
			Раздел 5. Вход в землю (среднее давление)					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
51	51	6303-0104-0204	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	63665	63 665	
54	54	1122-0301-0306	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 200 мм. Укладка	м	1	2827	2 827	
56	56	6301-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	9124686	9 125	
			Раздел 6. Подземный газопровод (среднее давление)					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
57	57	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	3274	98 220	
60	60	6125-0704-0101	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,032	243073	7 778	
63	63	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	0,9	8393	7 554	
			Раздел 7. Выход из земли (среднее давление)					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
64	64	6303-0104-0204	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	63665	63 665	
67	67	1122-0301-0306	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 200 мм. Укладка	м	1	2827	2 827	
69	69	6301-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	9124686	9 125	
			Раздел 8. От выхода из земли до горелки (среднее давление)					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					

70	70	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	5	4564	22 820	
73	73	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15230	15 230	
75	75	1118-0101-0301	Горелка. Установка	котел	1	10730	10 730	
			Раздел 9. От ГРПШ до входа в землю (низкое давление)					
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования					
77	77	1391-1908-0101 08010101-01	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов; диаметр трубопровода 108 мм	шт.	1	22008	22 008	
79	79	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	2	4564	9 128	
82	82	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15230	15 230	
			Раздел 10. Вход в землю (низкое давление)					
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования					
84	84	6303-0104-0204	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	63665	63 665	
87	87	1122-0301-0306	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 200 мм. Укладка	м	1	2827	2 827	
89	89	6301-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	9124686	9 125	
			Раздел 11. Подземный газопровод (низкое давление)					
			Подраздел 11.1. Подраздел без наименования					
90	90	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	33	3274	108 042	
93	93	6125-0704-0101	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,035	243073	8 508	
96	96	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1	8393	8 393	
			Раздел 12. Выход из земли (низкое давление)					
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					
97	97	6303-0104-0204	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	63665	63 665	

100	100	1122-0301-0306	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 200 мм. Укладка	м	1	2827	2 827	
102	102	6301-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	9124686	9 125	
			Раздел 13. От выхода из земли до горелки (низкое давление)					
			Подраздел 13.1. Подраздел без наименования					
103	103	1391-1908-0101 08010101-01	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов; диаметр трубопровода 108 мм	шт.	1	22008	22 008	
105	105	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	6	4564	27 384	
108	108	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15230	15 230	
110	110	1118-0101-0301	Горелка. Установка	котел	1	10730	10 730	

Итого:	2 816 820
Всего	**2 816 820**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7% , с Кветер = 1)	197 177
Итого с общеплощадочными затратами	**3 013 998**
Сметная прибыль (5%)	150 700
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**90 420**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**3 255 117**
НДС (12%)	390 614
Всего по акту	**3 645 732**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегембетов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сакенова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)