Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик : **ТОО "Орда-Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1**

(ресурсный метод)

Наименование пусковых комплексов, объектов		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование			
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»	2 238 326	1 998 505							239 821	2 238 326
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	2 238 326	1 998 505								
	Итого	2 238 326	1 998 505							239 821	2 238 326
										239 821	-
											2 238 326

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Директор **Джумашев Д. К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Субподрядчик : **ТОО "Орда-Құрылыс"**
Директор **Нуртай Н. Н.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»**

Объект : **«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»**

Акт выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

Декабрь 2024 (месяц, год) Капитальный ремонт зданий и помещений

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка 2-го этажа										
26	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	250		1278,82 805,70	7,37 2,43	315000 240359	12256 4040	374835	374835 27633	521130
27	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	170		505,59 316,68	2,95 1,46	751052 470428	4380 2172	276244	340272 87306	139786
28	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	40		450,37 316,68	2,95 1,46	8021 5640	525 260	23284	40796 9680	30678
29	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	**Стены. Насечка поверхности** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	360		417,73 417,73	– –	142903 142903	– –	–	1028904 196635	150383

		(расценки окраскостей)										
				2								600
30	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**360**	**1159,58** **694,01**	**7,37** **2,43**	**396687** **237416**	**25202** **8307**	**1567508**	**1715382** **454581**	**667292**
31	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**200**	**458,99** **281,36**	**2,95** **1,46**	**79500** **48732**	**5106** **2532**	**302570**	**352698** **91816**	**148070**
32	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**200**	**419,79** **281,36**	**2,95** **1,46**	**70898** **47518**	**4979** **2469**	**228824**	**343911** **84232**	**140230**
33	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**75**	**1712,71** **966,44**	**79,04** **62,55**	**98206** **55415**	**45319** **35864**	**382592**	**424815** **112551**	**200936**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1998505**
		Всего по акту									**1 998 505**
		НДС					**0,12**				**239821**
		Итого с НДС									**2238326**

Генподрядчик :
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Джумашев Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
ТОО "Орда-Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нуртай Н. Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)