Генподрядчик :
Субподрядчик : ТОО "ГЕМАКАСЕС"
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 (месяц, год)

№1

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»	1 941 673	1 733 637							208 036	1 941 673
	Итого за стройку										
	В том числе за октябрь	1 941 673	1 733 637								
	Итого	1 941 673	1 733 637							208 036	1 941 673
										208 036	-
											1 941 673

Генподрядчик : ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор Джумашев Д. К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Субподрядчик : ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Директор Мейрбеков А. А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»**

Объект : **«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

Акт выполненных работ
октябрь 2024 (месяц, год) Капитальный ремонт зданий и помещений

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка 1-го этажа										
18	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**200**		**1278,82** **805,70**	**7,37** **2,43**	**315000** **240359**	**12256** **4040**	**374835**	**374835** **27633**	**416904**
19	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**150**		**505,59** **316,68**	**2,95** **1,46**	**751052** **470428**	**4380** **2172**	**276244**	**340272** **87306**	**123341**
20	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20**		**450,37** **316,68**	**2,95** **1,46**	**8021** **5640**	**525** **260**	**23284**	**40796** **9680**	**15337**
21	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	**Стены. Насечка поверхности** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**342**		**417,73** **417,73**	**–** **–**	**142903** **142903**	**–** **–**	**–**	**1028904** **196635**	**142864**

22	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	342	1159,58 694,01	7,37 2,43	396687 237416	25202 8307	1567508	1715382 454581	633928
23	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	173	458,99 281,36	2,95 1,46	79500 48732	5106 2532	302570	352698 91816	128081
24	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	168	419,79 281,36	2,95 1,46	70898 47518	4979 2469	228824	343911 84232	117793
25	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	58	1712,71 966,44	79,04 62,55	98206 55415	45319 35864	382592	424815 112551	155391
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1733637**
		Всего по акту									**1 733 637**
		НДС									**208036**
		Итого с НДС		**0,12**			**0,12**				**1941673**

Генподрядчик :
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Джумашев Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мейрбеков А. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)