Форма 2

Заказчик **«Балқаш қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик **ТОО «Балқаш жібек жолы»**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационной системы г.Балхаш

Наружные сети канализации сборного городского коллектора

Доп. Соглашение № 3 от 21.06.2018г к договору № 56 от 28.03.2017

А К Т № 170078/03/20

приемки выполненных работ

от 31 октября 2018 года

на прокладку наружной сети канализации сборного городского коллектора трубопроводов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты								
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 06-01-01								
		Земляные работы								
1	Е0101-170-5	**Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками**	4008,59078	3046,01	1400,36	12210188	5613450	7454313	9,83	39414
		м3		1645,65	--	6596737	--	113	--	--
2	Е0101-172-6	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах**	5622,547	216,74	11,89	1218605	66858	1006470	0,95	5315
		м2		153,96	4,45	865659	25023	113	0,02	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13428793	5680308			44729
			Тенге			7462396	25023			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13428793				
		Материалы -	Тенге			286089				
		Всего заработная плата -	Тенге				7487419			
		Накладные расходы -	Тенге			8460784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1269118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1313375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23202951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49064
		Сметная заработная плата -	Тенге				8756537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23202951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49064
		Сметная заработная плата -	Тенге				8756537			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
3	С130805-571 Изм.	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой,**	250,48	26221,00	--	6567836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6567836	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6567836				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6567836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394070				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6961906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6961906				

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 01-01. Генаральный план

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты

Демонтажные работы

4	Е0111-25-1 К=0,4	Разборка покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	5458,8	82,62	9,78	451010	53385	506899	0,44	2380
		м2		71,83	3,67	392100	20013	123	0,04	212
5	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	30	469,33	195,05	14080	5852	11130	1,78	53
		м3		274,28	4,68	8228	140	133	0,01	--
6	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	400	141,28	--	56511	--	75160	0,88	353
		м		141,28	--	56511	--	133	--	--
7	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с	22	43,80	2,92	964	64	646	0,24	5
		дерево		40,88	1,09	899	24	70	0,01	--
8	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы,	22	93,29	5,83	2052	128	1380	0,56	12
		дерево		87,46	2,17	1924	48	70	0,01	--
9	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	22	64,43	64,43	1417	1417	331	--	--
		пень		--	21,47	--	472	70	0,06	1
10	Е0101-202-2	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	22	42,76	32,64	941	718	340	0,07	2
		пень		10,12	11,96	223	263	70	0,03	1
11	Е0101-202-4 К=90	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т, добавлять на каждые последующие 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	22	437,36	336,96	9622	7413	3448	0,70	15
		пень		100,40	123,52	2209	2717	70	--	--
12	Е0101-192-6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами	22	126,69	96,41	2787	2121	1035	0,21	5
		хвост		30,28	36,95	666	813	70	0,11	2
13	Е0101-192-12 К=90	Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.),	22	2913,23	2214,60	64091	48721	23830	4,84	107
		хвост		698,63	848,78	15370	18673	70	0,03	1
14	Е0101-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0342	10772,83	10772,83	368	368	86	--	--
		га		--	3589,38	--	123	70	10,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0342	2963,47	2963,47	101	101	26	--	--
		га		--	1080,33	--	37	70	3,07	--
16	Е0101-207-4 К=8	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого	0,0342	3629,52	3629,52	124	124	32	--	--
		га		--	1323,14	--	45	70	0,47	--
17	Е0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	0,0342	12010,19	2229,43	411	76	204	54,51	2
		га		7840,13	695,72	268	24	70	2,95	--
18	У1-43-3 К=0,4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные	4	794,61	198,80	3178	795	2780	3,63	15
		скамья		595,82	66,16	2383	265	105	0,70	3
19	У1-8-9 К=0,4	Горка-скат тип I, строительные работы /демонтаж/	1	8262,61	1461,97	8263	1462	8573	41,40	41
		горка		6800,64	343,76	6801	344	120	3,60	4
20	У1-21-21 К=0,4	Качели с доской, строительные работы /демонтаж/	1	2170,13	614,18	2170	614	1803	9,66	10
		качели		1555,95	160,85	1556	161	105	1,70	2
21	У1-21-22 К=0,4	Качели с доской, монтаж металлоконструкций /демонтаж/	1	1458,11	95,67	1458	96	1250	7,82	8
		качели		1362,45	26,67	1362	27	90	0,22	--
22	У1-32-35 прим К=0,4	Ограда из профлиста, с металлическими стойками тип 1 ПМ - 30.16, строительные работы /демонтаж 50 м2/	32	825,79	132,82	26425	4250	32474	4,19	134
		м		692,97	31,91	22175	1021	140	0,34	11
23	У1-32-36 прим К=0,4	Ограда из профлиста, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16, монтаж металлоконструкций /демонтаж 50 м2/	32	3438,23	32,12	110023	1028	98379	19,78	633
		м		3406,12	9,81	108996	314	90	0,08	3
		Строительно-монтажные работы								
		МАФ								
24	У1-43-3 К=0,4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы /монтаж ранее демонтированных/	4	3023,05	198,80	12092	795	2780	3,63	15
		скамья		595,82	66,16	2383	265	105	0,70	3
25	У1-8-9 К=0,4	Горка-скат тип I, строительные работы /монтаж ранее демонтированных/	1	24186,01	1461,97	24186	1462	8573	41,40	41
		горка		6800,64	343,76	6801	344	120	3,60	4
26	У1-21-21 К=0,4	Качели с доской, строительные работы /монтаж ранее демонтированных/	1	8541,09	614,18	8541	614	1803	9,66	10
		качели		1555,95	160,85	1556	161	105	1,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	У1-21-22 К=0,4	**Качели с доской, монтаж металлоконструкций /монтаж ранее демонтированных/**	1	6456,44	95,67	6456	96	1250	7,82	8
		качели		1362,45	26,67	1362	27	90	0,22	--
28	У1-32-35 прим К=0,4	**Ограда из профлиста, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16, строительные работы /монтаж ранее демонтированных 50 м2/**	32	3264,21	132,82	104455	4250	32474	4,19	134
		м		692,97	31,91	22175	1021	140	0,34	11
29	У1-32-36 прим	**Ограда из профлиста, с металлическими стойками тип 1ПМ -**	32	14703,85	32,12	470523	1028	98379	19,78	633
		м		3406,12	9,81	108996	314	90	0,08	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1382252**	**136980**			**4615**
			Тенге			**764944**	**47655**			**262**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**793791**				
	Материалы -		Тенге			**110745**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**591202**			
	Местные материалы -		Тенге			**4084**				
		Накладные расходы -	Тенге			**715809**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**358**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**107371**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**90576**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1600176**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**698573**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**588461**				
	Материалы -		Тенге			**365498**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**221397**			
		Накладные расходы -	Тенге			**199258**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29889**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47263**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**834982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1387**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251286**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2435158**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5335**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**949859**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21378880**	**5817288**			**49344**
			Тенге			**8227340**	**72678**			**367**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14222583**				
	Материалы -		Тенге			**396834**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8078621**			
	Местные материалы -		Тенге			**4084**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9176593**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4588**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1376489**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1403951**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24803127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53012
		Сметная заработная плата -	Тенге				9455110			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			588461				
	Материалы -		Тенге			365498				
	Всего заработная плата -		Тенге				221397			
		Накладные расходы -	Тенге			199258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47263				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			834982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1387
		Сметная заработная плата -	Тенге				251286			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6567836				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6567836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6961906				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32600868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54399
		Сметная заработная плата -	Тенге				9706396			
		Итого				32 600 868				
		Временные здания и сооружения 1,5%x0,85x0,8=1,02%				332529				
		Итого				32933397				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%				1119736				
		Затраты на выслугу лет 1%				329334				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				131734				
		Итого				34514200				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=3,10323 (2405:775)				107105502				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				2142110				
		Итого				109247612				
		С понижающим коэффициентом по договорной цене		0,919432668		100445823				
		НДС-12%				12053499				
		Всего с НДС				**112 499 322**	**тенге**			

СДАЛ:
Директор ТОО "Балқаш жібек жолы" **Тусупбеков М.И.**

ПРИНЯЛ:
И.о. Начальника ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Балхаш" Болеген **Болеген Н.**

Представитель технического надзора заказчика
ТОО "Эксперт-Строй KZ" **Макембаев К.**