Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью«BN-Project»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса с объектами социального культурного и бытового назначения по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр. Батыс-2, уч. 42 (наружные инженерные сети газоснабжения)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		19	05.11.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 930 368,17**	**1 723 543,01**	**1 723 543,01**						**206 825,16**	**1 930 368,17**
Строительство многоэтажного жилого комплекса с объектами социального культурного и бытового назначения по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр. Батыс-2, уч. 42 (наружные инженерные сети газоснабжения)		1 723 543,01	1 723 543,01						206 825,16	1 930 368,17

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегембетов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сакенова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью«BN-Project»** Заказ 11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоэтажного жилого комплекса с объектами социального культурного и бытового назначения по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр. Батыс-2, уч. 42 (наружные инженерные сети газоснабжения)

Объект: Наружные инженерные сети газоснабжения

Договор подряда (контракт) №19 от 05.11.2024г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь

на Наружные инженерные сети газоснабжения

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	46,58	329	15 325	
2	2	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	45,94	55	2 527	
3	3	6301-0105-0403	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,161	1060818	170 792	
5	5	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,161	1909148	307 373	
6	6	6125-0701-0301	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,161	144329	23 237	
8	8	6125-0701-0301	Прокладка в траншее сигнальная лента	км	0,161	144329	23 237	
10	10	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	3209	41 717	

13	13	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях (защитный футляр)	м трубопровода	8	2594	20 752	
15	15	6114-0102-0404	Установка защитного футляра на выходе из земли Ø108мм	м	2	3411	6 822	
19	19	1122-0301-0305	Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 150 мм. Укладка	м	1	1455	1 455	
21	21	6301-0201-0141	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	3728147	3 728	
			Раздел 2. Надземный газопровод среднего давления					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
22	22	1312-0101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	3	7220	21 660	
24	24	1312-0201-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15-50 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	1	3725	3 725	
26	26	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,5	1909148	954 574	
29	29	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	6005	6 005	
31	31	1125-0129-0501	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	3	5793	17 379	
33	33	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	2	156	312	
34	34	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1	110	110	
			Раздел 3. Надземный газопровод низкого давления					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
35	35	1312-0101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2	7220	14 440	
37	37	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	6005	6 005	
41	41	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	1,4	156	218	

42	42	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,7	110	77	

Итого:	1 641 470
Всего	**1 641 470**
Итого с общеплощадочными затратами	**1 641 470**
Сметная прибыль (5%)	82 073
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**1 723 543**
НДС (12%)	206 825
Всего по акту	**1 930 368**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бегембетов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сакенова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)