Заказчик: ГУ "Отдел жилично комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"
Поставщик : ТОО "АСТ химпром"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 13 сентября 2024 года

Код	Код	Договор	№ по SAP	№ по SAP			
заказчика	подрядчика	номер	наименова	№ СПП-	код	№ сетев.граф.	№ заказа
		Договор 39 от 04.08.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге												налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты					с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	
Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай	93 108 972,64	93 108 972,64	83 133 011,29	83 133 011,29									9 975 961,35	9 975 961,35
Итого к оплате	**93 108 972,64**	**93 108 972,64**	**83 133 011,29**	**83 133 011,29**									**9 975 961,35**	**9 975 961,35**

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

Руководитель Калымбеков Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял (Заказчик)

Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области "Абай"

Руководитель Ибраев А.Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилично комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТ химпром"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №39, от 04.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 (за 13 сентября 2024г.)

Основание:Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Участок ДКЗ				
1	6114-0102-0506 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм	м	48	8018	384 864
2	291-000-0005 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ диаметром 108мм	1 м	48	10112	485 376
3	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм	м	192	5971	1 146 432
4	291-000-0004 (кпл)	Труба предизолированная ППУ-ПЭ диаметром 76мм	1 м	192	7426	1 425 792
5	6114-0202-0105 Кклим = 1,06	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	6	44493	266 958

6	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	6	115836	695 016
7	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 100 мм	1 шт.	4	3495	13 980
8	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	19273	38 546
9	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	50825	101 650
10	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 100 мм	1 шт.	4	3495	13 980
11	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр 80 мм	шт.	2	19273	38 546
12	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	2	33779	67 558
13	241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 80 мм	1 шт.	4	2992	11 968
14	291-000-0001 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ ТИП 1, диаметр 426 мм	м	400	61 921	24 768 571
15	291-000-0002 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ ТИП 1, диаметр 325 мм	м	860	49 760	42 793 446
17	291-000-0004 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ ТИП 1, диаметр 108 мм	м	992	17 947	17 803 743
18	291-000-0005 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ ТИП 1, диаметр 89 мм	м	408	15 899	6 486 836
19	519-101-0203	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 400	1 шт.	4	789796	3 159 184

20	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отоплениязиз стальных электросварных труб, диаметр 159 мм	м	290	8048	2 333 920
21	291-000-0003 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ диаметр 159мм	1 м	290	16620	4 819 800
		Итого по Акту				**106 856 166**
		в том числе :				
		материалы				
		5%				112 198 975
		Итого по Акту с учетом коэффициента К=0,7409426				83 133 011
		НДС 12%				9 975 961
		Итого с учетом НДС 12%				**93 108 973**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилично комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибраев А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТ химпром"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Калымбеков Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)