Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ТОО «КостанайАгропромпроект»
Подрядчик: ТОО " Жалын"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул.Абдразакова, дом 95/5

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				298/24	10.12.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул.Абдразакова, дом 95/5	3 589 492,54	3 589 492,54	3 204 904,05				384 588,49	3 589 492,54
Всего к оплате	**3 589 492,54**	**3 589 492,54**	**3 204 904,05**				**384 588,49**	**3 589 492,54**

Заказчик
ТОО "КостанайАгропромпроект"
БИН 080240019150
Директор _____ **Кодинцева З.А.**

Подрядчик
ТОО "Жалын"
БИН 991240003870
Заместитель директора _____ **Каипназаров А.М.**

Заказчик : **ТОО «КостанайАгропромпроект»**

Подрядчик : **ТОО "Жалын"**

Наименование объекта: **Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгырский район, село Чунджа, ул.Абдразакова, дом 95/5**

Договор подряда (контракт) №298/24 от 10.12.2024 г

Акт выполненных работ №1

за декабрь месяц 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2(лишный грунт)**	**м^3**	**35,028**	**519,0**	**18 180,0**
2	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**919,485**	**62,0**	**57 008,0**
3	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**18,78308**	**495,0**	**9 298,0**
4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**0,58092**	**9 440,0**	**5 484,0**
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**0,58092**	**4 105,0**	**2 385,0**
6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**18,78308**	**65,0**	**1 221,0**
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**18,78308**	**645,0**	**12 115,0**
8	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м^3**	**4,57**	**104 446,0**	**477 318,0**
9	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**3**	**57 058,0**	**171 174,0**
10	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	**20 881,0**	**41 762,0**

1	2	3	4	5	6	7
11	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	30 750,0	123 000,0
12	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	36 442,0	145 768,0
13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3 510,0	21 060,0
14	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 259,0	14 518,0
15	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	33 481,0	133 924,0
16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	37,1	3 781,0	140 275,0
17	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1	т	0,0583	1 142 034,0	66 581,0
18	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	1,4575	395,0	576,0
19	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3	14 035,0	42 105,0
20	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм	км	0,0014	9 536 046,0	13 350,0
21	6301-0202-0129 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм	км	0,0014	2 211 875,0	3 097,0
22	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,4	40 367,0	56 514,0
23	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	11	796,0	8 756,0
24	241-204-2013 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	11,22	7 579,0	85 036,0
25	241-229-0206 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	2,442	3 515,0	8 584,0
26	6301-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметр труб 150 мм	км	0,0215	1 979 166,0	42 552,0
27	241-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	21,5	35 140,0	755 510,0
28	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	18 161,0	72 644,0
29	241-209-1806 *РСНБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	34 777,0	139 108,0
30	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	100 655,0	100 655,0
31	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,55892	9 702,0	5 423,0

1	2	3	4	5	6	7
32	241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	2	3 075,0	6 150,0
33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,55892	266,0	149,0
34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,55892	407,0	227,0
35	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	5 062,0	10 124,0
		ИТОГО по смете Э202213: Наружные сети канализации [02-01-01-01]				2 791 631,0
		Всего по акту				2 791 631,0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,3%		175 872,75	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				2 967 503,75
		Сметная прибыль	5%		148 375,19	
		Непредвиденные работы и затраты	3%		89 025,11	
		Итого с непредвиденными работами и затратами				3 204 904,05
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %	100%			3 204 904,05
		на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	1			3 204 904,05
		Итого в том числе на 2024 г.				3 204 904,05
		НДС	12%		384 588,49	
		Итого с НДС				3 589 492,54

Заказчик

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Директор _____ **Кодинцева З.А.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "Жалын"

Заместитель директора _____ **Каипназаров А.М.**

М.П.