ФОРМА № КС-3

Заказчик ГУ " Отдел строительства Сайрамского района"
Инженер ТОО "KazStroyMagnat"
Подрядчик ТОО" Шымкентстрой"
дополнительное соглашение №7 от 10.07.20г к договору №64 от 17.10.2018г

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от 02 мая 2012г . №170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство учебного корпуса на 300 мест,спорт зала и столовой к школе №5 им.М.Горького в селе Аксукент Сайрамского района**
КБК 467024015431 уведомление №5549167 от13.07.2020г

СПРАВКА № 19
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор о гос закупках №64 от 17.10.2018г	Источник наименов.	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
4673515	12637	КБК467024015431	Бюдж/Фин	1	ГУ	12

Наименование пусковых комплексов объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге на 2018-2020год: С начала 2018 года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметных базовых ценах 2018г	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в том числе НДС(тенге)	Всего к оплате(тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика общестроительные работы (СМР)	818 879 040,00	731 142 000,00	6 974 972,64						83 350 198,91	8 188 806,82
2018 год	552 835 599,55	493 603 213,88							59 232 385,67	
2019 г. К=1,0498961 удорожания	266 043 440,45	237 538 786,12							28 504 654,33	8 188 806,82
Затрат инжин.(технадзор)услуг (ч/з)	10 000 000,00	10 000 000,00							0,00	100 000,20
2018 год	6 751 126,51	6 751 126,51							0,00	0,00
2019 г. К=1,0498961 удорожания	3 248 873,49	3 248 873,49							0,00	100 000,20
Затраты авторского надзора (ч/з)	1 723 956,64	1 539 247,00							184 709,64	17 189,62
2018 год	1 163 864,44	1 039 164,68							124 699,76	0,00
2019 г. К=1,0498961 удорожания	560 092,00	500 082,32							60 009,88	17 189,62
Всего к оплате	830 602 996,64	742 681 247,00				0,00	0,00	0,00	87 921 749,64	8 305 996,64

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Сайрамского р-на"
Зав. Сектор _____ А.Копеев

Тех.надзор ТОО "KazStroyMagnat"
Директор _____ С.Биходжаев
инженер-эксперт _____ Н.Арынов

Подрядчик ТОО "Шымкентстрой"
Директор _____ Д. Ерзаков
Нач.ПТО _____ М Шалабаев

последняя форма

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Сайрамского района"**
Подрядчик **ТОО "Шымкентстрой"**
Стройка Строительство учебного корпуса на 300 мест,спорт зала и столовой к школе №5 им.М.Горького в селе Аксукент Сайрамского района
Объект **Строительство учебного корпуса на 300 мест,спорт зала и столовой к школе №5 им.М.Горького в селе Аксукент Сайрамского района**
Договор подряда (контракт) **№ 64 от 17.10.2018г. КГК 467024015431**

Акт приемки выполненных работ июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС- 4) смета 2-8-1									
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	5,04	1554,01	149,85	7832	755	--	6253	15212
					1404,16	72,91	7077	367		1127	
2	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка	м2 перегородок	28,16	1496,49	166,39	42141	4685	--	28502	76295
					1330,10	75,67	37456	2131		5651	
3	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	6,3	17058,64	6289,04	107469	39621	--	72128	193965
					10769,60	2860,04	67848	18018		14368	
		ДЕТАЛЬ 376 -31,11м2									
4	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии, ТОЛЩ.80мм. Разборка	м3	2,4888	13565,26	5595,76	33761	13927	--	21981	60202
					7969,50	2544,76	19834	6333		4459	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	31,11	686,05	27,88	21343	867	--	15046	39301
					658,18	13,56	20476	422		2911	
6	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	32,6655	112,53	--	3676	--	--	2647	6828
					112,53	--	3676	--		506	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,7196	79,00	--	1479	--		--	1597
					--	--	--	--		118	
8	4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	18,7196	450,00	--	8424	--		--	9098
					--	--	--	--		674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			226126	59856	--	146557	402498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -					156367	27272	--	29814	
		Всего заработная плата -		Тенге			226126				
		Транспортные расходы -		Тенге				183639			
		Накладные расходы -		Тенге			9903				
		Сметная прибыль -		Тенге			146558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29815				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			402498				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			183639				
				Тенге			402498				
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРОЕМЫ (АС-6)									
9	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков	м2	9,21	4078,58	122,02	37564	1124	24065	10433	51837
					1343,66	54,89	12375	506		3840	
10	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15, внутренние, Д-1	м2	9,21	10767,00	--	99164	--	99164	--	107097
					--	--	--	--		7933	
11	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	12	490,00	--	5880	--	5880	--	6350
					--	--	--	--		470	
12	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	6	4249,00	--	25494	--	25494	--	27534
					--	--	--	--		2040	
13	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3109,00	--	9327	--	9327	--	10073
					--	--	--	--		746	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-6)									
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 32,19м2									
14	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	32,19	265,06	35,12	8532	1131	5107	2278	11675
					71,27	12,39	2294	399		865	
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3	2,5752	21060,47	10,20	54235	26	44844	7923	67130
					3636,58	--	9365	--		4973	
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,19	715,28	32,66	23025	1051	11181	9538	35168
					335,30	14,95	10793	481		2605	
17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	32,19	4591,51	146,99	147801	4732	109878	29800	191809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					51,72	--	2069	--		288	
28	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,003704	270949,44	15852,34	1004	59	67	939	2098
					237141,50	1506,03	878	6		155	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,003704	197773,00	--	733	--	733	--	791
					--	--	--	--		59	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01202	337029,92	2650,64	4051	32	3241	659	5087
					64730,28	760,05	778	9		377	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0111	197773,00	--	2195	--	2195	--	2371
					--	--	--	--		176	
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,00092	269649,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
33	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,22	27007,92	19,52	32950	24	17505	12954	49576
					12640,32	--	15421	--		3672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			677499	14627	486665	147552	891056
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			176209	6206	--	66005	
	Материалы -			Тенге			597187				
	Всего заработная плата -			Тенге			290848				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				182415			
		Накладные расходы -		Тенге			115502				
		Сметная прибыль -		Тенге			147553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			59579				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			804319				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							187
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				182415			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			80313				
		Сметная прибыль -		Тенге			80313				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			86738				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			891056				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			903625	74483	486665	294109	1293554
	Материалы -			Тенге			332576	33477	--	95819	
	Всего заработная плата -			Тенге			823312				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			290848				
				Тенге			115502	366054			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы -			Тенге			9903				
		Накладные расходы -		Тенге			294111				
		Сметная прибыль -		Тенге			89394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1206817				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -		Тенге				366054			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			80313				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			80313				
		Сметная прибыль -		Тенге			6425				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			86738				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1293554				
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБЫ смета 2-8-2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3539,40	64,29	42473	771	31723	10019	56692
					831,58	20,41	9979	245		4199	
2	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	92	2823,20	64,29	259734	5915	177314	76815	363473
					831,58	20,41	76505	1878		26924	
3	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542,00	--	27100	--	27100	--	29268
					--	--	--	--		2168	
4	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	104	83,78	1,22	8714	126	1163	7276	17269
					71,39	--	7425	--		1279	
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3493,70	276,46	6987	553	1052	5372	13348
					2691,00	49,86	5382	100		989	
6	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	20039,00	--	40078	--	40078	--	43284
					--	--	--	--		3206	
7	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624	--	8624	--	9314
					--	--	--	--		690	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,16	84,90	2,24	2900	76	1536	894	4098
					37,70	0,23	1288	8		304	
9	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	34,16	118,52	2,88	4049	98	3385	398	4803
					16,56	0,34	566	12		356	
10	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	2,51	25190,66	1047,65	63229	2630	6330	42125	113782
					21620,95	461,66	54269	1159		8428	
11	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	4,1415	6858,00	--	28402	--	28402	--	30675
					--	--	--	--		2272	
12	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	69,79	396,89	26,41	27699	1843	4408	16581	47823
					307,33	5,29	21448	369		3542	
13	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0802585	434634,00	--	34883	--	34883	--	37674
					--	--	--	--		2791	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			554872	12013	365998	159480	771503
							176861	3770	--	57148	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			161162				
	Материалы -			Тенге			15658				
	Всего заработная плата -			Тенге				79118			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			63285				
		Накладные расходы -		Тенге			59999				
		Сметная прибыль -		Тенге			17693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			238853				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							73
		Сметная заработная плата -		Тенге				79118			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			393710				
	Материалы -			Тенге			211252				
	Всего заработная плата -			Тенге				101513			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			75802				
		Накладные расходы -		Тенге			99483				
		Сметная прибыль -		Тенге			39455				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			532648				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							88
		Сметная заработная плата -		Тенге				101513			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			771501				

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ смета 6-5-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1664,99	19,84	21645	258	17274	4120	27826
					316,41	6,98	4113	91		2061	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1565,93	16,80	10961	118	8502	2335	14360
					334,42	5,97	2341	42		1064	
3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1677,63	16,80	43618	437	34486	8673	56475
					334,42	5,97	8695	155		4183	
4	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
					--	--	--	--		130	
5	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1402,00	--	2804	--	2804	--	3028
					--	--	--	--		224	
6	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1039,00	--	2078	--	2078	--	2244
					--	--	--	--		166	
7	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	851,00	--	2553	--	2553	--	2757
					--	--	--	--		204	
8	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /для спуска воздуха/	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
					--	--	--	--		29	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	75,86	1,22	3490	56	150	3218	7245
					71,39	--	3284	--		537	
10	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	кВт	2,25	18056,18	143,91	40626	324	38696	1719	45734
					713,70	66,09	1606	149		3388	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,04	790,98	0,94	4777	6	877	3117	8526
					644,71	0,43	3894	3		632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,08	84,90	2,24	177	5	94	54	250
					37,70	0,23	78	--		18	
13	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,08	118,52	2,88	247	6	207	24	292
					16,56	0,34	34	1		22	
14	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,27	32819,75	1047,65	8861	283	2740	4531	14464
					21620,95	461,66	5838	125		1071	
15	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,4455	6858,00	--	3055	--	3055	--	3300
					--	--	--	--		244	
16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,95	477,22	26,41	4748	263	1427	2364	7681
					307,33	5,29	3058	53		569	
17	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0114425	434634,00	--	4973	--	4973	--	5371
					--	--	--	--		398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			156599	1754	121900	30155	201696
							32942	617	--	14940	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26839				
	Материалы -			Тенге			5346				
	Всего заработная плата -			Тенге				13084			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8029				
		Накладные расходы -		Тенге			10091				
		Сметная прибыль -		Тенге			2954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39885				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				13084			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			129760				
	Материалы -			Тенге			99109				
	Всего заработная плата -			Тенге				20475			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9419				
	Сдача и испытание -			Тенге			56				
		Накладные расходы -		Тенге			20066				
		Сметная прибыль -		Тенге			11986				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			161812				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							18
		Сметная заработная плата -		Тенге				20475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			201696				

РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т /КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ/. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,07236	322349,61	136926,00	23325	9908	719	9609	35569
					175490,00	16965,80	12698	1228		2635	
19	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06118	491547,00	--	30073	--	30073	--	32479
					--	--	--	--		2406	
20	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,015811	438711,00	--	6936	--	6936	--	7491
					--	--	--	--		555	
21	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	19,2	1825,38	17,09	35047	328	26483	8178	46683
					428,98	5,63	8236	108		3458	
22	2302-1105-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм /диам.20мм/	м	19,2	609,17	--	11696	--	11696	--	12632
					--	--	--	--		936	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,2	75,86	1,22	1457	23	63	1343	3024
					71,39	--	1371	--		224	
24	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1439,72	108,11	2879	216	1357	797	3970
					653,08	0,11	1306	--		294	
25	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	123,92	0,75	2478	15	--	1704	4517
					123,17	0,34	2463	7		335	
26	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	404706,00	--	1457	--	1457	--	1573
					--	--	--	--		117	
27	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,86	450,00	--	387	--	387	--	418
					--	--	--	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			115736	10491	79171	21631	148356
							26075	1343	--	10991	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			2879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы -			Тенге			1357				
	Всего заработная плата -			Тенге				1306			
		Накладные расходы -		Тенге			797				
		Сметная прибыль -		Тенге			294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3970				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1306			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1844				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1844				
		Сметная прибыль -		Тенге			148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1991				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			62813				
	Материалы -			Тенге			719				
	Всего заработная плата -			Тенге				16396			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			37009				
		Накладные расходы -		Тенге			11313				
		Сметная прибыль -		Тенге			5930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			80056				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15
		Сметная заработная плата -		Тенге				16396			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			48200				
	Материалы -			Тенге			26545				
	Всего заработная плата -			Тенге				9715			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11696				
		Накладные расходы -		Тенге			9521				
		Сметная прибыль -		Тенге			4618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			62338				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				9715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			148357				
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ВЕ1,ВЕ2									
28	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,51	4516,79	48,38	11337	121	7243	3938	16497
					1583,04	18,00	3973	45		1222	
29	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /3К.00.000/**	зонт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
					398,03	11,82	796	24		509	
30	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	3	1262,44	30,53	3787	92	271	3391	7752
					1141,48	11,82	3424	35		574	
31	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/**	шт.	3	1755,00	--	5265	--	5265	--	5686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		421	
		ВЕ3									
32	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,71	4627,32	48,91	21795	230	14109	7391	31521
					1583,04	18,24	7456	86		2335	
33	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000-01/**	зонт	2	3064,61	41,44	6129	83	5250	803	7487
					398,03	11,82	796	24		555	
		ВЕ4,ВЕ5									
34	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,18	4627,32	48,91	5460	58	3534	1852	7897
					1583,04	18,24	1868	22		585	
35	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000-01/**	зонт	2	3064,61	41,44	6129	83	5250	803	7487
					398,03	11,82	796	24		555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			65462	750	45602	18981	91199
							19110	259	--	6756	
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			65462				
	Материалы -			Тенге			40337				
	Всего заработная плата -			Тенге				19369			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5265				
	Сдача и испытание -			Тенге			946				
		Накладные расходы -		Тенге			18982				
		Сметная прибыль -		Тенге			6756				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			91199				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							19
		Сметная заработная плата -		Тенге				19369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			91199				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			337797	12995	246673	70767	441251
							78127	2219	--	32687	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			2879				
	Материалы -			Тенге			1357				
	Всего заработная плата -			Тенге				1306			
		Накладные расходы -		Тенге			797				
		Сметная прибыль -		Тенге			294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3970				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1306			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28683				
	Материалы -			Тенге			5346				
	Всего заработная плата -			Тенге				13084			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9872				
		Накладные расходы -		Тенге			10091				
		Сметная прибыль -		Тенге			3102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41876				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				13084			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			62813				
	Материалы -			Тенге			719				
	Всего заработная плата -			Тенге				16396			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			37009				
		Накладные расходы -		Тенге			11313				
		Сметная прибыль -		Тенге			5930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			80056				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15
		Сметная заработная плата -		Тенге				16396			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			243422				
	Материалы -			Тенге			165992				
	Всего заработная плата -			Тенге				49560			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			26380				
	Сдача и испытание -			Тенге			1002				
		Накладные расходы -		Тенге			48569				
		Сметная прибыль -		Тенге			23359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			315350				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							45
		Сметная заработная плата -		Тенге				49560			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			441252				
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ смета 7-4									
1	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	35	531,11	--	18589	--	--	16358	37743
					531,11	--	18589	--		2796	
2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	35	1183,76	147,29	41432	5155	3921	29409	76508
					924,45	30,40	32356	1064		5667	
3	2501-0204-4202 РСНБ РК 2015	Карагач, без кома, высотой от 1 до 2 м	шт.	35	194,00	--	6790	--	6790	--	7333
					--	--	--	--		543	
4	1147-0102-0312 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	28	1182,26	--	33103	--	3030	26464	64333
					1074,04	--	30073	--		4765	
5	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	28	2319,56	788,78	64948	22086	3326	40779	114185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1412,00	242,99	39536	6804		8458	
6	2501-0103-1002 РСНБ РК 2015	Ель зеленая, с комом, высотой свыше 1 до 1,5 м	шт.	28	11584,00	--	324352	--	324352	--	350300
					--	--	--	--		25948	
7	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	12	191,48	--	2298	--	--	2022	4665
					191,48	--	2298	--		346	
8	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	12	229,74	60,01	2757	720	13	1912	5042
					168,66	12,39	2024	149		373	
9	2501-0204-4207 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород /сирень,жасмин/, без кома	шт.	12	290,00	--	3480	--	3480	--	3758
					--	--	--	--		278	
10	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	171	357,75	--	61176	--	--	53835	124211
					357,75	--	61176	--		9201	
11	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	171	505,09	92,74	86370	15858	323	64647	163099
					410,46	19,14	70189	3273		12081	
12	2502-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома	шт.	684	97,00	--	66348	--	66348	--	71656
					--	--	--	--		5308	
13	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1180	32,57	1,51	38435	1785	--	32836	76973
					31,06	0,56	36650	664		5702	
14	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,118	429502,24	4037,90	50681	476	50127	224	54978
					664,34	1497,58	78	177		4072	
15	1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	108	300,89	54,07	32496	5839	--	25337	62460
					246,82	19,77	26657	2135		4627	
16	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см ИЗ ВЕРТИКАЛКИ	м2	108	382,47	--	41307	--	--	36350	83870
					382,47	--	41307	--		6213	
17	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	108	1732,63	447,86	187124	48368	6068	125551	337689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1228,59	92,44	132688	9984		25014	
18	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	108	-64,91	--	-7010	--	-248	-5950	-13997
					-62,61	--	-6762	--		-1037	
19	2502-0101-0103 РСНБ РК 2015	Цветы	шт.	432	97,00	--	41904	--	41904	--	45256
					--	--	--	--		3352	
20	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	334	323,14	0,26	107929	85	17027	65388	187182
					271,91	--	90817	--		13865	
21	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	334	105,85	93,83	35354	31338	511	7181	45938
					10,49	19,37	3505	6469		3403	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1239862	131711	526972	522343	1903182
							581181	30719	--	140975	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1239862				
	Материалы -			Тенге			84096				
	Всего заработная плата -			Тенге				611900			
	Местные материалы -			Тенге			442874				
		Накладные расходы -		Тенге			522345				
		Сметная прибыль -		Тенге			140977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1903188				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							695
		Сметная заработная плата -		Тенге				611900			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1903188				
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ смета 6-5-2									
		ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ									
18	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами /1840x500x500(h)/	зонт	2	22960,31	206,93	45921	414	39136	6346	56448
					3185,62	52,35	6371	105		4181	
19	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газоход из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка /диам.426x6/	м трубопровода	10,1072	19835,98	420,47	200486	4250	163648	32911	252069
					3224,28	98,35	32588	994		18672	
20	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газоход из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /диам.325x6/	м трубопровода	0,5	18539,96	292,23	9270	146	7844	1288	11403
					2559,48	69,57	1280	35		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Газоход из стального листа. Монтаж /330х130, 600х300, 315х326/	т конструкций	0,09425	49918,09	2569,56	4705	242	326	2881	8193
					43897,20	406,90	4137	38		607	
22	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ГАЗОХОД). Сборка с помощью лебедок ручных или вручную	т конструкций	0,09425	330313,02	108726,15	31132	10247	955	14060	48808
					211460,00	4745,00	19930	447		3615	
23	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 /толщ.6мм/	т	0,100282	244912,00	--	24560	--	24560	--	26525
					--	--	--	--		1965	
24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Переходы из стального листа. Монтаж /диам.426 на 600х300, диам.426 на 330х130, диам.426 на 315х326/	т конструкций	0,1002	49918,09	2569,56	5002	257	347	3063	8710
					43897,20	406,90	4398	41		645	
25	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ПЕРЕХОДЫ). Сборка с помощью лебедок ручных или вручную	т конструкций	0,1002	330313,02	108726,15	33097	10894	1015	14948	51889
					211460,00	4745,00	21188	475		3844	
26	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 /толщ.6мм/	т	0,1066128	244912,00	--	26111	--	26111	--	28200
					--	--	--	--		2089	
27	1116-0601-0110 РСНБ РК 2015	Переходы, отводы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм. Установка	шт.	6	19654,23	2589,92	117925	15540	3975	100470	235867
					16401,60	685,20	98410	4111		17472	
28	1116-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Отводы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка	шт.	2	14116,16	1501,88	28232	3004	786	24684	57150
					12220,80	373,16	24442	746		4233	
29	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 325 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	20809,00	--	20809	--	20809	--	22474
					--	--	--	--		1665	
30	2302-0101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	47972,00	--	239860	--	239860	--	259049
					--	--	--	--		19189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	26409,00	--	52818	--	52818	--	57043
					--	--	--	--		4225	
47	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3493,70	276,46	13975	1106	2105	10744	26696
					2691,00	49,86	10764	199		1978	
48	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	20039,00	--	80156	--	80156	--	86568
					--	--	--	--		6412	
49	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156,00	--	17248	--	17248	--	18628
					--	--	--	--		1380	
50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	1941,04	119,01	15528	952	2404	12105	29844
					1521,45	22,52	12172	180		2211	
51	2304-0502-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	25506,00	--	102024	--	102024	--	110186
					--	--	--	--		8162	
52	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	4	16124,00	--	64496	--	64496	--	69656
					--	--	--	--		5160	
53	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1952,00	--	31232	--	31232	--	33731
					--	--	--	--		2499	
54	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1916,01	93,98	9580	470	1503	7510	18458
					1521,45	11,26	7607	56		1367	
55	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1934,00	--	3868	--	3868	--	4177
					--	--	--	--		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	638,00	--	2552	--	2552	--	2756
					--	--	--	--		204	
57	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2394,00	--	7182	--	7182	--	7757
					--	--	--	--		575	
58	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	6	532,00	--	3192	--	3192	--	3447
					--	--	--	--		255	
59	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1039,00	--	9351	--	9351	--	10099
					--	--	--	--		748	
60	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
					--	--	--	--		136	
61	2304-1004-1706 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	40913,00	--	81826	--	81826	--	88372
					--	--	--	--		6546	
62	2304-0904-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	32570,00	--	32570	--	32570	--	35176
					--	--	--	--		2606	
63	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2481,43	--	29777	--	26598	3115	35524
					264,90	--	3179	--		2631	
64	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	404,85	--	2429	--	341	2046	4834
					348,04	--	2088	--		358	
65	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1698,00	--	10188	--	10188	--	11003
					--	--	--	--		815	
66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	75,86	1,22	6448	103	277	5947	13387
					71,39	--	6068	--		992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	83,78	1,22	838	12	112	700	1660
					71,39	--	714	--		123	
68	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	119,16	1,22	2979	30	1164	1749	5106
					71,39	--	1785	--		378	
		Строительные работы									
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,28	790,98	0,94	2594	3	476	1693	4630
					644,71	0,43	2115	1		343	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,28	84,90	2,24	278	7	147	86	393
					37,70	0,23	124	1		29	
71	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 /окраска газохода/	м2	14,31	324,24	1,59	4640	23	4417	140	5163
					13,97	0,23	200	3		382	
72	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты /трубопроводы и газоход/	м3 изоляции	2,38	32819,75	1047,65	78111	2493	24160	39943	127498
					21620,95	461,66	51458	1099		9444	
73	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	3,927	6858,00	--	26931	--	26931	--	29086
					--	--	--	--		2155	
74	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	69,27	2027,76	162,26	140463	11240	11220	90323	249248
					1703,52	12,16	118003	842		18463	
75	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /толщ.0,5мм/	т	0,3490238	319240,00	--	111422	--	111422	--	120336
					--	--	--	--		8914	
76	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Изоляция арматуры матами минераловатными	м3 изоляции	1,2	24913,27	1283,33	29896	1540	2886	19881	53759
					21225,10	574,26	25470	689		3982	
77	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,488	30596,00	--	45527	--	45527	--	49169
					--	--	--	--		3642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	17,5	2881,90	8,62	50433	151	16422	25771	82301
					1934,87	2,82	33860	49		6096	
79	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	20,125	1738,00	--	34977	--	34977	--	37775
					--	--	--	--		2798	
80	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /крепления для грязевика/	т конструкций	0,03636	90544,97	7275,15	3292	265	257	1920	5629
					76176,00	357,04	2770	13		417	
81	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для грязевика /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,36	542,00	--	19707	--	19707	--	21284
					--	--	--	--		1577	
82	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /ШИБЕР/	т конструкций	0,0308	49918,09	2569,56	1537	79	106	942	2677
					43897,20	406,90	1352	13		198	
83	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /ШИБЕР диам.400х10мм/	т	0,0308	438711,00	--	13512	--	13512	--	14593
					--	--	--	--		1081	
84	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0292	113717,20	1818,53	3321	53	304	2053	5804
					101498,40	406,90	2964	12		430	
85	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры подвесные жесткие для труб Т23.15, Т22.02	т	0,0292	424977,00	--	12409	--	12409	--	13402
					--	--	--	--		993	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1948122	63522	1389161	427319	2565478
							495437	10151	--	190036	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			575945				
	Материалы -			Тенге			59729				
	Всего заработная плата -			Тенге				233915			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			269529				
		Накладные расходы -		Тенге			177837				
		Сметная прибыль -		Тенге			60303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			814084				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							203
		Сметная заработная плата -		Тенге				233915			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			108008				
	Материалы -			Тенге			3308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				57779			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25922				
		Накладные расходы -		Тенге			39867				
		Сметная прибыль -		Тенге			11830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			159705				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							55
		Сметная заработная плата -		Тенге				57779			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1264170				
	Материалы -			Тенге			249895				
	Всего заработная плата -			Тенге				213894			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			780781				
	Сдача и испытание -			Тенге			477				
		Накладные расходы -		Тенге			209617				
		Сметная прибыль -		Тенге			117903				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1591689				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							197
		Сметная заработная плата -		Тенге				213894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2565478				

ИТОГО ПО АКТУ:	6 974 972,64
Временные здания и сооружения 2,32%	161 819,37
ИТОГО:	7 136 792,01
Производство работ в зимнее время 0,7%	49 957,54
ИТОГО:	7 186 749,55
оборудование	
итого с оборудованием	7 186 749,55
Непредвиденные работы и затраты 2%	143 734,99
ИТОГО	7 330 484,54
Сметная стоимость на 2018 г 68,57% к-т 1	
Сметная стоимость на 2019 г 31,43% к-т 1,0498961	7 696 247,13
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	7 696 247,13
Итого с пониж к-т 0,949999985	7 311 434,66
НДС 12%	877 372,16
Всего к оплате	8 188 806,82

Подрядчик
Директор ТОО "Шымкентстрой"

Ерзаков Д.И.

Нач.уч-ка **Шалабаев М**

Инженер
Директор **ТОО "KazStroyMagnat"**

Биходжаев С.

Инженер-эксперт **Арынов Н.**