Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»
Наименование строительства и его адрес:СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ ВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 В МИКРОРАЙОНЕ 10 КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ.,Г.БАЛХАШ
Договор № 23 от 17.04.2020г

41120210
Форма 4

А К Т № 9

приемки выполненных работ за август 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены, перегородки									
1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1/** НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,1326	713193,84 / 58926,00	6819,80 / 1319,43	94570 / 7814	904 / 175	85852	9426 / 8320	112316
2	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,1257	488280,44 / 234600,00	12595,96 / 1370,67	61377 / 29489	1583 / 172	30305	35001 / 7710	104088
3	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления вентиляторов массой до 0,1 т. Монтаж** НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,672	101402,96 / 86627,20	7110,26 / 406,15	68143 / 58213	4778 / 273	5152	40356 / 8680	117178
4	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные/стакан С1/** СП - 8%	т	0,672	449041,00 / --	-- / --	301756 / --	-- / --	301756	-- / 24140	325896
5	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	137	97,47 / 66,97	23,52 / 6,11	13353 / 9174	3222 / 837	957	9211 / 1805	24368
6	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения** СП - 8%	т	0,34743	540091,00 / --	-- / --	187644 / --	-- / --	187644	-- / 15012	202655
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхност	82,2	872,98 / 733,21	1,01 / 0,49	71759 / 60270	83 / 40	11406	48248 / 9601	129608
		Вентканалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом	81,8	3802,21 1297,12	246,72 52,65	311020 106104	20182 4307	184734	102682 33096	446799
9	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	8,18	38435,69 21700,00	2389,28 883,89	314404 177506	19544 7230	117354	140400 36384	491188
10	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3	8,0164	18308,00 --	-- --	146764 --	-- --	146764	-- 11741	158505
11	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхност	81,8	3328,64 1377,70	33,63 15,73	272283 112696	2751 1287	156836	91186 29078	392546
12	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхност	81,8	99,48 90,44	0,74 0,36	8137 7398	61 30	678	5942 1126	15206
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1851209	53108	1229438	482452	2520353
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				568664	14351	--	186693	
	Материалы		Тенге				1481311				
	Всего заработная плата		Тенге				588122				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					524529			
		Накладные расходы	Тенге				334408				
		Сметная прибыль	Тенге				442096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2077279				
		Сметная заработная плата	Тенге								443
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					524529			
	Материалы		Тенге				369898				
	Всего заработная плата		Тенге				5151				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					58486			
		Накладные расходы	Тенге				301756				
		Сметная прибыль	Тенге				40356				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				443074				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					58486			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2520353				
											493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					583015			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ									
13	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	227,89871	2968,55	39,94	676529	9103	581496	59453	794861
		НР - 69%; СП - 8%			377,06	1,02	85930	234		58879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				676529	9103	581496	59453	794861
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85930	234	--	58879	
		Материалы	Тенге				676529				
		Всего заработная плата	Тенге				581496				
		Накладные расходы	Тенге					86164			
		Сметная прибыль	Тенге				59453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				794861				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					86164			65
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				794861				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								86164			65
		РАЗДЕЛ 3.КРЫША, КРОВЛЯ									
		Переходной мостик /41,1 мп/									
14	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,543118	71820,45	26032,00	39007	14138	5406	16451	59895
		НР - 69%; СП - 8%			35836,00	8063,12	19463	4379		4437	
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,543118	544430,00	--	295690	--	295690	--	319345
		СП - 8%			--	--	--	--		23655	
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхност	18,484088	872,98	1,01	16136	19	2564	10849	29144
		НР - 80%; СП - 8%			733,21	0,49	13553	9		2159	
		Лоджии									
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	75	5506,65	98,74	412999	7405	265417	130796	587299
		НР - 92%; СП - 8%			1869,03	26,57	140177	1993		43504	
		Снегозадержатели /136 м/									
18	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	136	97,47	23,52	13255	3198	950	9143	24191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									41120210
19	ТПРАЙС лист ТОО "МЕталл Профиль"	Снегозадержатель трубчатый			66,97	6,11	9107	831		1792	
		СП - 8%	м	136	5267,86	--	716429	--	716429	--	773743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		57314	
		Стоимость общестроительных работ					1493515	24761	1286456	167239	1793617
		Материалы	Тенге				182300	7212	--	132861	
		Всего заработная плата	Тенге				1158819				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				268931				
		Накладные расходы	Тенге					165670			
		Сметная прибыль	Тенге				716429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150789				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				104769				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1414376				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								150
		Материалы	Тенге					165670			
		Всего заработная плата	Тенге				334697				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5405				
		Накладные расходы	Тенге					23842			
		Сметная прибыль	Тенге				295690				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16451				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				28092				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				379240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								19
		Нормативная трудоемкость	Тенге					23842			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1793616				
			Тенге								169
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ						189512			
		Витраж наружный									
20	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	557,28	1999,80	2,68	1114450	1493	555818	501425	1745145
		Двери балконные			999,75	--	557139	--		129270	
21	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	89,46	2943,09	174,90	263289	15647	119322	122070	416188
22	2109-0203-0407 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99			1434,39	81,75	128320	7313		30829	
			м2	89,46	21816,00	--	1951659	--	1951659	--	2107792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		156133	
		Двери наружные									
23	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	110,88	2459,64	540,58	272725	59940	93367	121038	425264
		НР - 90%; СП - 8%			1077,00	135,90	119418	15069		31501	
24	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери деревянные	шт	114	425,00	--	48450	--	48450	--	52326
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
25	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	114	827,00	--	94278	--	94278	--	101820
		СП - 8%			--	--	--	--		7542	
26	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	267	461,97	1,06	123346	284	102538	18595	153297
		НР - 90%; СП - 8%			76,87	0,51	20524	137		11355	
27	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	2083,00	--	93735	--	93735	--	101234
		СП - 8%			--	--	--	--		7499	
		Люки									
28	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,265483	3226,82	530,42	7310	1202	3177	2900	11027
		НР - 90%; СП - 8%			1293,96	128,31	2931	291		817	
29	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,265483	33103,00	--	74994	--	74994	--	80994
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
30	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	2,265483	4518,65	9,13	10237	21	7499	2453	13705
		НР - 90%; СП - 8%			1199,26	3,88	2717	9		1015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4054473	78586	3144837	768481	5208792
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				831050	22819	--	385837	
	Материалы		Тенге				3912288				
	Всего заработная плата		Тенге				881720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					853869			
		Накладные расходы	Тенге				2120932				
		Сметная прибыль	Тенге				768482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				374462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5055231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					853869			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				142185				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142185				
		Сметная прибыль	Тенге				11375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5208791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779
		Сметная заработная плата	Тенге					853869			
		РАЗДЕЛ 5.Светотехническое оборудование									
31	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	61	2357,06 1004,91	15,06 6,22	143781 61300	919 379	81562	44409 15055	203245
32	Цена поставщика	**LED ДПО Skan 30W 4000K IP65 ЖКХ с микроволновым датчиком MEGALIGHT 10** *СП - 8%*	шт	33	13400,00 --	-- --	442200 --	-- --	442200	-- 35376	477576
33	Цена поставщика	**Светильник НПП 03-100-005.03 без реш** *СП - 8%*	шт	4	1480,00 --	-- --	5920 --	-- --	5920	-- 474	6394
34	Цена поставщика	**LED A60 Standart 10W 6500K E27 MEGALIGHT** *СП - 8%*	шт	28	660,00 --	-- --	18480 --	-- --	18480	-- 1478	19958
35	Цена поставщика	**Светильник НПП 03-60-001 Луна** *СП - 8%*	шТ	24	2420,00 --	-- --	58080 --	-- --	58080	-- 4646	62726
36	Цена поставщика	**Светильник LED ДПО CL FLAT 20W 6500K d300 MEGALIGHT** *СП - 8%*	шт	45	8700,00 --	-- --	391500 --	-- --	391500	-- 31320	422820
37	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	8726,30 2660,00	122,05 31,10	26179 7980	366 93	17833	5813 2559	34551
38	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/21-2 36 УХЛ4 IP36, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	3	10354,00 --	-- --	31062 --	-- --	31062	-- 2485	33547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	97	2357,06	15,06	228635	1461	129698	70617	323192
		НР - 72%; СП - 8%			1004,91	6,22	97476	603		23940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1345836	2746	1176335	120839	1584009
		Стоимость монтажных работ	Тенге				166756	1076	--	117333	
		Материалы	Тенге				973421				
		Всего заработная плата	Тенге				17833				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8073			
		Накладные расходы	Тенге				947242				
		Сметная прибыль	Тенге				5813				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1057572				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8073			6
		Материалы	Тенге				372415				
		Всего заработная плата	Тенге				211259				
		Накладные расходы	Тенге					159759			
		Сметная прибыль	Тенге				115026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				526437				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					159759			138
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1584009				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Электроустановочные изделия						167832			144
40	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	40	217,13	0,19	8685	7	1311	5307	15111
		НР - 72%; СП - 8%			184,17	0,09	7367	4		1119	
41	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	36	303,00	--	10908	--	10908	--	11781
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
42	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	4	361,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	21	175,27	0,18	3681	4	203	2502	6677
					165,41	0,08	3474	2		495	
44	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	21	444,00	--	9324	--	9324	--	10070
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	--	--		746	
		Стоимость монтажных работ					34042	11	23190	7809	45199
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10840	5	--	3349	
		Сметная прибыль	Тенге				21676				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				21676				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1734				
		Материалы	Тенге				23410				
		Всего заработная плата	Тенге				12366				
		Накладные расходы	Тенге				1514				
		Сметная прибыль	Тенге					10846			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7809				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1614				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				21789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								10
		Нормативная трудоемкость	Тенге					10846			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				45199				
			Тенге								10
		РАЗДЕЛ 7.Материалы									
45	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	300	348,04	16,18	104413	4854	36319	46272	162739
					210,80	3,42	63240	1026		12055	
46	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	4593,47	201,66	32154	1412	22930	5922	41123
					1116,00	59,09	7812	414		3046	
47	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	15	642,19	28,56	9633	428	5857	2495	13098
					223,20	7,78	3348	117		970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							41120210
48	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	140	543,53 483,60	4,45 0,93	76095 67704	622 131	7769	48841 9995	134930
49	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,1414	872045,00 --	-- --	123307 --	-- --	123307	-- 9865	133172
50	2404-0207-4041 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы тестовые с надписью "Молниезащита" ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	7	574,00 --	-- --	4018 --	-- --	4018	-- 321	4339
51	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим	Полоса стальная для крепления светильников. Установка НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	1,884	726,38 63,15	3,09 0,54	1368 119	6 1	1243	118 119	1605
52	2113-0405-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95 СП - 8%	т	0,0042	569731,00 --	-- --	2393 --	-- --	2393	-- 191	2584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				353381	7322	203836	103648	493590
		Стоимость монтажных работ	Тенге				142223	1688	--	36562	
		Материалы	Тенге				346970				
		Всего заработная плата	Тенге				74118				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					143911			
		Сдача и испытание	Тенге				123307				
		Накладные расходы	Тенге				6				
		Сметная прибыль	Тенге				103647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				36049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				486667				
		Сметная заработная плата	Тенге								116
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					143911			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6411				
		Сметная прибыль	Тенге				6411				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				493591				
		Сметная заработная плата	Тенге								116
								143911			

РАЗДЕЛ 8.Квартиры

Оборудование светотехническое ,электроустановочные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	45	2357,06 1004,91	15,06 6,22	106068 45221	678 280	60169	32761 11106	149935
54	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1005	217,13 184,17	0,19 0,09	218218 185090	187 90	32941	133330 28124	379672
55	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	270	303,00 --	-- --	81810 --	-- --	81810	-- 6545	88355
56	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	75	324,00 --	-- --	24300 --	-- --	24300	-- 1944	26244
57	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	435	361,00 --	-- --	157035 --	-- --	157035	-- 12563	169598
58	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	135	559,00 --	-- --	75465 --	-- --	75465	-- 6037	81502
59	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 СП - 8%	шт.	45	1356,00 --	-- --	61020 --	-- --	61020	-- 4882	65902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	45	419,00 --	-- --	18855 --	-- --	18855	-- 1508	20363
61	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования ПР - 72%, СП - 8%	комплект	45	889,85 851,20	11,53 3,11	40043 38304	519 140	1220	27680 5418	73141
62	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 СП - 8%	шт.	45	925,00 --	-- --	41625 --	-- --	41625	-- 3330	44955
63	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная с крюком СП - 8%	шт.	180	179,00 --	-- --	32220 --	-- --	32220	-- 2578	34798
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				856659	1384	586660	193771	1134465
		Стоимость монтажных работ	Тенге				268615	510	--	84035	
		Материалы	Тенге				532373				
		Всего заработная плата	Тенге				1220				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38444			
		Накладные расходы	Тенге				492330				
		Сметная прибыль	Тенге				27680				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				604857				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					38444			
		Материалы	Тенге				324286				
		Всего заработная плата	Тенге				93109				
		Накладные расходы	Тенге					230681			
		Сметная прибыль	Тенге				166091				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				529606				
		Сметная заработная плата	Тенге								212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					230681			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1134463				
		Сметная заработная плата	Тенге								241
								269125			

Отделочные работы

РАЗДЕЛ 10.Полы

Этажи

Тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	279,906	857,32 508,18	52,87 11,73	239969 142243	14798 3283	82928	133884 29908	403762
65	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 СП - 8%	м3	4,891932	21328,00 --	-- --	104335 --	-- --	104335	-- 8347	112682
66	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхност	279,906	192,38 36,98	0,53 0,26	53849 10352	149 72	43348	9798 5092	68739
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	279,906	767,85 331,79	28,21 13,61	214927 92871	7896 3811	114160	90880 24465	330272
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	279,906	221,21 8,20	9,59 4,50	61919 2296	2685 1260	56938	3343 5221	70482
69	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	466,51	3919,16 388,88	20,67 10,16	1828328 181415	9645 4738	1637268	174984 160265	2163576
70	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	499,1657	272,94 82,58	2,20 0,83	136243 41223	1100 416	93920	39141 14031	189415
		Тип 3									
71	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	23,088	857,32 508,18	52,87 11,73	19794 11733	1221 271	6840	11043 2467	33304
72	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 СП - 8%	м3	0,951226	21328,00 --	-- --	20288 --	-- --	20288	-- 1623	21911
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой	30,49928	1520,25 649,38	89,63 11,74	46367 19806	2734 358	23827	18954 5226	70546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхност	30,49928	963,27 391,81	44,12 6,69	29379 11950	1346 204	16083	11425 3264	44068
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	23,088	767,85 331,79	28,21 13,61	17728 7660	651 314	9417	7496 2018	27242
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	23,088	221,21 8,20	9,59 4,50	5107 189	221 104	4697	276 431	5814
77	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	38,48	3052,47 1260,60	75,37 32,85	117459 48508	2900 1264	66051	46786 13140	177384
		Тип 4									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1119,624	767,85 331,79	28,21 13,61	859708 371482	31585 15243	456641	363522 97858	1321088
79	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1866,04	3919,16 388,88	20,67 10,16	7313310 725658	38579 18953	6549073	699935 641060	8654305
80	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	1996,6628	272,94 82,58	2,20 0,83	544973 164892	4400 1665	375681	156564 56123	757660
		Тип 5									
81	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой	121,99702	1520,25 649,38	89,63 11,74	185466 79222	10935 1432	95309	75815 20902	282183
82	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхност	121,99702	963,27 391,81	44,12 6,69	117517 47800	5383 817	64334	45699 13057	176273
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	92,352	767,85 331,79	28,21 13,61	70913 30642	2605 1257	37666	29985 8072	108970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 25 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	92,352	110,61 4,10	4,80 2,25	10215 379	443 208	9393	551 861	11627
85	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	153,92	3052,47 1260,60	75,37 32,85	469836 194032	11600 5057	264204	187144 52558	709538
		Тип 6									
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	55,638	767,85 331,79	28,21 13,61	42722 18460	1570 757	22692	18065 4863	65649
87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 40 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	55,638	442,42 16,40	19,18 9,00	24616 913	1067 501	22636	1329 2076	28020
		Тип 7									
88	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	23,724	857,32 508,18	52,87 11,73	20339 12056	1254 278	7029	11348 2535	34222
89	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 СП - 8%	м3	0,977428	21328,00 --	-- --	20847 --	-- --	20847	-- 1668	22514
90	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхност	23,724	192,38 36,98	0,53 0,26	4564 877	13 6	3674	830 432	5826
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	23,724	767,85 331,79	28,21 13,61	18217 7871	669 323	9677	7703 2074	27993
92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 40 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	23,724	442,42 16,40	19,18 9,00	10496 389	455 214	9652	567 885	11948
		Тип 8									
93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади	9,3	239,58 70,48	30,67 11,27	2228 655	285 105	1288	715 235	3178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,744	19651,26	7,68	14621	6	11938	2516	18508
		Тип 9			3597,78	--	2677	--		1371	
95	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	210,6	857,32	52,87	180552	11134	62395	100734	303788
					508,18	11,73	107023	2470		22503	
96	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 СП - 8%	м3	8,67672	21328,00	--	185057	--	185057	--	199862
					--	--	--	--		14805	
97	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,4	Подстилающий слой. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 17 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	210,6	154,85	6,71	32611	1414	29988	1760	37121
		Тип 10			5,74	3,15	1209	664		2750	
98	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,7	1005,05	93,84	29850	2787	17070	10360	43427
					336,45	34,65	9993	1029		3217	
99	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,7	141,84	3,52	4213	104	364	3554	8388
					126,10	1,20	3745	36		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13058560	171634	10536708	2266706	16551285
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2350222	67111	--	1226024	
		Материалы	Тенге				13058560				
		Всего заработная плата	Тенге				10206178				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2417332			
		Накладные расходы	Тенге				330527				
		Сметная прибыль	Тенге				2266705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1226021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16551287				
		Сметная заработная плата	Тенге								2252
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2417332			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16551287				
		Сметная заработная плата	Тенге								2252
								2417332			

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Косоуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	167,04	2665,74 1171,52	13,92 5,29	445286 195691	2325 883	247270	176917 49776	671979
101	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхност	167,04	724,47 499,79	3,14 0,94	121015 83485	525 158	37005	66914 15034	202963
102	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхност	167,04	494,58 300,56	2,87 1,39	82615 50206	480 232	31929	40350 9837	132802
		Тепловой пункт, водомерный узел, электрощитовая									
103	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхност	75,02	1165,88 765,05	72,24 57,03	87464 57394	5419 4278	24651	49338 10944	147747
104	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхност	33,4	534,68 412,18	5,27 2,68	17858 13767	176 90	3915	11085 2315	31259
105	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхност	139,2	99,48 90,44	0,74 0,36	13848 12589	103 51	1156	10111 1917	25876
		Чердак									
106	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхност	105,34	1165,88 765,05	72,24 57,03	122814 80590	7609 6008	34615	69278 15367	207460
107	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхност	105,34	99,48 90,44	0,74 0,36	10479 9527	78 38	874	7652 1450	19581
		Жилые комнаты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** ПР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2093	306,05	2,34	640558	4895	301771	269009	982333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		159,53	1,13	333892	2369		72765	
		Стоимость общестроительных работ					1541938	21611	683186	700654	2422000
		Материалы	Тенге				837140	14106	--	179405	
		Всего заработная плата	Тенге				1541938				
		Накладные расходы	Тенге				683186				
		Сметная прибыль	Тенге					851247			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				700655				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				179407				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2422000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								729
		Нормативная трудоемкость	Тенге					851247			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2422000				
			Тенге					851247			729
		РАЗДЕЛ 12.По смете на исключение-включение(включить)									
		Наружное освещение подъездов									
109	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** ПР - 72%; СП - 8%	м	150	354,32	2,65	53149	398	22991	21528	80651
					198,40	0,93	29760	140		5974	
110	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** СП - 8%	км	0,15	290340,00	--	43551	--	43551	--	47035
					--	--	--	--		3484	
111	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания** ПР - 72%; СП - 8%	шт.	6	7564,81	2417,50	45389	14505	6944	24332	75299
					3990,00	1642,41	23940	9854		5578	
112	2307-0106-0501 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм с кронштейном** СП - 8%	шт.	6	26813,00	--	160878	--	160878	--	173748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	--	--		12870	
		Стоимость монтажных работ					302967	14903	234364	45860	376733
		Материалы	Тенге				53700	9994	--	27906	
		Всего заработная плата	Тенге				302967				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29934				
			Тенге					63694			
							204429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				45860				
		Сметная прибыль	Тенге				27906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				376733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					63694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				376733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					63694			
		РАЗДЕЛ 13.Исключить как ошибочно включенные из акта №8(МАЙ)									
		Козырьки /входы 1...4/									
113	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	609	-566,76	-100,93	-345156	-61466	-150946	-136049	-519700
					-217,97	-24,85	-132744	-15135		-38496	
114	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	609	-1328,26	-14,39	-808908	-8766	-716221	-79953	-959970
					-137,80	-4,90	-83921	-2984		-71109	
115	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	609	118,47	6,80	72147	4144	30011	36262	117082
					62,38	2,34	37992	1423		8673	
116	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	609	-857,32	-52,87	-522108	-32196	-180429	-291296	-878476
					-508,18	-11,73	-309483	-7143		-65072	
117	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**									
		СП - 8%	м3	62,73	-21328,00	--	-1337905	--	-1337905	--	-1444938
					--	--	--	--		-107032	
118	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	609	-566,76	-100,93	-345156	-61466	-150946	-136049	-519700
					-217,97	-24,85	-132744	-15135		-38496	
119	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	609	-232,81	-22,37	-141781	-13621	-120785	-10014	-163939
					-12,11	-5,76	-7375	-3511		-12144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				-3428867	-173371	-2627221	-617099	-4369641
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-628276	-42483	--	-323676	
	Материалы		Тенге				-3428867				
							-1289314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					-670759			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1337905				
		Накладные расходы	Тенге				-617099				
		Сметная прибыль	Тенге				-323677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4369643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-623
		Сметная заработная плата	Тенге					-670759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				-4369643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-623
		Сметная заработная плата	Тенге					-670759			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28555698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4869166				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					211799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96623			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17059285		
		- Накладные расходы	Тенге							4299813	
		- Сметная прибыль	Тенге							2115208	
	Итого по акту					28 555 698					
	Временные здания и сооружения 0,9%					257 001					
	Итого					28 812 699					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%					489 816					
	Итого					29 302 515					
	Непредвиденные работы и затраты -2%					586 050					
	Итого					29 888 565					
	В ценах 2020г. -88% К=1,049901 (402726662-388115462)					14 611 200					
	В ценах 2021г. -12% К=1,1025743					16 844 431					
	Итого					31 455 631					
	С учетом скидки по договорной цене к=0,997					31 361 264					
	НДС-12%					3 763 352	тенге				
	Всего по акту с НДС					35 124 615	тенге				

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
БИН 1310400230177

Руководитель _____ Мусин С.К.

Подрядчик
ТОО "Балкаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____Тусупбеков М.И.

Представитель авторского надзора
ТОО "ПИНТЭП (Институт жилища)"

_____Жумабеков Д.К.

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

аттестат № KZ69VJE00022429

_____Щербек К.Х.

Щербек Қ.Х.
№ KZ49VJE00033847
№ KZ73VJE00033027