Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"
Договор: №116 от 18.10.2022г
Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Наименование объекта: Внутрипоселковые сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

на строительно-монтажные работы за сентябрь 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	20265,11708	128,34	121,89	2600825	2470115	--	499332	3348203
					6,45	27,77	130710	562762		248045	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	626,177865	1921,61	--	1203270	--	--	866355	2235192
					1921,61	--	1203270	--		165568	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	256,139169	1191,42	--	305169	--	--	219721	566882
					1191,42	--	305169	--		41991	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	20282,2433	47,88	47,88	971114	971114	--	203228	1268249
					--	13,92	--	282329		93907	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**тенге**				**5 080 378**	**3 441 229**	**--**	**1 788 636**	**7 418 526**
							1 639 149	**845 091**	**--**	**549 511**	
РАЗДЕЛ 2.Водопонижение											
6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	100,221835	94,24	94,24	9445	9445	--	1977	12336
					--	27,40	--	2746		914	
7	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ ж/б и бетонных конструкций колодца	0,32	66303,14	13794,69	21217	4414	8274	10250	33984
					26652,42	5702,56	8529	1825		2517	

8	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	67560,00	--	337800	--	337800	--	364824
					--	--	--	--		27024	
9	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	70	480,00	480,00	33600	33600		--	36288
					--	378,00	--	26460		2688	
10	511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	85942,00	--	171884	--		--	171884
					--	--	--	--	171884	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**тенге**				**573 946**	**47 459**	**346 074**	**12 227**	**619 316**
							8 529	**31 031**	**171 884**	**33 143**	
РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения											
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4577	591408,15	276382,66	270688	126501	--	180417	487194
					315025,49	83138,75	144187	38053		36088	
14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	462,277	2542,00	--	1175108	--	1175108	--	1269117
					--	--	--	--		94009	
15	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1201	558945,06	255876,41	67129	30731	--	45762	121923
					303068,65	81815,67	36399	9826		9031	
16	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	121	857,00	--	103697	--	103697	--	111993
					--	--	--	--		8296	
17	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,982	551969,60	251627,25	542034	247098	--	371161	986250
					300342,35	81439,64	294936	79974		73056	
18	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	991,82	111,00	--	110092	--	110092	--	118899
					--	--	--	--		8807	
19	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	128	1801,46	268,91	230587	34420	--	194383	458968
					1532,55	1,41	196166	180		33998	
20	241-208-0210 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	27	1600,00	--	43200	--	43200	--	46656
					--	--	--	--		3456	
21	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	101	2452,00	--	247652	--	247652	--	267464
					--	--	--	--		19812	
22	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1629,36	161,79	14664	1457	--	13080	29963

23	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	1467,57	0,40	13208	4		2219	
					1018,00	--	9162	--	9162	--	9895
					--	--	--	--		733	
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство/Бетон на упоры/	м³ подстилающего слоя	76,095	35935,87	12,21	2734540	929	2325915	383235	3367197
					5357,73	--	407696	--		249422	
28	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	164	1611,59	85,88	264301	14084	13270	234577	538789
					1444,80	--	236947	--		39911	
29	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	164	4249,00	--	696836	--	696836	--	752583
					--	--	--	--		55747	
30	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	101	4249,00	--	429149	--	429149	--	463481
					--	--	--	--		34332	
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	841,40	42,94	13462	687	446	12206	27721
					770,56	--	12329	--		2053	
32	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2226,00	--	35616	--	35616	--	38465
					--	--	--	--		2849	
33	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	9	2226,00	--	20034	--	20034	--	21637
					--	--	--	--		1603	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN100/	т фасонных частей	0,20355	1486215,85	708506,12	302519	144217	5033	197322	539828
					752981,60	226213,47	153269	46046		39987	
39	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	6,9	5757,00	--	39723	--	39723	--	42901
					--	--	--	--		3178	
40	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	9,2	4879,00	--	44887	--	44887	--	48478
					--	--	--	--		3591	
41	1122-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0161	2476170,54	61360,61	39866	988	31716	7097	50720
					444837,12	443,27	7162	7		3757	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100-100/	т фасонных частей	0,03099	1486215,85	708506,12	46058	21956	767	30042	82188
					752981,60	226213,47	23335	7010		6088	
43	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,9	5757,00	--	5181	--	5181	--	5596
					--	--	--	--		415	
44	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1,8	4879,00	--	8782	--	8782	--	9485
					--	--	--	--		703	

45	1122-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	2476170,54	61360,61	6686	165	5320	1190	8506
					444837,12	443,27	1201	1		630	
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100-50/	т фасонных частей	0,00885	1486215,85	708506,12	13153	6270	219	8579	23471
					752981,60	226213,47	6664	2002		1739	
47	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,3	5757,00	--	1727	--	1727	--	1865
					--	--	--	--		138	
48	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4879,00	--	1952	--	1952	--	2108
					--	--	--	--		156	
49	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,15	1801,00	--	270	--	270	--	292
					--	--	--	--		22	
50	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00085	2064784,05	57381,90	1755	48	1367	337	2259
					399963,20	362,68	340	--		167	
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100-32/	т фасонных частей	0,0207	1486215,85	708506,12	30765	14666	512	20067	54898
					752981,60	226213,47	15587	4683		4067	
52	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1,8	4879,00	--	8782	--	8782	--	9485
					--	--	--	--		703	
53	241-102-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,9	528,00	--	475	--	475	--	513
					--	--	--	--		38	
54	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	2064784,05	57381,90	5575	155	4340	1070	7177
					399963,20	362,68	1080	1		532	
55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100-50/	т фасонных частей	0,08463	1486215,85	708506,12	125778	59960	2093	82041	224444
					752981,60	226213,47	63725	19144		16626	
56	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	7,8	4879,00	--	38056	--	38056	--	41100
					--	--	--	--		3044	
57	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0078	2064784,05	57381,90	16105	448	12537	3091	20732
					399963,20	362,68	3120	3		1536	
58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100-50/	т фасонных частей	0,02012	1486215,85	708506,12	29903	14255	498	19504	53360
					752981,60	226213,47	15150	4551		3953	
59	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1,6	4879,00	--	7806	--	7806	--	8431

60	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	--	--	--	--		625		
					1801,00	--	1081	--	1081	--	1167	
					--	--	--	--		86		
61	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0022	2064784,05	57381,90	4543	126	3537	872	5848	
					399963,20	362,68	880	1		433		
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN100/	т фасонных частей	0,03	1486215,85	708506,12	44586	21255	742	29082	79562	
					752981,60	226213,47	22589	6786		5893		
63	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,6	5757,00	--	3454	--	3454	--	3730	
					--	--	--	--		276		
64	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1,6	4879,00	--	7806	--	7806	--	8431	
					--	--	--	--		625		
65	1122-0601-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0022	2476170,54	61360,61	5448	135	4334	970	6931	
					444837,12	443,27	979	1		513		
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1486215,85	708506,12	2081	992	35	1357	3713	
					752981,60	226213,47	1054	317		275		
67	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	7	2141,00	--	14987	--	14987	--	16186	
					--	--	--	--		1199		
68	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	5054,00	--	45486	--	45486	--	49125	
					--	--	--	--		3639		
69	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	3279,42	89,33	13118	357	764	12036	27167	
					2999,20	40,30	11997	161		2012		
70	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	4	88900,00	--	355600	--	355600	--	384048	
					--	--	--	--		28448		
71	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	13	2940,55	134,00	38227	1742	3993	32945	76866	
					2499,39	60,45	32492	786		5694		
72	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	13	37572,00	--	488436	--	488436	--	527511	
					--	--	--	--		39075		
73	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1777,57	44,67	12443	313	1133	11027	25348	

					1571,05	20,15	10997	141		1878	
74	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	18557,00	--	129899	--	129899	--	140291
					--	--	--	--		10392	
		Опора бетонная под задвижку (20шт)									
75	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	1,44	41723,04	2772,69	60081	3992	45378	10519	76247
					7438,44	588,51	10711	847		5648	
76	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,047812	57772,62	12362,06	2762	591	557	1219	4300
					33752,99	3208,34	1614	153		319	
77	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,047812	1018274,00	--	48686	--	48686	--	52581
					--	--	--	--		3895	
78	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	12,6456	783,00	--	9902	--	9902	--	10694
					--	--	--	--		792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**9 072 381**	**748 538**	**6 598 030**	**1 905 188**	**11 855 778**
							1 725 814	**220 678**	--	**878 209**	
		Сигнальная лента									
273	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,8578	37749,26	24681,36	32381	21172	--	10200	45988
					13067,90	6425,86	11210	5512		3407	
274	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	857,8	82,00	--	70340	--	70340	--	75967
					--	--	--	--		5627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**102 721**	**21 172**	**70 340**	**10 200**	**121 955**
							11 210	**5 512**	--	**9 034**	
		РАЗДЕЛ 10.Колодцы									
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм									
275	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ ж/б и бетонных конструкций колодца	22,4502	64213,16	13794,69	1441598	309694	533552	719112	2333567
					26652,42	5702,56	598352	128024		172857	
276	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	35046,00	--	420552	--	420552	--	454196
					--	--	--	--		33644	
277	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	46	18742,00	--	862132	--	862132	--	931103
					--	--	--	--		68971	

278	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	27847,00	--	584787	--	584787	--	631570
					--	--	--	--		46783	
279	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	12	27847,00	--	334164	--	334164	--	360897
					--	--	--	--		26733	
280	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	12	37384,00	--	448608	--	448608	--	484497
					--	--	--	--		35889	
281	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	5603,00	--	95251	--	95251	--	102871
					--	--	--	--		7620	
282	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	119	9761,00	--	1161559	--	1161559	--	1254484
					--	--	--	--		92925	
283	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	469	-1204,24	-29,55	-564789	-13859	-353715	-185166	-809949
					-420,50	-4,03	-197215	-1890		-59994	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д2000мм									
284	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ ж/б и бетонных конструкций колодца	2,24	64213,16	13794,69	143837	30900	53236	71750	232834
					26652,42	5702,56	59701	12774		17247	
285	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	50180,00	--	50180	--	50180	--	54194
					--	--	--	--		4014	
286	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39898,00	--	79796	--	79796	--	86180
					--	--	--	--		6384	
287	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	39898,00	--	39898	--	39898	--	43090
					--	--	--	--		3192	
288	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	37913,00	--	37913	--	37913	--	40946
					--	--	--	--		3033	
289	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорнос ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5603,00	--	5603	--	5603	--	6051
					--	--	--	--		448	
290	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9761,00	--	9761	--	9761	--	10542
					--	--	--	--		781	
291	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	11,17	1204,24	29,55	13451	330	8424	4410	19290
					420,50	4,03	4697	45		1429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**5 164 301**	**327 065**	**4 371 701**	**610 106**	**6 236 363**
							465 535	**138 953**	--	**461 956**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**26 251 937**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3 850 237				

		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4 585 463			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1 241 265			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11 386 141		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						171 884		
		- Накладные расходы	тенге							4 326 357	
		- Сметная прибыль	тенге							1 931 853	
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге								678 081
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								26 930 018
		Доп.затраты на производство в зимнее время 1,57%	Тенге								420 103
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								27 350 121
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								543 565
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								27 893 686
		Итого в текущих ценах	Тенге								27 893 686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		в текущих ценах на 2023 год -100%, К=1,0450539	Тенге								29 150 405
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								27 692 885
		НДС 12%	Тенге								3 323 146
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**31 016 031**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО"

Вр.И.о. _____ **Карабатыров Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "IPL STROY INVEST"

_____ **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Нагорная Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "АспектСтройИнновац"

_____ **Байболов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"
Договор: №116 от 18.10.2022г
Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Наименование объекта: Внутрипоселковые сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

на строительно-монтажные работы за декабрь 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Общая стоимость, тенге					Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода. (Локальная смета №6-1)											
Наружные сети водоснабжения											
95	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,71	90779,31	--	64453	--	2778	61058	135552
					86866,08	--	61675	--		10041	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**тенге**				**64 453**	**--**	**2 778**	**61 058**	**135 552**
							61 675	**--**	**--**	**10 041**	
РАЗДЕЛ 2. По нулевой смете №6-1											
Подводка к домам труб диаметром 25мм методом ГНБ											
292	1122-1401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм (д.25мм). Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м (без применения графитомедистой смазки)	м	710	4599,84	1493,61	3265886	1060463	1322134	1296446	4927319
					1244,07	600,35	883290	426249		364987	
293	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	717,1	111,00	--	79598	--	79598	--	85966
					--	--	--	--		6368	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**тенге**				**3 345 485**	**1 060 463**	**1 401 732**	**1 296 446**	**5 013 285**
							883 290	**426 249**	**--**	**371 354**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**тенге**								**5 148 837,44**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			тенге				2 695 501				
- Затраты на эксплуатацию машин			тенге					1 794 475			
- в том числе зарплата машинистов			тенге					721 020			
- Материалов, изделий и конструкций			тенге						4 113 084		

	- Накладные расходы	тенге							3 368 091	
	- Сметная прибыль	тенге							957 697	
	Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге								133 869,77
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								5 282 707,21
	Доп.затраты на производство в зимнее время 1,57%	Тенге								82 938,50
	Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								5 365 645,71
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								107 312,91
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5 472 958,63
	Итого в текущих ценах	Тенге								5 472 958,63
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	в текущих ценах на 2023 год -100% , К=1,0450539	Тенге								5 719 536,76
	Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								5 433 559,92
	НДС 12%	Тенге								652 027,19
	Итого по смете с НДС	**Тенге**								**6 085 587,11**
	Без оплаты	Тенге								589 124,84
	Итого к оплате	**Тенге**								**5 496 462,27**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства,
ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО"

Вр.И.о. _____ **Карабатыров Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "LIFE STROY INVEST"

_____ **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Нагорная Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "АспектСтройИнновац"

_____ **Байболов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278

Наименование объекта: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		116	18.10.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	51 453 770,00	45 940 866,07		45 940 866,07					5 512 903,93	51 453 770,00
аванс 30%		13 782 259,82		13 782 259,82					1 653 871,18	15 436 131,00
К оплате										36 017 639,00
Итого к оплате	**Тридцать шесть миллионов семьнадцать тысяч шестьсот тридцать девять тенге, 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО»

Руководитель _____ **Жунусов Ш.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Ақбозат ЦТР"

Эксперт _____ Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"
Договор: №116 от 18.10.2022г
Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Наименование объекта: Внутрипоселковые сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

на строительно-монтажные работы за июль 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	33217,92583	128,34 6,45	121,89 27,77	4263189 214256	4048933 922462	--	818490 406587	5488266
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1027,358531	1921,61 1921,61	-- --	1974182 1974182	-- --	--	1421412 271644	3667238
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	420,8240252	1191,42 1191,42	-- --	501378 501378	-- --	--	360991 68990	931359
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	33245,09799	47,88 --	47,88 13,92	1591775 --	1591776 462772	--	333116 153925	2078816
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	200	6347,42 1577,65	264,17 70,52	1269484 315530	52834 14104	901120	326338 127666	1723488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**9 600 008** **3 005 346**	**5 693 543** **1 399 338**	**901 120** --	**3 260 347** **1 028 812**	**13 889 167**
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения									
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,5	591408,15 315025,49	276382,66 83138,75	2069929 1102589	967340 290986	--	1379639 275965	3725534

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3535	2542,00	--	8985970	--	8985970	--	9704848
					--	--	--	--		718878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**11 055 899**	**967 340**	**8 985 970**	**1 379 639**	**13 430 382**
							1 102 589	**290 986**	--	**994 843**	

РАЗДЕЛ 10.Колодцы

Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм

275	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ ж/б и бетонных конструкций колодца	79,3548	64213,16	13794,69	5095622	1094675	1885950	2541848	8248468
					26652,42	5702,56	2114997	452526		610998	
276	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	42	35046,00	--	1471932	--	1471932	--	1589687
					--	--	--	--		117755	
278	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	74	27847,00	--	2060678	--	2060678	--	2225532
					--	--	--	--		164854	
279	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	42	27847,00	--	1169574	--	1169574	--	1263140
					--	--	--	--		93566	
280	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	42	37384,00	--	1570128	--	1570128	--	1695738
					--	--	--	--		125610	
281	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	63	5603,00	--	352989	--	352989	--	381228
					--	--	--	--		28239	
284	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	469,14	1204,24	29,55	564957	13863	353821	185221	810191
					420,50	4,03	197273	1891		60012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**12 285 880**	**1 108 538**	**8 865 072**	**2 727 069**	**16 213 984**
							2 312 270	**454 417**	--	**1 201 034**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**43 533 531**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6 420 205				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7 769 421			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2 144 741			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18 752 162		
		- Накладные расходы	тенге							7 367 055	
		- Сметная прибыль	тенге							3 224 689	
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге								1 131 872
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								44 665 403
		Доп.затраты на производство в зимнее время 1,57%	Тенге								701 247
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								45 366 650
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								907 333
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								46 273 983
		Итого в текущих ценах	Тенге								46 273 983

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		в текущих ценах на 2023 год -100% , К=1,0450539	Тенге								48 358 806
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								45 940 866
		НДС 12%	Тенге								5 512 904
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**51 453 770**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и МД акимата Мамлютского района СКО"

_____ **Жунусов Ш.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "LIFE STROY INVEST"

_____ **Аткенов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Нагорная Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "АспектСтройИнновац"

_____ **Байболов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278

Наименование объекта: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		116	18.10.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	116 016 202,00	57 645 028,57		57 645 028,57					6 917 403,43	64 562 432,00
аванс 30%		17 293 508,57		17 293 508,57					2 075 221,03	19 368 729,60
К оплате										45 193 702,40
Итого к оплате	Сорок пять миллионов сто девяноста три тысяча семьсот два тенге, 40 тиын									

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО»

Руководитель _____ Жунусов Ш.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт _____ Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____ Аткенов Б.Б.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"
Договор: №116 от 18.10.2022г
Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Наименование объекта: Внутрипоселковые сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

на строительно-монтажные работы за август 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	32170,10803	128,34	121,89	4128712	3921215	--	792671	5315146
					6,45	27,77	207497	893364		393762	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	994,9517947	1921,61	--	1911909	--	--	1376576	3551560
					1921,61	--	1911909	--		263075	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	407,5496592	1191,42	--	485563	--	--	349604	901981
					1191,42	--	485563	--		66814	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	32196,42308	47,88	47,88	1541565	1541565	--	322608	2013243
					--	13,92	--	448174		149069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**8067749**	**5462780**	**--**	**2841459**	**11781930**
							2604969	**1341538**	**--**	**872720**	
		РАЗДЕЛ 2.Водопонижение									
6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	47,478165	94,24	94,24	4474	4474	--	937	5844
					--	27,40	--	1301		433	
7	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ ж/б и бетонных конструкций колодца	0,48	66303,14	13794,69	31826	6621	12412	15375	50977

					26652,42	5702,56	12793	2737		3776	
9	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	110	480,00	480,00	52800	52800		--	57024
					--	378,00	--	41580		4224	
10	511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	85942,00	--	85942	--		--	85942
					--	--	--	--	85942	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**тенге**				**175042**	**63895**	**12412**	**16312**	**199787**
							12793	**45618**	**85942**	**8433**	
РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения											
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,26	591408,15	276382,66	1336582	624625	--	890853	2405629
					315025,49	83138,75	711958	187894		178195	
14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2282,6	2542,00	--	5802369	--	5802369	--	6266559
					--	--	--	--		464190	
15	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,28	558945,06	255876,41	156505	71645	--	106690	284250
					303068,65	81815,67	84859	22908		21056	
16	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	282,8	857,00	--	242360	--	242360	--	261749
					--	--	--	--		19389	
Футляр											
85	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	217	25838,09	11596,05	5606866	2516342	2688939	831075	6952976
					1850,62	2017,91	401585	437886		515034	
86	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,217	2092068,32	1588039,26	453979	344604	--	222593	730698
					504029,06	532106,21	109374	115467		54126	
87	241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	217	16457,00	--	3571169	--	3571169	--	3856863
					--	--	--	--		285694	
88	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	217	1915,30	11,97	415620	2597	44001	366068	844223
					1700,56	3,43	369022	744		62535	
93	241-229-0405 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	156	8121,00	--	1266876	--	1266876	--	1368226
					--	--	--	--		101350	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**тенге**				**18852326**	**3559813**	**13615714**	**2417279**	**22971173**
							1676798	**764899**	**--**	**1701569**	
РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец (Врк.4)D63 Тупиковый (1шт)											

		Сигнальная лента									
273	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,76	37749,26	24681,36	217436	142165	--	68493	308804
					13067,90	6425,86	75271	37013		22874	
274	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	5760	82,00	--	472320	--	472320	--	510106
					--	--	--	--		37786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**689756**	**142165**	**472320**	**68493**	**818910**
							75271	**37013**	--	**60660**	
		РАЗДЕЛ 10.Колодцы									
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм									
275	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ ж/б и бетонных конструкций колодца	87,135	64213,16	13794,69	5595214	1202001	2070854	2791059	9057175
					26652,42	5702,56	2322359	496893		670902	
276	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	46	35046,00	--	1612116	--	1612116	--	1741085
					--	--	--	--		128969	
278	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	82	27847,00	--	2283454	--	2283454	--	2466130
					--	--	--	--		182676	
279	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	46	27847,00	--	1280962	--	1280962	--	1383439
					--	--	--	--		102477	
280	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	46	37384,00	--	1719664	--	1719664	--	1857237
					--	--	--	--		137573	
281	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	70	5603,00	--	392210	--	392210	--	423587
					--	--	--	--		31377	
283	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	1117	1204,24	29,55	1345136	33008	842429	441003	1929025
					420,50	4,03	469699	4502		142887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**14228756**	**1235009**	**10201689**	**3232062**	**18857678**
							2792058	**501395**	--	**1396861**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**54629477**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7161889				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10463662			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2690463			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24302135		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						85942		
		- Накладные расходы	тенге							8575605	
		- Сметная прибыль	тенге							4040243	
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге								1 418 132

		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								56 047 609
		Доп.затраты на производство в зимнее время 1,57%	Тенге								878 598
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								56 926 207
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 136 805
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								58 063 012
		Итого в текущих ценах	Тенге								58 063 012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		в текущих ценах на 2023 год -100% , К=1,0450539	Тенге								60 678 978
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								57 645 029
		НДС 12%	Тенге								6 917 403
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**64 562 432**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО"

_____ **Жунусов Ш.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Нагорная Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "LIFE STROY INVEST"

_____ **Аккенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "АспектСтройИнновац"

_____ **Байболов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278

Наименование объекта: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		116	18.10.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	147 032 233,00	27 692 884,82		27 692 884,82					3 323 146,18	31 016 031,00
аванс 30%		8 307 865,45		8 307 865,45					996 943,85	9 304 809,30
К оплате										21 711 221,70
Итого к оплате	Тридцать один миллион шестнадцать тысяч тридцать одна тенге, 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО»

Вр.И.о._____Карабатыров Н.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Ақбозат LTD"

Эксперт_____Нагорная Г.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____Аткенов Б.Б.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"

Договор: №116 от 18.10.2022г

Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Наименование объекта: Внутрипоселковые сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

на строительно-монтажные работы за октябрь 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети. Локальная смета №6-1											
Водопонижение											
8	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	-67560,00	--	-337800	--	-337800	--	-364824
					--	--	--	--		-27024	
10	511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	-85942,00	--	-85942	--		--	-85942
					--	--	--	--	-85942	--	
Наружные сети водоснабжения											
11	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) ПЭ, диаметр 110 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	17405,14	10138,43	17405	10138	730	9799	29380
					6536,73	3361,38	6537	3361		2176	
12	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2508,00	--	2508	--	2508	--	2709
					--	--	--	--		201	
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,614	-591408,15	-276382,66	-363125	-169699	--	-242028	-653565
					-315025,49	-83138,75	-193426	-51047		-48412	
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство/Бетон на упоры/	м³ подстилающего слоя	53,2665	-35935,87	-12,21	-1914178	-650	-1628140	-268264	-2357038
					-5357,73	--	-285388	--		-174595	
26	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	35152,00	--	210912	--	210912	--	227785
					--	--	--	--		16873	

27	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-7	т	3,03	1004968,00	--	3045053	--	3045053	--	3288657
					--	--	--	--		243604	
34	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатель пожарного гидранта. Установка	шт.	29	7176,18	1186,71	208109	34414	17167	181601	420886
					5397,50	400,73	156528	11621		31177	
35	251-101-0329 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	29	5808,00	--	168432	--	168432	--	181907
					--	--	--	--		13475	
36	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	9	64819,38	275,79	583374	2482	553264	28403	660720
					3069,83	117,99	27628	1062		48942	
37	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20	61070,38	275,79	1221408	5516	1154495	63119	1387289
					3069,83	117,99	61397	2360		102762	
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN100/	т фасонных частей	0,005	-1486215,85	-708506,12	-7431	-3542	-124	-4847	-13260
					-752981,60	-226213,47	-3765	-1131		-982	
		Опора бетонная под задвижку (20шт)									
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,386548	191,19	4,68	265	6	155	72	364
					74,65	0,76	104	1		27	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,386548	229,63	6,41	318	9	132	123	476
					127,71	0,76	177	1		35	
		Футляр									
89	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9	16720,02	8054,05	150480	72486	66585	23822	188246
					1267,67	1405,91	11409	12653		13944	
90	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	1739148,01	1276802,38	15652	11491	--	6852	24304
					462345,63	306662,83	4161	2760		1800	
91	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	9	12636,00	--	113724	--	113724	--	122822
					--	--	--	--		9098	
92	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1915,30	11,97	17238	108	1825	15183	35014
					1700,56	3,43	15305	31		2594	
		Водоразборный колодец (Врк.2)D110 (19шт)									
96	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,6	1801,00	--	13688	--	13688	--	14783
					--	--	--	--		1095	
97	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	7,6	519,00	--	3944	--	3944	--	4260
					--	--	--	--		316	
98	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0152	1298537,11	54319,46	19738	826	12892	5963	27757
					396061,12	201,49	6020	3		2056	
99	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,014478	117332,23	4689,89	1699	68	603	1048	2967
					71010,91	2115,62	1028	31		220	

100	242-207-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	38	2914,00	--	110732	--	110732	--	119591
					--	--	--	--		8859	
101	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	38	818,84	42,27	31116	1607	740	28904	64821
					757,07	19,07	28769	725		4802	
104	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	76	1801,46	268,91	136911	20437	--	115415	272512
					1532,55	1,41	116474	107		20186	
105	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	38	2452,00	--	93176	--	93176	--	100630
					--	--	--	--		7454	
106	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	38	268,00	--	10184	--	10184	--	10999
					--	--	--	--		815	
107	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	76	841,40	42,94	63946	3263	2120	57977	131676
					770,56	--	58563	--		9754	
108	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	76	2226,00	--	169176	--	169176	--	182710
					--	--	--	--		13534	
109	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	38	1611,59	85,88	61240	3263	3075	54353	124841
					1444,80	--	54902	--		9248	
110	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38	4249,00	--	161462	--	161462	--	174379
					--	--	--	--		12917	
111	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	38	4249,00	--	161462	--	161462	--	174379
					--	--	--	--		12917	
112	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0209	117332,23	4689,89	2452	98	870	1513	4282
					71010,91	2115,62	1484	44		317	
113	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	19	1661,00	--	31559	--	31559	--	34084
					--	--	--	--		2525	
114	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0114	3125016,40	291656,62	35625	3325	26606	6286	45263
					499466,24	57473,86	5694	655		3353	
115	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	11,4	6935,00	--	79059	--	79059	--	85384
					--	--	--	--		6325	
116	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0114	5898017,74	423422,54	67237	4827	54470	8776	82094
					.696521,28	81102,29	7940	925		6081	
117	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	11,4	19400,00	--	221160	--	221160	--	238853
					--	--	--	--		17693	
118	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1777,57	44,67	33774	849	3075	29931	68801
					1571,05	20,15	29850	383		5096	

119	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	19	18557,00	--	352583	--	352583	--	380790
					--	--	--	--		28207	
120	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,09557	1486215,85	708506,12	142038	67712	2364	92646	253459
					752981,60	226213,47	71962	21619		18775	
121	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	7,6	4879,00	--	37080	--	37080	--	40046
					--	--	--	--		2966	
122	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,85	1801,00	--	5133	--	5133	--	5544
					--	--	--	--		411	
123	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00285	1298537,11	54319,46	3701	155	2417	1118	5205
					396061,12	201,49	1129	1		386	
124	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0076	3125016,40	291656,62	23750	2217	17737	4190	30176
					499466,24	57473,86	3796	437		2235	
		Опора бетонная (2шт)									
125	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	1,026	41723,04	2772,69	42808	2845	32331	7494	54327
					7438,44	588,51	7632	604		4024	
126	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0908428	57772,62	12362,06	5248	1123	1059	2317	8170
					33752,99	3208,34	3066	291		605	
127	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0908428	1018274,00	--	92503	--	92503	--	99903
					--	--	--	--		7400	
128	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	12,01332	783,00	--	9406	--	9406	--	10159
					--	--	--	--		753	
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,6344412	191,19	4,68	504	12	295	137	692
					74,65	0,76	197	2		51	
130	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,6344412	229,63	6,41	605	17	252	234	906
					127,71	0,76	336	2		67	
		Водоразборный колодец (Врк.3)D110 (25шт)									
131	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10	1801,00	--	18010	--	18010	--	19451
					--	--	--	--		1441	
132	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	15	519,00	--	7785	--	7785	--	8408
					--	--	--	--		623	
133	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	1298537,11	54319,46	32463	1358	21203	9807	45652
					396061,12	201,49	9902	5		3382	
134	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,028575	117332,23	4689,89	3353	134	1190	2069	5855
					71010,91	2115,62	2029	60		434	

135	242-207-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	75	2914,00	--	218550	--	218550	--	236034
					--	--	--	--		17484	
136	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	818,84	42,27	61413	3170	1463	57047	127937
					757,07	19,07	56780	1430		9477	
139	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	125	1801,46	268,91	225183	33614	--	189828	448212
					1532,55	1,41	191569	176		33201	
140	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	50	2452,00	--	122600	--	122600	--	132408
					--	--	--	--		9808	
141	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	75	268,00	--	20100	--	20100	--	21708
					--	--	--	--		1608	
142	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	100	841,40	42,94	84140	4294	2790	76285	173259
					770,56	--	77056	--		12834	
143	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	100	2226,00	--	222600	--	222600	--	240408
					--	--	--	--		17808	
144	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	50	1611,59	85,88	80580	4294	4046	71518	164266
					1444,80	--	72240	--		12168	
145	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	50	4249,00	--	212450	--	212450	--	229446
					--	--	--	--		16996	
146	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	50	4249,00	--	212450	--	212450	--	229446
					--	--	--	--		16996	
147	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0275	117332,23	4689,89	3227	129	1145	1991	5635
					71010,91	2115,62	1953	58		417	
148	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	25	1661,00	--	41525	--	41525	--	44847
					--	--	--	--		3322	
149	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	3125016,40	291656,62	46875	4375	35008	8271	59557
					499466,24	57473,86	7492	862		4412	
150	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	15	6935,00	--	104025	--	104025	--	112347
					--	--	--	--		8322	
151	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	5898017,74	423422,54	88470	6352	71670	11548	108019
					696521,28	81102,29	10448	1217		8001	
152	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	15	19400,00	--	291000	--	291000	--	314280
					--	--	--	--		23280	
153	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25	1777,57	44,67	44439	1117	4046	39382	90527
					1571,05	20,15	39276	504		6706	

154	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	25	18557,00	--	463925	--	463925	--	501039
					--	--	--	--		37114	
155	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,12575	1486215,85	708506,12	186892	89094	3111	121902	333498
					752981,60	226213,47	94687	28446		24704	
156	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	10	4879,00	--	48790	--	48790	--	52693
					--	--	--	--		3903	
157	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,75	1801,00	--	6754	--	6754	--	7294
					--	--	--	--		540	
158	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопровода	0,00375	1298537,11	54319,46	4870	204	3181	1471	6848
					396061,12	201,49	1485	1		507	
159	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3125016,40	291656,62	31250	2917	23338	5514	39705
					499466,24	57473,86	4995	575		2941	
		Опора бетонная (2шт)									
160	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	1,35	41723,04	2772,69	56326	3743	42541	9861	71482
					7438,44	588,51	10042	794		5295	
161	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,11953	57772,62	12362,06	6906	1477	1395	3048	10751
					33752,99	3208,34	4034	383		796	
162	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11953	1018274,00	--	121714	--	121714	--	131451
					--	--	--	--		9737	
163	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	15,807	783,00	--	12377	--	12377	--	13367
					--	--	--	--		990	
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,46637	191,19	4,68	663	17	387	180	911
					74,65	0,76	259	3		67	
165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,46637	229,63	6,41	796	23	330	307	1192
					127,71	0,76	443	3		88	
		Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (3шт)									
166	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1801,00	--	2161	--	2161	--	2334
					--	--	--	--		173	
167	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,4	519,00	--	1246	--	1246	--	1346
					--	--	--	--		100	
168	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	1298537,11	54319,46	4675	196	3053	1412	6574
					396061,12	201,49	1426	1		487	
169	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,004572	117332,23	4689,89	536	22	189	331	936
					71010,91	2115,62	325	10		69	

170	242-207-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	2914,00	--	34968	--	34968	--	37765
					--	--	--	--		2797	
171	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	818,84	42,27	9826	507	234	9127	20470
					757,07	19,07	9085	229		1516	
174	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1801,46	268,91	32426	4840	--	27335	64542
					1532,55	1,41	27586	25		4781	
175	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2452,00	--	14712	--	14712	--	15889
					--	--	--	--		1177	
176	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	12	268,00	--	3216	--	3216	--	3473
					--	--	--	--		257	
177	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	841,40	42,94	10097	515	335	9154	20791
					770,56	--	9247	--		1540	
178	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2226,00	--	26712	--	26712	--	28849
					--	--	--	--		2137	
179	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1611,59	85,88	9670	515	486	8582	19712
					1444,80	--	8669	--		1460	
180	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4249,00	--	25494	--	25494	--	27534
					--	--	--	--		2040	
181	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	6	4249,00	--	25494	--	25494	--	27534
					--	--	--	--		2040	
182	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	117332,23	4689,89	387	15	138	239	676
					71010,91	2115,62	234	7		50	
183	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	3	1661,00	--	4983	--	4983	--	5382
					--	--	--	--		399	
184	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	3125016,40	291656,62	5625	525	4201	992	7147
					499466,24	57473,86	899	103		529	
185	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,8	6935,00	--	12483	--	12483	--	13482
					--	--	--	--		999	
186	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	5898017,74	423422,54	10616	762	8600	1386	12962
					696521,28	81102,29	1254	146		960	
187	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,8	19400,00	--	34920	--	34920	--	37714
					--	--	--	--		2794	
188	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1777,57	44,67	5333	134	486	4726	10864
					1571,05	20,15	4713	60		805	

189	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	18557,00	--	55671	--	55671	--	60125
					--	--	--	--		4454	
190	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,01509	1486215,85	708506,12	22427	10692	373	14628	40020
					752981,60	226213,47	11362	3414		2964	
191	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1,2	4879,00	--	5855	--	5855	--	6323
					--	--	--	--		468	
192	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,45	1801,00	--	810	--	810	--	875
					--	--	--	--		65	
193	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00045	1298537,11	54319,46	584	24	382	177	821
					396061,12	201,49	178	--		61	
194	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	3125016,40	291656,62	3750	350	2801	662	4765
					499466,24	57473,86	599	69		353	
		Опора бетонная (2шт)									
195	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,162	41723,04	2772,69	6759	449	5105	1183	8578
					7438,44	588,51	1205	95		635	
196	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0143436	57772,62	12362,06	829	177	168	366	1290
					33752,99	3208,34	484	46		96	
197	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0143436	1018274,00	--	14606	--	14606	--	15774
					--	--	--	--		1168	
198	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	783,00	--	1485	--	1485	--	1604
					--	--	--	--		119	
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,4159644	191,19	4,68	80	2	47	22	110
					74,65	0,76	31	--		8	
200	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,4159644	229,63	6,41	96	2	41	37	143
					127,71	0,76	53	--		11	
		Водоразборный колодец (Врк.2)D63 Тупиковый (4шт)									
201	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1801,00	--	4322	--	4322	--	4668
					--	--	--	--		346	
202	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,6	519,00	--	830	--	830	--	896
					--	--	--	--		66	
203	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопровода	0,004	1298537,11	54319,46	5194	217	3393	1569	7304
					396061,12	201,49	1584	1		541	
204	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,003048	117332,23	4689,89	358	14	128	221	625
					71010,91	2115,62	216	6		46	

205	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	3966,00	--	31728	--	31728	--	34266
					--	--	--	--		2538	
206	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	818,84	42,27	6551	339	155	6085	13647
					757,07	19,07	6057	153		1011	
209	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1629,36	161,79	19552	1942	--	17439	39951
					1467,57	0,40	17611	5		2959	
210	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1018,00	--	4072	--	4072	--	4398
					--	--	--	--		326	
211	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	8	268,00	--	2144	--	2144	--	2316
					--	--	--	--		172	
212	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	841,40	42,94	3366	172	112	3051	6931
					770,56	--	3082	--		513	
213	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2226,00	--	8904	--	8904	--	9616
					--	--	--	--		712	
214	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	4	2226,00	--	8904	--	8904	--	9616
					--	--	--	--		712	
215	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	117332,23	4689,89	516	20	184	319	901
					71010,91	2115,62	312	9		67	
216	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	4	1661,00	--	6644	--	6644	--	7176
					--	--	--	--		532	
217	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	3125016,40	291656,62	11250	1050	8402	1985	14294
					499466,24	57473,86	1798	207		1059	
218	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	6935,00	--	24966	--	24966	--	26963
					--	--	--	--		1997	
		Опора бетонная (2шт)									
219	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,216	41723,04	2772,69	9012	599	6806	1578	11437
					7438,44	588,51	1607	127		847	
220	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0191248	57772,62	12362,06	1105	236	223	488	1720
					33752,99	3208,34	646	61		127	
221	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0191248	1018274,00	--	19474	--	19474	--	21032
					--	--	--	--		1558	
222	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,52912	783,00	--	1980	--	1980	--	2138
					--	--	--	--		158	
223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,5546192	191,19	4,68	106	2	63	29	146
					74,65	0,76	41	--		11	

224	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,5546192	229,63	6,41	127	3	53	49	190
					127,71	0,76	71	--		14	
		Водоразборный колодец (Врк.3)D63 Тупиковый (5шт)									
225	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1801,00	--	5403	--	5403	--	5835
					--	--	--	--		432	
226	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
					--	--	--	--		125	
227	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1298537,11	54319,46	7791	326	5089	2354	10956
					396061,12	201,49	2376	1		812	
228	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,005715	117332,23	4689,89	671	27	238	414	1171
					71010,91	2115,62	406	12		87	
229	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	3966,00	--	59490	--	59490	--	64249
					--	--	--	--		4759	
230	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	818,84	42,27	12283	634	293	11409	25588
					757,07	19,07	11356	286		1895	
233	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	1629,36	161,79	32587	3236	--	29066	66585
					1467,57	0,40	29351	8		4932	
234	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	1018,00	--	5090	--	5090	--	5497
					--	--	--	--		407	
235	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	15	268,00	--	4020	--	4020	--	4342
					--	--	--	--		322	
236	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	841,40	42,94	4207	215	139	3814	8663
					770,56	--	3853	--		642	
237	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2226,00	--	11130	--	11130	--	12020
					--	--	--	--		890	
238	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	5	2226,00	--	11130	--	11130	--	12020
					--	--	--	--		890	
239	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0055	117332,23	4689,89	645	26	228	398	1127
					71010,91	2115,62	391	12		83	
240	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	5	1661,00	--	8305	--	8305	--	8969
					--	--	--	--		664	
241	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	3125016,40	291656,62	14063	1313	10502	2481	17868
					499466,24	57473,86	2248	259		1323	
242	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	6935,00	--	31208	--	31208	--	33705
					--	--	--	--		2497	

		Опора бетонная (2шт)									
243	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство/бетон кл. В7,5/	м³	0,27	41723,04	2772,69	11265	749	8508	1972	14296
					7438,44	588,51	2008	159		1059	
244	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,023906	57772,62	12362,06	1381	296	278	610	2150
					33752,99	3208,34	807	77		159	
245	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023906	1018274,00	--	24343	--	24343	--	26290
					--	--	--	--		1947	
246	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,1614	783,00	--	2475	--	2475	--	2673
					--	--	--	--		198	
247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,693274	191,19	4,68	133	4	77	36	183
					74,65	0,76	52	1		13	
248	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,693274	229,63	6,41	159	5	65	61	238
					127,71	0,76	89	1		18	
		Водоразборный колодец (Врк.4)D63 Тупиковый (1шт)									
249	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1801,00	--	1081	--	1081	--	1167
					--	--	--	--		86	
250	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,8	519,00	--	415	--	415	--	448
					--	--	--	--		33	
251	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	1298537,11	54319,46	1818	76	1188	549	2557
					396061,12	201,49	554	--		189	
252	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,001524	117332,23	4689,89	179	7	64	110	312
					71010,91	2115,62	108	3		23	
253	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3966,00	--	15864	--	15864	--	17133
					--	--	--	--		1269	
254	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	818,84	42,27	3275	169	78	3042	6823
					757,07	19,07	3028	76		505	
257	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1629,36	161,79	8147	809	--	7266	16647
					1467,57	0,40	7338	2		1233	
258	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1018,00	--	1018	--	1018	--	1099
					--	--	--	--		81	
259	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	4	268,00	--	1072	--	1072	--	1158
					--	--	--	--		86	
260	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	841,40	42,94	841	43	27	763	1732
					770,56	--	771	--		128	

261	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2404
					--	--	--	--		178	
262	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2404
					--	--	--	--		178	
263	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	117332,23	4689,89	129	5	46	80	225
					71010,91	2115,62	78	2		17	
264	241-517-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	1661,00	--	1661	--	1661	--	1794
					--	--	--	--		133	
265	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	3125016,40	291656,62	2813	263	2100	496	3574
					499466,24	57473,86	450	52		265	
266	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,9	6935,00	--	6242	--	6242	--	6741
					--	--	--	--		499	
		Опора бетонная (2шт)									
267	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,054	41723,04	2772,69	2253	150	1701	394	2859
					7438,44	588,51	402	32		212	
268	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0047812	57772,62	12362,06	276	59	56	122	430
					33752,99	3208,34	161	15		32	
269	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274,00	--	4869	--	4869	--	5258
					--	--	--	--		389	
270	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783,00	--	495	--	495	--	535
					--	--	--	--		40	
271	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,1386548	191,19	4,68	27	1	16	7	37
					74,65	0,76	10	--		3	
272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,1386548	229,63	6,41	32	1	13	12	48
					127,71	0,76	18	--		4	
		Колодцы									
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм									
277	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	46	-18742,00	--	-862132	--	-862132	--	-931103
					--	--	--	--		-68971	
282	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	119	-9761,00	--	-1161559	--	-1161559	--	-1254484
					--	--	--	--		-92925	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д2000мм									
290	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	-9761,00	--	-9761	--	-9761	--	-10542
					--	--	--	--		-781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7 186 082**	**264 450**	**6 047 146**	**1 020 794**	**8 870 304**
							960 429	**47 790**	**-85 942**	**663 424**	

		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								521 000
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								26 485 038
		Итого в текущих ценах	Тенге								26 485 038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		в текущих ценах на 2023 год -100% , К=1,0450539	Тенге								27 678 292
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								26 294 378
		НДС 12%	Тенге								3 155 325
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**29 449 703**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО"

Вр.И.о. _____ **Карабатыров Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Ақбозат LTD"

_____ **Нагорная Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIFE STROY INVEST"

_____ **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "АспектСтройИнновац"

_____ **Байболов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278

Наименование объекта: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		116	18.10.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	176 481 936,00	26 294 377,68		26 294 377,68					3 155 325,32	29 449 703,00
аванс 30%		7 888 313,30		7 888 313,30					946 597,60	8 834 910,90
К оплате										20 614 792,10
Итого к оплате	**Двадцать девять миллионов четыреста сорок девять тысяч семьсот три тенге, 00 тиын**									**29 449 703,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО»

Вр.И.о. _____ **Карабатыров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Ақбозат LTD"

Эксперт _____ Нагорная Г.А.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278

Наименование объекта: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		116	18.10.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	185 677 395,00	8 210 231,25		8 210 231,25					985 227,75	9 195 459,00
аванс 30%		2 463 069,38		2 463 069,38					295 568,33	2 758 637,70
К оплате										6 436 821,30
Итого к оплате	**Девять миллионов сто девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят девять один тенге, 00 тиын**									**9 195 459,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО»

Вр.И.о. _____ **Карабатыров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Акбозат ЖШС"

Эксперт _____ **Нагорная Г.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278

Наименование объекта: "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Типовая межведомственная форма №КС - 3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		116	18.10.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	191 173 857,27	4 907 555,60		4 907 555,60					588 906,67	5 496 462,27
аванс 30%		1 472 266,68		1 472 266,68					176 672,00	1 648 938,68
К оплате										3 847 523,59
Итого к оплате	**Пять миллионов четыреста девяноста шесть тысяч четыреста шестьдесят два тенге, 27 тиын**									**5 496 462,27**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Мамлютского района СКО»

Вр.И.о. _____ **Карабатыров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт _____ **Нагорная Г.А.**