Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

п. Мамлютка «15» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Life story Invest» лицензия ГСЛ №0004436 22.11.2021г,** в лице **директора Аткенов Берик Байкенбаевич.**
по объекту: **«Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области»,** заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»** в лице **вр. И.О. руководителя Карабатыров Н.К.**
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2) субподрядными организациями;
ТОО Construction Company «KazConstructionGroup» лицензия №: 21024610
наименование организации, № лицензии
ТОО«Магнат Строй Инжиниринг» лицензия ГСЛ-КР № 011396
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Союз Пром Сервис КВ» лицензия КСЛ №II-01376
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Fantasy stroy» лицензия КСЛ №II-01376, от 26.07.2021 г.
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Астана-Көктем С» лицензия ГСЛ № 0000360
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «SHATYR GROUP KZ» лицензия № 21012827
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Эксклюзив старт» лицензия ГСЛ № 20007671
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Авалон групп плюс» лицензия № 17005515
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Строй Каусар» лицензия ГСЛ № 001896
(наименование организации, № лицензии)

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана: **ТОО "АспектСтройИнновац» эксперт** и утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области» приказ №141 от «15» сентября 2022 года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Таблица 2 - Основные объемы работ

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	Примечание
Труба питьевая ПЭ100 SDR 11 25х2,3 мм	м.п.	3927,0	
Труба питьевая ПЭ100 SDR 17 63х3,8 мм	м.п.	400,1	
Труба питьевая ПЭ 100 SDR 17 110х6,6 мм	м.п.	6217,7	
Колодцы круглые из сборного железобетона 1500мм	шт.	100	
Колодцы круглые из сборного железобетона 2000мм	шт.	1	

Настоящим проектом предусматривается обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СП РК 209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Установка пожарных гидрантов на кольцевой сети принята на расстоянии не более 200 м друг от друга, в местах доступных для подъезда пожарных автонасосов. Пожарные гидранты располагаются вдоль проездов.

В месте расположения проектируемых пожарных гидрантов предусмотрена установка типового (выполненного согласно СТ РК ГОСТ 12.4.26-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная») указателя местонахождения пожарных водоисточников.

Монтаж сетей водопровода выполняется из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевая», ГОСТ 18599-2001

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **указаны выше в пункте №4**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023г.** окончание работ **декабрь 2023г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **пять** месяцев: фактически **семь** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод»
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

Начальник ПТО Ковалев Ю.А
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Кызыласкер Мамлютского района Северо-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Life Stroy Invest» _____ **Аткенов Б.Б.**

Место печати