| | |
|---|---|
| Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»<br>Субподрядчик: ТОО «НурТехСервис»<br>Наименование строительства и его адрес: «Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области» | Приложение 5<br>к приказу Министра<br>по инвестициям и развитию<br>Республики Казахстан<br>от 19 сентября 2018 года №656 |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 10 | 03.07.2020г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за _) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **87 440 510,00** | **78 071 883,93** | | | | | | | **9 368 626,07** | **87 440 510,00** |

**Генподрядчик:**
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Рашев А.А.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____ Аманбаев Н.Н.

# ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
**за ноябрь месяц 2020г.**

**Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"**
**Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"**
**Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"**

в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | Объектная смета | Здания Дом школьников | 76 634 351,00 | 0,00 | -- | 76 634 351,00 |
| 2 | Лок. смета | Блочно-модульное здание (котельной) | 0 | 0 | -- | 0 |
| | | **Всего по главе** | **76 634 351,00** | **0,00** | -- | **76 634 351,00** |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| 3 | Лок. смета | Электроснабжение | 0 | 0 | -- | 0 |
| | | **Всего по главе** | **0** | **0** | -- | **0** |
| | | **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | |
| 4 | Лок. смета | Телефонизация | 0 | -- | -- | 0 |
| | | **Всего по главе** | **0** | -- | -- | **0** |
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | |
| 5 | 135-3 | Наружное теплоснабжение | 0 | -- | -- | 0 |
| 6 | 135-4 | Наружный водопровод и канализация | 0 | -- | -- | 0 |
| 7 | 135-5 | Наружный газопровод | 0 | 0 | -- | 0 |
| 8 | 135-6 | Жижесборник 15м3 | 0 | -- | -- | 0 |
| | | **Всего по главе** | **0** | **0** | -- | **0** |
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| 9 | 135-2 | Благоустройство | 0 | -- | -- | 0 |
| | | **Всего по главе** | **0** | -- | -- | **0** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **76 634 351,00** | **0** | -- | **76 634 351,00** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| 10 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,5% | 1 149 515,27 | -- | -- | 1 149 515,27 |
| | | **Всего по главе** | **1 149 515,27** | -- | -- | **1 149 515,27** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **77 783 866,27** | **0** | -- | **77 783 866,27** |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | 1 050 082,19 | -- | -- | 1 050 082,19 |
| 12 | Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | -- | -- | 2 874 290,00 | 2 874 290,00 |
| | | **Всего по главе** | **1 050 082,19** | **--** | **2 874 290,00** | **3 924 372,19** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **78 833 948,46** | **0** | **2 874 290,00** | **81 708 238,46** |
| 13 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 1 576 678,97 | -- | -- | 1 576 678,97 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **80 410 627,43** | **0** | **2 874 290,00** | **83 284 917,43** |
| 14 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7 | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | 84 422 804,14 | 0 | 3 017 705,86 | 87 440 510,00 |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "SCS Инжиниринг"**

_____ **Рашев А.А.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "НурТехСервис"**

_____ **Аманбаев Н.Н.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за ноябрь месяц 2020г.**

**Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"**

**Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"**

**Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | |
| **1** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3** | **1888,3058** | | **139,30** | **263040** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,00888 | 16,768 | 762,00 | 12777 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 36,444 | 1554,00 | 56634 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **36,76** | **69412** |
| 1. 3 | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 36,444 | 6867,00 | 250263 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 36,444 | 1554,00 | 56634 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,53** | **250263** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 26,47 | 49976 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,26 | 25041 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **179,03** | **338058** |
| **2** | **1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3** | **120,5302** | | **1993,57** | **240286** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 2,268 | 273,362 | 879,00 | 240286 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1993,57** | **240286** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1435,37 | 173006 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 274,32 | 33063 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3703,26** | **446354** |
| **3** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3** | **1584,7440** | | **30,63** | **48538** |
| 3. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 12,773 | 1300,00 | 16605 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,48** | **16605** |
| 3. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 12,773 | 3800,00 | 48538 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 12,773 | 1300,00 | 16605 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,63** | **48538** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,54 | 11956 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,05 | 4839 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,23** | **65333** |
| **4** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3** | **119,2818** | | **706,64** | **84290** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727) | чел-ч | 0,972 | 115,942 | 727,00 | 84290 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **706,64** | **84290** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 508,78 | 60689 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,23 | 11598 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312,66** | **156577** |
| **5** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3** | **1584,7440** | | **131,75** | **208784** |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,108 | 171,152 | 638,00 | 109195 |
| 5. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 41,6 | 1088,00 | 45260 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **154455** |
| 5. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 41,6 | 2338,00 | 97260 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 41,6 | 1088,00 | 45261 |
| 5. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 166,398 | 14,00 | 2330 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **99589** |

| 1 | 2 | 3 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 111208 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 25599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **345592** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **844938** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **844938** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **565048** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **406834** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **100142** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1351914** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **668** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **565048** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1351914** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **668** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **565048** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | |
| **6** | **1108-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м3** | **143,0753** | | **3632,56** | **519729** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,85 | 121,614 | 835,00 | 101548 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 77,261 | 1119,41 | 86486 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1314,23** | **188034** |
| 6. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 65,815 | 2338,00 | 153875 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 65,815 | 1088,00 | 71607 |
| 6. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 131,629 | 14,00 | 1843 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 6. 5 | 3105-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 11,446 | 4575,00 | 52366 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 11,446 | 1300,00 | 14880 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1454,36** | **208083** |
| 6. 6 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,15 | 164,537 | 1273,00 | 209455 |
| 6. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 21,461 | 30,00 | 644 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1468,45** | **210099** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 1222,23 | 174871 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 388,38 | 55568 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5243,18** | **750169** |
| **7** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство** | **м2** | **232,5300** | | **4209,69** | **978879** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850) | чел-ч | 0,526 | 122,311 | 850,00 | 103964 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 7,673 | 2520,56 | 19341 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **530,28** | **123306** |
| 7. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0154 | 3,581 | 4249,00 | 15216 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0154 | 3,581 | 1088,00 | 3896 |
| 7. 4 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0244 | 5,674 | 4161,00 | 23608 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0244 | 5,674 | 1554,00 | 8817 |
| 7. 5 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0232 | 5,395 | 3173,00 | 17117 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0232 | 5,395 | 1088,00 | 5870 |
| 7. 6 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,102 | 23,718 | 120,00 | 2846 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,003 | 0,69759 | 2465,00 | 1720 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,69759 | 1088,00 | 759 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **260,21** | **60507** |
| 7. 8 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0368 | 8,557 | 2704,00 | 23138 |
| 7. 9 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 4,279 | 2467,00 | 10555 |
| 7.10 | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0596 | 13,859 | 2225,00 | 30836 |
| 7.11 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0248 | 5,767 | 130035,00 | 749879 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3502,38** | **814408** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 498,46 | 115907 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 376,65 | 87583 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5084,80** | **1182369** |
| **8** | **1107-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **шт** | **45,0000** | | **1930,81** | **86886** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,825 | 37,125 | 964,00 | 35789 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3011 | 13,55 | 1249,24 | 16927 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1171,44** | **52715** |
| 8. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0242 | 1,089 | 4249,00 | 4627 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0242 | 1,089 | 1088,00 | 1185 |
| 8. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0067 | 0,3015 | 2338,00 | 705 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0067 | 0,3015 | 1088,00 | 328 |
| 8. 5 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,229 | 10,305 | 3996,00 | 41179 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,229 | 10,305 | 1300,00 | 13397 |
| 8. 6 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0268 | 1,206 | 14,00 | 17 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0412 | 1,854 | 2465,00 | 4570 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 1,854 | 1088,00 | 2017 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,51** | **51098** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1382,30 | 62204 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 265,05 | 11927 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3578,16** | **161017** |
| **9** | **1107-0101-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **шт** | **34,0000** | | **2788,44** | **94807** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,21 | 41,14 | 1000,00 | 41140 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4352 | 14,797 | 1228,29 | 18175 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1744,55** | **59315** |
| 9. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0367 | 1,248 | 4249,00 | 5302 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0367 | 1,248 | 1088,00 | 1358 |
| 9. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0102 | 0,3468 | 2338,00 | 811 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0102 | 0,3468 | 1088,00 | 377 |
| 9. 5 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,288 | 9,792 | 3996,00 | 39129 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,288 | 9,792 | 1300,00 | 12730 |
| 9. 6 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0407 | 1,384 | 14,00 | 19 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1003 | 3,41 | 2465,00 | 8406 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1003 | 3,41 | 1088,00 | 3710 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1578,44** | **53667** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2058,57 | 69991 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 387,76 | 13184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5234,78** | **177982** |
| **10** | **2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **м3** | **44,8300** | | **31979,00** | **1433619** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2558,32 | 114689 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34537,32** | **1548308** |
| **11** | **1107-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт** | **17,0000** | | **1463,30** | **24876** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,476 | 8,092 | 946,00 | 7655 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1988 | 3,38 | 1291,48 | 4365 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **707,04** | **12020** |
| 11. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0263 | 0,4471 | 4329,00 | 1935 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0263 | 0,4471 | 1554,00 | 695 |
| 11. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,133 | 2,261 | 3996,00 | 9035 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,133 | 2,261 | 1300,00 | 2939 |
| 11. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0395 | 0,6715 | 2465,00 | 1655 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0395 | 0,6715 | 1088,00 | 731 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **742,69** | **12626** |
| 11. 6 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0041 | 0,0697 | 19403,00 | 1352 |
| 11. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,012 | 0,204 | 15897,00 | 3243 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **270,32** | **4595** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 834,31 | 14183 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 183,81 | 3125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2481,42** | **42184** |
| **12** | **1107-0501-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт** | **35,0000** | | **2074,15** | **72595** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,668 | 23,38 | 946,00 | 22117 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2801 | 9,803 | 1290,97 | 12656 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **993,53** | **34773** |
| 12. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0392 | 1,372 | 4329,00 | 5939 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0392 | 1,372 | 1554,00 | 2132 |
| 12. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,182 | 6,37 | 3996,00 | 25455 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,182 | 6,37 | 1300,00 | 8281 |
| 12. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0589 | 2,062 | 2465,00 | 5082 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0589 | 2,062 | 1088,00 | 2243 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1042,16** | **36476** |
| 12. 6 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 0,2485 | 19403,00 | 4822 |
| 12. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0165 | 0,5775 | 15897,00 | 9181 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **400,06** | **14002** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1172,36 | 41033 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 259,72 | 9090 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3506,23** | **122718** |
| **13** | **1107-0501-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | **шт** | **61,0000** | | **3129,02** | **190870** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 0,937 | 57,157 | 982,00 | 56128 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4482 | 27,34 | 1289,67 | 35260 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1498,16** | **91388** |
| 13. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0725 | 4,423 | 4329,00 | 19145 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0725 | 4,423 | 1554,00 | 6873 |
| 13. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,267 | 16,287 | 3996,00 | 65083 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,267 | 16,287 | 1300,00 | 21173 |
| 13. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1087 | 6,631 | 2465,00 | 16345 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1087 | 6,631 | 1088,00 | 7215 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1648,73** | **100573** |
| 13. 6 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0047 | 0,2867 | 19403,00 | 5563 |
| 13. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0295 | 1,799 | 15897,00 | 28607 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **560,16** | **34169** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1767,83 | 107838 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 391,75 | 23897 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5288,60** | **322605** |
| **14** | **1107-0501-0104 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **шт** | **73,0000** | | **4425,35** | **323051** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,18 | 86,14 | 982,00 | 84589 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,691 | 50,443 | 1286,07 | 64873 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2047,43** | **149463** |
| 14. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1504 | 10,979 | 4329,00 | 47529 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1504 | 10,979 | 1554,00 | 17061 |
| 14. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,315 | 22,995 | 3996,00 | 91888 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,315 | 22,995 | 1300,00 | 29894 |
| 14. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,2256 | 16,469 | 2465,00 | 40596 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2256 | 16,469 | 1088,00 | 17918 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2465,93** | **180013** |
| 14. 6 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 0,5183 | 19403,00 | 10057 |
| 14. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0417 | 3,044 | 15897,00 | 48392 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **800,67** | **58449** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2415,97 | 176366 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 547,31 | 39953 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7388,63** | **539370** |
| **15** | **2104-1201-9903 РСНБ РК 2015** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **9,4440** | | **20382,00** | **192488** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1630,56 | 15399 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22012,56** | **207887** |
| **16** | **2104-1201-9907 РСНБ РК 2015** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **3,6410** | | **19783,00** | **72030** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1582,64 | 5762 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21365,64** | **77792** |
| **17** | **2104-1201-9911 РСНБ РК 2015** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **82,6900** | | **18017,00** | **1489826** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1441,36 | 119186 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19458,36** | **1609012** |
| | | Монолитные ж/б заделки | | | | | |
| **18** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные В15. Устройство** | **м3** | **4,2400** | | **27648,70** | **117230** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 2,82 | 11,957 | 928,00 | 11096 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,958664 | 1096,04 | 1051 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2864,77** | **12147** |
| 18. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,011448 | 4249,00 | 49 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,011448 | 1088,00 | 12 |
| 18. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,711472 | 39,00 | 28 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,90312 | 5764,00 | 5206 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,90312 | 1088,00 | 983 |
| 18. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,016536 | 4329,00 | 72 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,016536 | 1554,00 | 26 |
| 18. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,031376 | 79,00 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,02756 | 2465,00 | 68 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,02756 | 1088,00 | 30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1279,24** | **5424** |
| 18. 9 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,304 | 22186,00 | 95480 |
| 18.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 1,187 | 70,00 | 83 |
| 18.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,009328 | 58360,00 | 544 |
| 18.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,00106 | 26517,00 | 28 |
| 18.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,7632 | 310,00 | 237 |
| 18.14 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,373968 | 6994,00 | 2616 |
| 18.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,011999 | 30,00 | 0 |
| 18.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 1,9 | 907,00 | 1723 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23752,50** | **100711** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2606,94 | 11053 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2420,45 | 10263 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32676,10** | **138547** |
| **19** | **1106-0101-0120 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | **м3** | **2,9800** | | **29562,28** | **88096** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 3,6 | 10,728 | 964,00 | 10342 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 0,913072 | 1107,01 | 1011 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3809,59** | **11353** |
| 19. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,008046 | 4249,00 | 34 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,008046 | 1088,00 | 9 |
| 19. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 0,638316 | 39,00 | 25 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 0,81205 | 5764,00 | 4681 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2725 | 0,81205 | 1088,00 | 884 |
| 19. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,03725 | 4329,00 | 161 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0125 | 0,03725 | 1554,00 | 58 |
| 19. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0081 | 0,024138 | 79,00 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,238 | 3,688 | 174,00 | 642 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,055726 | 2465,00 | 137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0187 | 0,055726 | 1088,00 | 61 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1906,71** | **5682** |
| 19.10 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 3,025 | 22186,00 | 67106 |
| 19.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,303 | 0,90294 | 70,00 | 63 |
| 19.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,004172 | 53953,00 | 225 |
| 19.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0047 | 0,014006 | 58360,00 | 817 |
| 19.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,000745 | 26517,00 | 20 |
| 19.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,13 | 0,3874 | 310,00 | 120 |
| 19.16 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,262836 | 6994,00 | 1838 |
| 19.17 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,003874 | 212247,00 | 822 |
| 19.18 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,008433 | 30,00 | 0 |
| 19.19 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,392 | 1,168 | 907,00 | 1060 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24185,18** | **72072** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3466,73 | 10331 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2642,32 | 7874 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35671,33** | **106301** |
| **20** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0252** | | **217107,00** | **5475** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17368,56 | 438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234475,56** | **5913** |
| **21** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0050** | | **205312,00** | **1018** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16424,96 | 81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221736,96** | **1100** |
| | | Сетка С1 -4 шт; С2 -3 шт; С-3 5 шт | | | | | |
| **22** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0716** | | **232206,00** | **16614** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18576,48 | 1329 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250782,48** | **17943** |
| | | Фундаменты под перегородки | | | | | |
| **23** | **1106-0101-0120 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | **м3** | **12,4100** | | **26789,30** | **332455** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 3,6 | 44,676 | 964,00 | 43068 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 3,802 | 1107,01 | 4209 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3809,59** | **47277** |
| 23. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,033507 | 4249,00 | 142 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,033507 | 1088,00 | 36 |
| 23. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 2,658 | 39,00 | 104 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 3,382 | 5764,00 | 19492 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2725 | 3,382 | 1088,00 | 3680 |
| 23. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,155125 | 4329,00 | 672 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0125 | 0,155125 | 1554,00 | 241 |
| 23. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0081 | 0,100521 | 79,00 | 8 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,238 | 15,359 | 174,00 | 2672 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,232067 | 2465,00 | 572 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0187 | 0,232067 | 1088,00 | 252 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1906,71** | **23662** |
| 23.10 | 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 12,596 | 19454,00 | 245046 |
| 23.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,303 | 3,76 | 70,00 | 263 |
| 23.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,017374 | 53953,00 | 937 |
| 23.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0047 | 0,058327 | 58360,00 | 3404 |
| 23.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,003103 | 26517,00 | 82 |
| 23.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,13 | 1,613 | 310,00 | 500 |
| 23.16 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 1,095 | 6994,00 | 7655 |
| 23.17 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,016133 | 212247,00 | 3424 |
| 23.18 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,03512 | 30,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.19 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,392 | 4,865 | 907,00 | 4412 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21412,20** | **265725** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3466,73 | 43022 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2420,48 | 30038 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32676,51** | **405515** |
| **24** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1256** | | **205312,00** | **25791** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16424,96 | 2063 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221736,96** | **27855** |
| | | Ленточный фундамент | | | | | |
| **25** | **1106-0101-0120 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | **м3** | **2,6900** | | **29562,28** | **79523** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 3,6 | 9,684 | 964,00 | 9335 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 0,824216 | 1107,01 | 912 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3809,59** | **10248** |
| 25. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,007263 | 4249,00 | 31 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,007263 | 1088,00 | 8 |
| 25. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 0,576198 | 39,00 | 22 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 0,733025 | 5764,00 | 4225 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2725 | 0,733025 | 1088,00 | 798 |
| 25. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,033625 | 4329,00 | 146 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0125 | 0,033625 | 1554,00 | 52 |
| 25. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0081 | 0,021789 | 79,00 | 2 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,238 | 3,329 | 174,00 | 579 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,050303 | 2465,00 | 124 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0187 | 0,050303 | 1088,00 | 55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1906,71** | **5129** |
| 25.10 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,73 | 22186,00 | 60576 |
| 25.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,303 | 0,81507 | 70,00 | 57 |
| 25.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 0,003766 | 53953,00 | 203 |
| 25.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0047 | 0,012643 | 58360,00 | 738 |
| 25.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,000673 | 26517,00 | 18 |
| 25.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,13 | 0,3497 | 310,00 | 108 |
| 25.16 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,237258 | 6994,00 | 1659 |
| 25.17 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,003497 | 212247,00 | 742 |
| 25.18 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,007613 | 30,00 | 0 |
| 25.19 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,392 | 1,054 | 907,00 | 956 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24185,18** | **65058** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3466,73 | 9325 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2642,32 | 7108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35671,33** | **95956** |
| **26** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0597** | | **217107,00** | **12953** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17368,56 | 1036 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234475,56** | **13989** |
| **27** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0228** | | **232206,00** | **5294** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18576,48 | 424 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250782,48** | **5718** |
| | | Гидроизоляция | | | | | |
| **28** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2** | **465,5000** | | **822,41** | **382834** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,212 | 98,686 | 1071,00 | 105693 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,931 | 1088,00 | 1013 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **106706** |
| 28. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 9,077 | 729,00 | 6617 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,931 | 2465,00 | 2295 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,931 | 1088,00 | 1013 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **8912** |
| 28. 5 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 1117,2 | 226,00 | 252487 |
| 28. 6 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,07448 | 130035,00 | 9685 |
| 28. 7 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,11172 | 54214,00 | 6057 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **268229** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 99236 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 38566 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **520636** |
| **29** | **1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2** | **115,1600** | | **2039,64** | **234885** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,201 | 23,147 | 910,00 | 21064 |
| 29. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,80612 | 1088,00 | 877 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **190,53** | **21941** |
| 29. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0341 | 3,927 | 729,00 | 2863 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 29. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,80612 | 2465,00 | 1987 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,80612 | 1088,00 | 877 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,11** | **4850** |
| 29. 5 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 2,879 | 13200,00 | 38003 |
| 29. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 253,352 | 228,00 | 57764 |
| 29. 7 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 483,672 | 226,00 | 109310 |
| 29. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,018426 | 130035,00 | 2396 |
| 29. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,027638 | 54214,00 | 1498 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1814,62** | **208971** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 177,19 | 20405 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,35 | 20423 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2394,18** | **275713** |
| | | Фундамент ФМ-1 -9 шт | | | | | |
| **30** | **1108-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м3** | **19,6020** | | **3632,56** | **71205** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,85 | 16,662 | 835,00 | 13913 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 10,585 | 1119,41 | 11849 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1314,23** | **25762** |
| 30. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 9,017 | 2338,00 | 21082 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 9,017 | 1088,00 | 9811 |
| 30. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 18,034 | 14,00 | 252 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 5 | 3105-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 1,568 | 4575,00 | 7174 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 1,568 | 1300,00 | 2038 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1454,36** | **28508** |
| 30. 6 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,15 | 22,542 | 1273,00 | 28696 |
| 30. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 2,94 | 30,00 | 88 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1468,45** | **28785** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 1222,23 | 23958 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 388,38 | 7613 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5243,18** | **102777** |
| **31** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство** | **м2** | **36,0000** | | **4209,69** | **151549** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850) | чел-ч | 0,526 | 18,936 | 850,00 | 16096 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 1,188 | 2520,56 | 2994 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **530,28** | **19090** |
| 31. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0154 | 0,5544 | 4249,00 | 2356 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0154 | 0,5544 | 1088,00 | 603 |
| 31. 4 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0244 | 0,8784 | 4161,00 | 3655 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0244 | 0,8784 | 1554,00 | 1365 |
| 31. 5 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0232 | 0,8352 | 3173,00 | 2650 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0232 | 0,8352 | 1088,00 | 909 |
| 31. 6 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,102 | 3,672 | 120,00 | 441 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 31. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,003 | 0,108 | 2465,00 | 266 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,108 | 1088,00 | 118 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **260,21** | **9368** |
| 31. 8 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0368 | 1,325 | 2704,00 | 3582 |
| 31. 9 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,6624 | 2467,00 | 1634 |
| 31.10 | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0596 | 2,146 | 2225,00 | 4774 |
| 31.11 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0248 | 0,8928 | 130035,00 | 116095 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3502,38** | **126086** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 498,46 | 17945 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 376,65 | 13559 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5084,80** | **183053** |
| **32** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **3,6000** | | **21379,38** | **76966** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 1,35 | 4,86 | 762,00 | 3703 |
| 32. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,65268 | 1088,00 | 710 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **4413** |
| 32. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,728 | 15,00 | 26 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,648 | 5764,00 | 3735 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,648 | 1088,00 | 705 |
| 32. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00468 | 2465,00 | 12 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,00468 | 1088,00 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **3773** |
| 32. 6 | 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 3,672 | 17210,00 | 63195 |
| 32. 7 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,9 | 6994,00 | 6295 |
| 32. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0072 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19302,76** | **69490** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 4016 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1799,60 | 6479 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24294,60** | **87461** |
| **33** | **1106-0101-0105 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **12,6900** | | **35550,69** | **451138** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 6,34 | 80,455 | 910,00 | 73214 |
| 33. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3229 | 4,098 | 1097,81 | 4498 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6123,88** | **77712** |
| 33. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,034263 | 4249,00 | 146 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,034263 | 1088,00 | 37 |
| 33. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,3772 | 4,787 | 39,00 | 187 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3035 | 3,851 | 5764,00 | 22200 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3035 | 3,851 | 1088,00 | 4190 |
| 33. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,086292 | 4329,00 | 374 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,086292 | 1554,00 | 134 |
| 33. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0087 | 0,110403 | 79,00 | 9 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0099 | 0,125631 | 2465,00 | 310 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0099 | 0,125631 | 1088,00 | 137 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1830,09** | **23224** |
| 33. 9 | 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 12,88 | 25373,00 | 326813 |
| 33.10 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,061 | 0,77409 | 114,00 | 88 |
| 33.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 4,759 | 70,00 | 333 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.12 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0074 | 0,093906 | 58360,00 | 5480 |
| 33.13 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,003426 | 26517,00 | 91 |
| 33.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 3,02 | 310,00 | 936 |
| 33.15 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 1,942 | 6994,00 | 13579 |
| 33.16 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,055963 | 30,00 | 2 |
| 33.17 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 8,134 | 907,00 | 7378 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27951,20** | **354701** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 5572,73 | 70718 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3289,87 | 41748 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44413,30** | **563605** |
| **34** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,5504** | | **217107,00** | **119485** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17368,56 | 9559 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234475,56** | **129044** |
| **35** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0441** | | **232206,00** | **10240** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18576,48 | 819 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250782,48** | **11060** |
| **36** | **1106-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | **т** | **0,1915** | | **541447,11** | **103698** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 42,5 | 8,14 | 1088,00 | 8856 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,838858 | 1274,19 | 1069 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51820,94** | **9925** |
| 36. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,33516 | 4329,00 | 1451 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,75 | 0,33516 | 1554,00 | 521 |
| 36. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,82 | 1,689 | 174,00 | 294 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 36. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,503698 | 2465,00 | 1242 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,63 | 0,503698 | 1088,00 | 548 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15593,38** | **2986** |
| 36. 6 | 2106-0802-0105 РСНБ РК 2015 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 1 | 0,19152 | 478128,00 | 91571 |
| 36. 7 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,001341 | 212247,00 | 285 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **479613,73** | **91856** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 47157,06 | 9032 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47088,33 | 9018 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **635692,50** | **121748** |
| **37** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2** | **74,7000** | | **822,41** | **61434** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,212 | 15,836 | 1071,00 | 16961 |
| 37. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,1494 | 1088,00 | 163 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **17123** |
| 37. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 1,457 | 729,00 | 1062 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,1494 | 2465,00 | 368 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,1494 | 1088,00 | 163 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **1430** |
| 37. 5 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 179,28 | 226,00 | 40517 |
| 37. 6 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,011952 | 130035,00 | 1554 |
| 37. 7 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,017928 | 54214,00 | 972 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **43043** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 15925 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 6189 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **83548** |
| | | Подпольный канал | | | | | |
| **38** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **6,4500** | | **23668,26** | **152660** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 1,35 | 8,707 | 762,00 | 6635 |
| 38. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 1,169 | 1088,00 | 1272 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **7907** |
| 38. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 3,096 | 15,00 | 46 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 38. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 1,161 | 5764,00 | 6692 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 1,161 | 1088,00 | 1263 |
| 38. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,008385 | 2465,00 | 21 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,008385 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **6759** |
| 38. 6 | 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 6,579 | 19454,00 | 127988 |
| 38. 7 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 1,613 | 6994,00 | 11278 |
| 38. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0129 | 30,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21591,64** | **139266** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 7196 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1982,71 | 12788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26766,59** | **172645** |
| **39** | **1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** | **м3** | **6,0900** | | **21119,30** | **128617** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 5,95 | 36,236 | 865,00 | 31344 |
| 39. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 2,192 | 1088,00 | 2385 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5538,43** | **33729** |
| 39. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,36 | 2,192 | 5764,00 | 12637 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 2,192 | 1088,00 | 2385 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2075,04** | **12637** |
| 39. 4 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 1,462 | 14531,00 | 21239 |
| 39. 5 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,4 | 2,436 | 24767,00 | 60332 |
| 39. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0023 | 0,014007 | 218211,00 | 3056 |
| 39. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,046 | 0,28014 | 30,00 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13897,51** | **84636** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 5150,74 | 31368 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2101,60 | 12799 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28371,64** | **172783** |
| **40** | **1108-0201-0703 РСНБ РК 2015** | **Решетки приямков металлические. Установка** | **т** | **0,8443** | | **523754,02** | **442190** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 42,3 | 35,713 | 964,00 | 34427 |
| 40. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,49 | 2,102 | 1088,00 | 2287 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43486,32** | **36714** |
| 40. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,69 | 0,582546 | 5764,00 | 3358 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,69 | 0,582546 | 1088,00 | 634 |
| 40. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,8 | 1,52 | 2465,00 | 3746 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,8 | 1,52 | 1088,00 | 1654 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8414,16** | **7104** |
| 40. 5 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,75 | 0,633203 | 19856,00 | 12573 |
| 40. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,06 | 0,050656 | 218211,00 | 11054 |
| 40. 7 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1 | 0,84427 | 439273,00 | 370865 |
| 40. 8 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 5 | 4,221 | 1461,00 | 6167 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **474562,66** | **400659** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 40442,28 | 34144 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45135,70 | 38107 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **609332,00** | **514441** |
| | | Колонны К1 -5 шт, К-2 -4 шт | | | | | |
| **41** | **1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство** | **м3** | **9,0900** | | **46908,77** | **426401** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 15,2 | 138,168 | 946,00 | 130707 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,052 | 9,563 | 1101,82 | 10536 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15538,32** | **141243** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,024543 | 4249,00 | 104 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,024543 | 1088,00 | 27 |
| 41. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,9044 | 8,221 | 39,00 | 321 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,9722 | 8,837 | 5764,00 | 50938 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,9722 | 8,837 | 1088,00 | 9615 |
| 41. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0312 | 0,283608 | 4329,00 | 1228 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 0,283608 | 1554,00 | 441 |
| 41. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0184 | 0,167256 | 79,00 | 13 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,083 | 18,93 | 174,00 | 3294 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0459 | 0,417231 | 2465,00 | 1028 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0459 | 0,417231 | 1088,00 | 454 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6262,52** | **56926** |
| 41.10 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 9,226 | 23393,00 | 215832 |
| 41.11 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0025 | 0,022725 | 51097,00 | 1161 |
| 41.12 | 2107-0204-0205 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,012 | 0,10908 | 33416,00 | 3645 |
| 41.13 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00084 | 0,007636 | 26517,00 | 202 |
| 41.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,7 | 6,363 | 310,00 | 1973 |
| 41.15 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,022725 | 212247,00 | 4823 |
| 41.16 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0025 | 0,022725 | 30,00 | 1 |
| 41.17 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,35 | 12,272 | 907,00 | 11130 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26267,05** | **238767** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 14139,87 | 128531 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4883,89 | 44395 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **65932,53** | **599327** |
| **42** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3602** | | **190757,00** | **68707** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15260,56 | 5497 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206017,56** | **74203** |
| **43** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1342** | | **201003,00** | **26973** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16080,24 | 2158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217083,24** | **29130** |
| | | Сетка С-1 | | | | | |
| **44** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0864** | | **232206,00** | **20063** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18576,48 | 1605 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250782,48** | **21668** |
| | | Ригель Р-1 -2 шт, Р-2 -2 шт | | | | | |
| **45** | **1106-0701-0401 РСНБ РК 2015** | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | **м3** | **12,2400** | | **42769,34** | **523497** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 12,53 | 153,367 | 964,00 | 147846 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9573 | 11,717 | 1098,56 | 12872 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13130,57** | **160718** |
| 45. 3 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7402 | 9,06 | 39,00 | 353 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,903 | 11,053 | 5764,00 | 63708 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,903 | 11,053 | 1088,00 | 12026 |
| 45. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0217 | 0,265608 | 4329,00 | 1150 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0217 | 0,265608 | 1554,00 | 413 |
| 45. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0326 | 0,399024 | 2465,00 | 984 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0326 | 0,399024 | 1088,00 | 434 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5408,06** | **66195** |
| 45. 7 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 12,424 | 23393,00 | 290625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. 8 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3 | 3,672 | 114,00 | 419 |
| 45. 9 | 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02 | 0,2448 | 68537,00 | 16778 |
| 45.10 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,2 | 2,448 | 310,00 | 759 |
| 45.11 | 2113-0702-0101 РСНБ РК 2015 | Масло антраценовое ГОСТ 11126-88 | т | 0,00158 | 0,019339 | 45268,00 | 875 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25282,36** | **309456** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 11948,82 | 146254 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4377,45 | 53580 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **59095,61** | **723330** |
| **46** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,0017** | | **190757,00** | **191077** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15260,56 | 15286 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206017,56** | **206364** |
| **47** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3717** | | **201003,00** | **74713** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16080,24 | 5977 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217083,24** | **80690** |
| **48** | **2113-0203-9901 РСНБ РК 2015** | **Шайбы плоские (Ш-3) ГОСТ 11371-78** | **1000 шт.** | **0,0400** | | **86232,00** | **3449** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6898,56 | 276 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **93130,56** | **3725** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **9885886** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **9885886** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **4003233** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1455021** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **581853** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **3187962** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1444853** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **906459** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **12237199** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1470** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1455021** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **12237199** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1470** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1455021** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Стены** | | | | | |
| **49** | **1108-0201-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м** | **м3** | **255,6400** | | **12089,46** | **3090550** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 5,94 | 1518,502 | 946,00 | 1436503 |
| 49. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 89,474 | 1088,00 | 97348 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6000,04** | **1533850** |
| 49. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3 | 76,692 | 5764,00 | 442053 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3 | 76,692 | 1088,00 | 83441 |
| 49. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 12,782 | 2465,00 | 31508 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 12,782 | 1088,00 | 13907 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1852,45** | **473560** |
| 49. 5 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,05 | 12,782 | 2537,00 | 32428 |
| 49. 6 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,25 | 63,91 | 16411,00 | 1048827 |
| 49. 7 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 2,556 | 19856,00 | 50760 |
| 49. 8 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,12782 | 21421,00 | 2738 |
| 49. 9 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,008 | 2,045 | 22269,00 | 45543 |
| 49.10 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,025 | 6,391 | 30,00 | 192 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4617,77** | **1180487** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 5580,04 | 1426481 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1413,56 | 361362 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19083,06** | **4878393** |
| **50** | **2103-0101-0103 РСНБ РК 2015** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **93,1280** | | **24767,00** | **2306501** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1981,36 | 184520 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26748,36** | **2491021** |
| **51** | **1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные простые из кирпича (парапет). Кладка при высоте этажа свыше 4 м** | **м3** | **39,2000** | | **19202,83** | **752751** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 4,42 | 173,264 | 865,00 | 149873 |
| 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 13,72 | 1088,00 | 14927 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4204,10** | **164801** |
| 51. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,35 | 13,72 | 5764,00 | 79082 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,35 | 13,72 | 1088,00 | 14927 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2017,40** | **79082** |
| 51. 4 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 9,408 | 16411,00 | 154395 |
| 51. 5 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 14,896 | 24767,00 | 368929 |
| 51. 6 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0196 | 21421,00 | 420 |
| 51. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 1,725 | 30,00 | 52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13362,13** | **523796** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 3909,81 | 153265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1849,01 | 72481 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24961,65** | **978497** |
| **52** | **2111-0401-0303 РСНБ РК 2015** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | **м3** | **33,2947** | | **27043,00** | **900387** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2163,44 | 72031 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29206,44** | **972418** |
| **53** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т** | **0,5849** | | **56459,47** | **33023** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 56,4 | 32,988 | 964,00 | 31801 |
| 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,315846 | 1088,00 | 344 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54957,12** | **32144** |
| 53. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,134527 | 5764,00 | 775 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,134527 | 1088,00 | 146 |
| 53. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,181319 | 2465,00 | 447 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,181319 | 1088,00 | 197 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2089,87** | **1222** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 51110,12 | 29894 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8605,57 | 5033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116175,16** | **67951** |
| **54** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,3497** | | **205312,00** | **71791** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16424,96 | 5743 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221736,96** | **77535** |
| **55** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,2352** | | **232206,00** | **54622** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18576,48 | 4370 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250782,48** | **58992** |
| **56** | **1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м** | **м3** | **182,4000** | | **19047,13** | **3474197** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 4,24 | 773,376 | 865,00 | 668970 |
| 56. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 63,84 | 1088,00 | 69458 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4048,40** | **738428** |
| 56. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,35 | 63,84 | 5764,00 | 367974 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,35 | 63,84 | 1088,00 | 69458 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2017,40** | **367974** |
| 56. 4 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 43,776 | 16411,00 | 718408 |
| 56. 5 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 69,312 | 24767,00 | 1716650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. 6 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0912 | 21421,00 | 1954 |
| 56. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 8,026 | 30,00 | 241 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13362,13** | **2437253** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 3765,01 | 686738 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1824,97 | 332875 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24637,11** | **4493810** |
| | | Перегородки | | | | | |
| **57** | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2** | **679,7000** | | **2963,39** | **2014217** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 1,21 | 822,437 | 910,00 | 748418 |
| 57. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 27,936 | 1088,00 | 30394 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1145,82** | **778812** |
| 57. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 27,936 | 5764,00 | 161021 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 27,936 | 1088,00 | 30394 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **236,90** | **161021** |
| 57. 4 | 2102-0401-2808 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 15,633 | 16026,00 | 250536 |
| 57. 5 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 34,257 | 24767,00 | 848440 |
| 57. 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,015633 | 218211,00 | 3411 |
| 57. 7 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,108752 | 21421,00 | 2330 |
| 57. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 2,039 | 30,00 | 61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1625,39** | **1104778** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 1065,61 | 724295 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 322,32 | 219081 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4351,32** | **2957593** |
| | | Венканалы | | | | | |
| **58** | **1108-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м** | **м3** | **12,8000** | | **23361,65** | **299029** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 7,33 | 93,824 | 1053,00 | 98797 |
| 58. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 4,864 | 1088,00 | 5292 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8131,93** | **104089** |
| 58. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,33 | 4,224 | 5764,00 | 24347 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 4,224 | 1088,00 | 4596 |
| 58. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,64 | 2465,00 | 1578 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,64 | 1088,00 | 696 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2025,37** | **25925** |
| 58. 5 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,22 | 2,816 | 16411,00 | 46213 |
| 58. 6 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,404 | 5,171 | 24767,00 | 128075 |
| 58. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,05 | 0,64 | 30,00 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13617,79** | **174308** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 7562,69 | 96802 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2473,95 | 31667 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33398,29** | **427498** |
| **59** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0607** | | **232206,00** | **14100** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18576,48 | 1128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250782,48** | **15228** |
| **60** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | **шт** | **46,0000** | | **1609,94** | **74057** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,03 | 47,38 | 1000,00 | 47380 |
| 60. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,4416 | 1088,00 | 480 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1040,44** | **47860** |
| 60. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,4416 | 5764,00 | 2545 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,4416 | 1088,00 | 480 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,33** | **2545** |
| 60. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 1,518 | 15897,00 | 24132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **524,60** | **24132** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1227,72 | 56475 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,01 | 10443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3064,67** | **140975** |
| **61** | **2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **м3** | **1,7480** | | **31979,00** | **55899** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2558,32 | 4472 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34537,32** | **60371** |
| **62** | **1120-0301-0201 РСНБ РК 2015** | **Решетки. Установка** | **решетка** | **56,0000** | | **1191,67** | **66733** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 1,124 | 62,916 | 982,00 | 61784 |
| 62. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,588 | 1088,00 | 640 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1114,70** | **62423** |
| 62. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 15,876 | 13,00 | 206 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 7,056 | 174,00 | 1228 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,588 | 2465,00 | 1449 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,588 | 1088,00 | 640 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,49** | **2884** |
| 62. 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,00224 | 404706,00 | 907 |
| 62. 7 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0056 | 207096,00 | 1160 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,90** | **2066** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,41 | 61175 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 182,73 | 10233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2466,80** | **138141** |
| **63** | **2305-0306-1832 РСНБ РК 2015** | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм** | **шт.** | **56,0000** | | **2265,00** | **126840** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 181,20 | 10147 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2446,20** | **136987** |
| | | Воздухозаборная шахта | | | | | |
| **64** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | **м3** | **1,1400** | | **22938,09** | **26149** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 2,82 | 3,215 | 928,00 | 2983 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,257754 | 1096,04 | 283 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2864,77** | **3266** |
| 64. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,003078 | 4249,00 | 13 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,003078 | 1088,00 | 3 |
| 64. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,191292 | 39,00 | 7 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,24282 | 5764,00 | 1400 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,24282 | 1088,00 | 264 |
| 64. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,004446 | 4329,00 | 19 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,004446 | 1554,00 | 7 |
| 64. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,008436 | 79,00 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,00741 | 2465,00 | 18 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,00741 | 1088,00 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1279,24** | **1458** |
| 64. 9 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,157 | 17545,00 | 20301 |
| 64.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,3192 | 70,00 | 22 |
| 64.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,002508 | 58360,00 | 146 |
| 64.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,000285 | 26517,00 | 8 |
| 64.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,2052 | 310,00 | 64 |
| 64.14 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,100548 | 6994,00 | 703 |
| 64.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,003226 | 30,00 | 0 |
| 64.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,51072 | 907,00 | 463 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19041,89** | **21708** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2606,94 | 2972 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2043,60 | 2330 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27588,63** | **31451** |
| **65** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2** | **2,0000** | | **822,41** | **1645** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,212 | 0,424 | 1071,00 | 454 |
| 65. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,004 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **458** |
| 65. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,039 | 729,00 | 28 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,004 | 2465,00 | 10 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,004 | 1088,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **38** |
| 65. 5 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 4,8 | 226,00 | 1085 |
| 65. 6 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,00032 | 130035,00 | 42 |
| 65. 7 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00048 | 54214,00 | 26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **1152** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 426 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 166 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **2237** |
| **66** | **1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2** | **1,2000** | | **2039,64** | **2448** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,201 | 0,2412 | 910,00 | 219 |
| 66. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,007 | 0,0084 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **190,53** | **229** |
| 66. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0341 | 0,04092 | 729,00 | 30 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 66. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,0084 | 2465,00 | 21 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,0084 | 1088,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,11** | **51** |
| 66. 5 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,025 | 0,03 | 13200,00 | 396 |
| 66. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2 | 2,64 | 228,00 | 602 |
| 66. 7 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2 | 5,04 | 226,00 | 1139 |
| 66. 8 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,000192 | 130035,00 | 25 |
| 66. 9 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,000288 | 54214,00 | 16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1814,62** | **2178** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 177,19 | 213 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,35 | 213 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2394,18** | **2873** |
| **67** | **1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3** | **3,1320** | | **23051,65** | **72198** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 6,66 | 20,859 | 1053,00 | 21965 |
| 67. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,42 | 1,315 | 1088,00 | 1431 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7469,94** | **23396** |
| 67. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,42 | 1,315 | 5764,00 | 7582 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,42 | 1,315 | 1088,00 | 1431 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2420,88** | **7582** |
| 67. 4 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,22 | 0,68904 | 16411,00 | 11308 |
| 67. 5 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,404 | 1,265 | 24767,00 | 31338 |
| 67. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,05 | 0,1566 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13617,79** | **42651** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 6947,04 | 21758 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2399,90 | 7516 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32398,59** | **101472** |
| **68** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт** | **12,0000** | | **421,66** | **5060** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,148 | 1,776 | 946,00 | 1680 |
| 68. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,516 | 1088,00 | 561 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,79** | **2242** |
| 68. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,4944 | 5764,00 | 2850 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,4944 | 1088,00 | 538 |
| 68. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0216 | 2465,00 | 53 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,0216 | 1088,00 | 24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,91** | **2903** |
| 68. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,03 | 15897,00 | 477 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,74** | **477** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 220,41 | 2645 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,37 | 616 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **693,45** | **8321** |
| **69** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,5080** | | **67739,00** | **34411** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5419,12 | 2753 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **73158,12** | **37164** |
| | | Перемычки | | | | | |
| **70** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт** | **220,0000** | | **421,66** | **92766** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,148 | 32,56 | 946,00 | 30802 |
| 70. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 9,46 | 1088,00 | 10292 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,79** | **41094** |
| 70. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 9,064 | 5764,00 | 52245 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 9,064 | 1088,00 | 9862 |
| 70. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,396 | 2465,00 | 976 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,396 | 1088,00 | 431 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,91** | **53221** |
| 70. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,55 | 15897,00 | 8743 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,74** | **8743** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 220,41 | 48491 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,37 | 11301 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **693,45** | **152558** |
| **71** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **7,9640** | | **67739,00** | **539473** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5419,12 | 43158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **73158,12** | **582631** |
| **72** | **1107-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт** | **5,0000** | | **2047,54** | **10238** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,813 | 4,065 | 946,00 | 3845 |
| 72. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 1,08 | 1088,00 | 1175 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1004,11** | **5021** |
| 72. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 1,08 | 5764,00 | 6225 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,216 | 1,08 | 1088,00 | 1175 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1245,02** | **6225** |
| 72. 4 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,0115 | 14531,00 | 167 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,42** | **167** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1184,85 | 5924 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,59 | 1293 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3490,98** | **17455** |
| **73** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | **шт** | **4,0000** | | **1609,94** | **6440** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,03 | 4,12 | 1000,00 | 4120 |
| 73. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,0384 | 1088,00 | 42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1040,44** | **4162** |
| 73. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,0384 | 5764,00 | 221 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,0384 | 1088,00 | 42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,33** | **221** |
| 73. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 0,132 | 15897,00 | 2098 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **524,60** | **2098** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1227,72 | 4911 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,01 | 908 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3064,67** | **12259** |
| **74** | **2104-0106-9901 РСНБ РК 2015** | **Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** | **м3** | **1,7100** | | **95467,00** | **163249** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7637,36 | 13060 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103104,36** | **176308** |
| **75** | **2104-0102-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92** | **шт.** | **4,0000** | | **1537,00** | **6148** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 122,96 | 492 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1659,96** | **6640** |
| | | Перекрытия | | | | | |
| **76** | **1107-0505-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру** | **шт** | **28,0000** | | **8172,25** | **228823** |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 3,69 | 103,32 | 1053,00 | 108796 |
| 76. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2645 | 7,406 | 1088,00 | 8058 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4173,35** | **116854** |
| 76. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,242 | 6,776 | 5764,00 | 39057 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,242 | 6,776 | 1088,00 | 7372 |
| 76. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2975 | 8,33 | 174,00 | 1449 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 76. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0225 | 0,63 | 2465,00 | 1553 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0225 | 0,63 | 1088,00 | 685 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1502,12** | **42059** |
| 76. 6 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,103 | 2,884 | 19805,00 | 57118 |
| 76. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0344 | 0,9632 | 15897,00 | 15312 |
| 76. 8 | 2107-0203-0302 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00127 | 0,03556 | 40640,00 | 1445 |
| 76. 9 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,005 | 0,14 | 310,00 | 43 |
| 76.10 | 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00005 | 0,0014 | 286680,00 | 401 |
| 76.11 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,014 | 208994,00 | 2926 |
| 76.12 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,05 | 1,4 | 516,00 | 722 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2784,57** | **77968** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 4924,55 | 137887 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1047,74 | 29337 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14144,54** | **396047** |
| **77** | **1107-0505-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт** | **140,0000** | | **5769,60** | **807744** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 2,74 | 383,6 | 1000,00 | 383600 |
| 77. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 31,654 | 1088,00 | 34440 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2986,00** | **418040** |
| 77. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 27,72 | 5764,00 | 159778 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 27,72 | 1088,00 | 30159 |
| 77. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0281 | 3,934 | 2465,00 | 9697 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0281 | 3,934 | 1088,00 | 4280 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1210,54** | **169475** |
| 77. 5 | 2102-0101-0801 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,065 | 9,1 | 21774,00 | 198143 |
| 77. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0206 | 2,884 | 15897,00 | 45847 |
| 77. 7 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,013 | 1,82 | 310,00 | 564 |
| 77. 8 | 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00009 | 0,0126 | 286680,00 | 3612 |
| 77. 9 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 12,6 | 516,00 | 6502 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1819,06** | **254668** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 3523,48 | 493287 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 743,45 | 104082 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10036,52** | **1405113** |
| **78** | **1107-0504-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру** | **шт** | **4,0000** | | **3451,12** | **13804** |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018) | чел-ч | 1,89 | 7,56 | 1018,00 | 7696 |
| 78. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 0,648 | 1088,00 | 705 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2100,28** | **8401** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 0,616 | 5764,00 | 3551 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 0,616 | 1088,00 | 670 |
| 78. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1114 | 0,4456 | 174,00 | 78 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 78. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,032 | 2465,00 | 79 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,032 | 1088,00 | 35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **926,76** | **3707** |
| 78. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0209 | 0,0836 | 15897,00 | 1329 |
| 78. 7 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00036 | 0,00144 | 614991,00 | 886 |
| 78. 8 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0004 | 208994,00 | 84 |
| 78. 9 | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,05 | 0,2 | 516,00 | 103 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **600,34** | **2401** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2478,33 | 9913 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 474,36 | 1897 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6403,80** | **25615** |
| **79** | **2104-0108-9901 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **1577,4000** | | **6035,00** | **9519609** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 482,80 | 761569 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6517,80** | **10281178** |
| **80** | **1107-0107-0101 РСНБ РК 2015** | **Накладки арматурные стыковые. Установка** | **т** | **0,0511** | | **228668,87** | **11690** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172) | чел-ч | 170 | 8,69 | 1172,00 | 10185 |
| 80. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,07 | 0,054698 | 1088,00 | 60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **200404,16** | **10245** |
| 80. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 50,78 | 2,596 | 174,00 | 452 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 80. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,07 | 0,054698 | 2465,00 | 135 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,07 | 0,054698 | 1088,00 | 60 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11473,27** | **587** |
| 80. 5 | 2113-0812-1037 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,00409 | 224445,00 | 918 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17955,60** | **918** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 236476,91 | 12089 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37211,66 | 1902 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **502357,44** | **25681** |
| **81** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0511** | | **201003,00** | **10275** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16080,24 | 822 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217083,24** | **11097** |
| **82** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | **шт** | **17,0000** | | **1609,94** | **27369** |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000) | чел-ч | 1,03 | 17,51 | 1000,00 | 17510 |
| 82. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,1632 | 1088,00 | 178 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1040,44** | **17688** |
| 82. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,1632 | 5764,00 | 941 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,1632 | 1088,00 | 178 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,33** | **941** |
| 82. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 0,561 | 15897,00 | 8918 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **524,60** | **8918** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1227,72 | 20871 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,01 | 3859 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3064,67** | **52099** |
| **83** | **2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **м3** | **2,0400** | | **31979,00** | **65237** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2558,32 | 5219 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34537,32** | **70456** |
| **84** | **1106-0801-0112 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **3,9480** | | **31248,99** | **123371** |
| 84. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 6,43 | 25,386 | 928,00 | 23558 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4111 | 1,623 | 1098,66 | 1783 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6418,70** | **25341** |
| 84. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,01066 | 4249,00 | 45 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,01066 | 1088,00 | 12 |
| 84. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,3832 | 1,513 | 15,00 | 23 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 84. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3868 | 1,527 | 5764,00 | 8802 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3868 | 1,527 | 1088,00 | 1661 |
| 84. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,037111 | 4329,00 | 161 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,037111 | 1554,00 | 58 |
| 84. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0151 | 0,059615 | 79,00 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 84. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 3,946 | 174,00 | 687 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 84. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0122 | 0,048166 | 2465,00 | 119 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,048166 | 1088,00 | 52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2492,62** | **9841** |
| 84.10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,007 | 19805,00 | 79363 |
| 84.11 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 3,948 | 70,00 | 276 |
| 84.12 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,006 | 0,023688 | 53953,00 | 1278 |
| 84.13 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0183 | 0,072248 | 58360,00 | 4216 |
| 84.14 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00049 | 0,001935 | 26517,00 | 51 |
| 84.15 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 0,94752 | 310,00 | 294 |
| 84.16 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,004738 | 212247,00 | 1006 |
| 84.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00136 | 0,005369 | 30,00 | 0 |
| 84.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,974 | 3,845 | 907,00 | 3488 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22789,33** | **89972** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 5841,01 | 23060 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2967,20 | 11715 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40057,21** | **158146** |
| **85** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5407** | | **201003,00** | **108690** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16080,24 | 8695 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217083,24** | **117385** |
| **86** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1993** | | **205312,00** | **40912** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16424,96 | 3273 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221736,96** | **44185** |
| | | Монолитные участки и УМ-1-2-3-4 | | | | | |
| **87** | **1106-0801-0112 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **12,4400** | | **34049,38** | **423574** |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 6,43 | 79,989 | 928,00 | 74230 |
| 87. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4111 | 5,114 | 1098,66 | 5619 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6418,70** | **79849** |
| 87. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,033588 | 4249,00 | 143 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,033588 | 1088,00 | 37 |
| 87. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,3832 | 4,767 | 15,00 | 72 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 87. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3868 | 4,812 | 5764,00 | 27735 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3868 | 4,812 | 1088,00 | 5235 |
| 87. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,116936 | 4329,00 | 506 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,116936 | 1554,00 | 182 |
| 87. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0151 | 0,187844 | 79,00 | 15 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 87. 8 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,9996 | 12,435 | 174,00 | 2164 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 87. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0122 | 0,151768 | 2465,00 | 374 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,151768 | 1088,00 | 165 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2492,62** | **31008** |
| 87.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1 | 12,44 | 70,00 | 871 |
| 87.11 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,006 | 0,07464 | 53953,00 | 4027 |
| 87.12 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0183 | 0,227652 | 58360,00 | 13286 |
| 87.13 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00049 | 0,006096 | 26517,00 | 162 |
| 87.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,24 | 2,986 | 310,00 | 926 |
| 87.15 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,014928 | 212247,00 | 3168 |
| 87.16 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,00136 | 0,016918 | 30,00 | 1 |
| 87.17 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,974 | 12,117 | 907,00 | 10990 |
| 87.18 | 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 12,627 | 22564,00 | 284907 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25589,71** | **318336** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 5841,01 | 72662 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3191,23 | 39699 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43081,62** | **535935** |
| **88** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3359** | | **201003,00** | **67521** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16080,24 | 5402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217083,24** | **72923** |
| **89** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0132** | | **205312,00** | **2720** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16424,96 | 218 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221736,96** | **2938** |
| **90** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,6884** | | **197029,00** | **135639** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15762,32 | 10851 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **212791,32** | **146490** |
| | | Каркас КР-1 для Ум-1 -4 шт | | | | | |
| **91** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,2576** | | **217107,00** | **55927** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17368,56 | 4474 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234475,56** | **60401** |
| | | Монолитный пояс МП1 -165,15м на отметке +3,00м и 195,57 м на отметке +6,00 м | | | | | |
| **92** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | **29,7300** | | **34706,53** | **1031825** |
| 92. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982) | чел-ч | 8,25 | 245,273 | 982,00 | 240858 |
| 92. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 21,498 | 1093,41 | 23506 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8892,15** | **264364** |
| 92. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,080271 | 4249,00 | 341 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,080271 | 1088,00 | 87 |
| 92. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 14,594 | 39,00 | 569 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 92. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 20,802 | 5764,00 | 119903 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6997 | 20,802 | 1088,00 | 22633 |
| 92. 6 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,249732 | 4329,00 | 1081 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,249732 | 1554,00 | 388 |
| 92. 7 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,083 | 61,913 | 174,00 | 10773 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 92. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,365679 | 2465,00 | 901 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0123 | 0,365679 | 1088,00 | 398 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4492,73** | **133569** |
| 92. 9 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 30,176 | 19805,00 | 597635 |
| 92.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 74,325 | 70,00 | 5203 |
| 92.11 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0081 | 0,240813 | 58360,00 | 14054 |
| 92.12 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,011892 | 26517,00 | 315 |
| 92.13 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 11 | 310,00 | 3410 |
| 92.14 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,074325 | 212247,00 | 15775 |
| 92.15 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,035676 | 30,00 | 1 |
| 92.16 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 23,16 | 907,00 | 21006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **22112,30** | **657399** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 8091,85 | 240571 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3423,87 | 101792 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46222,26** | **1374188** |
| **93** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,3650** | | **232206,00** | **84757** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18576,48 | 6781 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250782,48** | **91538** |
| **94** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **3,1286** | | **217107,00** | **679250** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17368,56 | 54340 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **234475,56** | **733590** |
| **95** | **1120-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Короб из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм.Прокладка** | **м2** | **20,5200** | | **648,08** | **13299** |
| 95. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,59325 | 12,173 | 946,00 | 11516 |
| 95. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0084 | 0,172368 | 1274,40 | 220 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **571,92** | **11736** |
| 95. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00336 | 0,068947 | 4329,00 | 298 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00336 | 0,068947 | 1554,00 | 107 |
| 95. 4 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,0924 | 1,896 | 51,00 | 97 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 95. 5 | 3105-0402-0303 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,00105 | 0,021546 | 58,00 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 95. 6 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,011235 | 0,230542 | 174,00 | 40 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 95. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00504 | 0,103421 | 2465,00 | 255 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00504 | 0,103421 | 1088,00 | 113 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,70** | **691** |
| 95. 8 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00013 | 0,002668 | 404706,00 | 1080 |
| 95. 9 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000003 | 0,000055 | 207096,00 | 11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53,17** | **1091** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 560,48 | 11501 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,69 | 1984 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1305,25** | **26784** |
| **96** | **2105-0104-0304 РСНБ РК 2015** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,2402** | | **275414,00** | **66143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22033,12 | 5291 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **297447,12** | **71435** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **27813101** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **27606229** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **6934508** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4420631** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **2292733** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **12690528** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4271632** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2550229** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **34428089** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4682** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4420631** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **206872** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **3157** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **74159** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **126840** |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | | **3661** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **72676** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **22364** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **301912** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 74159 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 34730001 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4758 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4494790 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Проемы** | | | | | |
| | | Окна | | | | | |
| 97 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 87,3000 | | 2372,51 | 207120 |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,8165 | 71,28 | 946,00 | 67431 |
| 97. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0669 | 5,84 | 1004,99 | 5869 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 839,64 | 73301 |
| 97. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 2,724 | 1888,00 | 5142 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 2,724 | 910,00 | 2479 |
| 97. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1247 | 10,886 | 16,00 | 174 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 97. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 3,117 | 2465,00 | 7682 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 3,117 | 1088,00 | 3391 |
| 97. 6 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1922 | 16,779 | 18,00 | 302 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 152,36 | 13301 |
| 97. 7 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,69 | 60,237 | 1364,00 | 82163 |
| 97. 8 | 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,89 | 339,597 | 26,00 | 8830 |
| 97. 9 | 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,56 | 48,888 | 115,00 | 5622 |
| 97.10 | 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,56 | 136,188 | 86,00 | 11712 |
| 97.11 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 698,4 | 10,00 | 6984 |
| 97.12 | 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая | м | 2,44 | 213,012 | 52,00 | 11077 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1447,74 | 126388 |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 755,68 | 65971 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 250,26 | 21847 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3378,44 | 294938 |
| 98 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | 4,8000 | | 3746,06 | 17981 |
| 98. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,303 | 6,254 | 946,00 | 5917 |
| 98. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 0,31632 | 1006,43 | 318 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1298,96 | 6235 |
| 98. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,14496 | 1888,00 | 274 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,14496 | 910,00 | 132 |
| 98. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 1,099 | 16,00 | 18 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 98. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,17136 | 2465,00 | 422 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,17136 | 1088,00 | 186 |
| 98. 6 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 1,693 | 18,00 | 30 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 155,03 | 744 |
| 98. 7 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 5,472 | 1364,00 | 7464 |
| 98. 8 | 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7,14 | 34,272 | 26,00 | 891 |
| 98. 9 | 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 3,408 | 115,00 | 392 |
| 98.10 | 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 13,008 | 86,00 | 1119 |
| 98.11 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 38,4 | 10,00 | 384 |
| 98.12 | 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая | м | 4,29 | 20,592 | 52,00 | 1071 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2358,39 | 11320 |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1169,07 | 5612 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 393,21 | 1887 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5308,33** | **25480** |
| **99** | **2109-0201-0302 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **92,1000** | | **18230,00** | **1678983** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1458,40 | 134319 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19688,40** | **1813302** |
| **100** | **1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **м** | **57,5000** | | **1009,31** | **58035** |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,2119 | 12,184 | 910,00 | 11088 |
| 100. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 0,10925 | 1050,53 | 115 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **194,82** | **11202** |
| 100. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,023 | 1888,00 | 43 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,023 | 910,00 | 21 |
| 100. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,08625 | 2465,00 | 213 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,08625 | 1088,00 | 94 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,45** | **256** |
| 100. 5 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,566 | 32,545 | 1364,00 | 44391 |
| 100. 6 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 4 | 230 | 10,00 | 2300 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **812,02** | **46691** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 175,34 | 10082 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,77 | 5449 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1279,42** | **73567** |
| **101** | **2109-0205-0105 РСНБ РК 2015** | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **57,5000** | | **1451,00** | **83433** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 116,08 | 6675 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1567,08** | **90107** |
| **102** | **1112-0101-0802 РСНБ РК 2015** | **Обделки на фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство** | **м2** | **11,5000** | | **121,32** | **1395** |
| 102. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,049 | 0,5635 | 910,00 | 513 |
| 102. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,00115 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,70** | **514** |
| 102. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00115 | 2465,00 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00115 | 1088,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,25** | **3** |
| 102. 4 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,014 | 0,161 | 351,00 | 57 |
| 102. 5 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00023 | 0,002645 | 311190,00 | 823 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **76,49** | **880** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 41,12 | 473 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,00 | 149 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **175,44** | **2018** |
| | | Двери | | | | | |
| **103** | **1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | **6,2950** | | **2415,43** | **15205** |
| 103. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 2,012 | 12,664 | 946,00 | 11980 |
| 103. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0138 | 0,086871 | 1185,29 | 103 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1919,52** | **12083** |
| 103. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,1045 | 0,657827 | 13,00 | 9 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 103. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0046 | 0,028957 | 4329,00 | 125 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,028957 | 1554,00 | 45 |
| 103. 5 | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,0073 | 0,045954 | 28,00 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 103. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0045 | 0,028327 | 1888,00 | 53 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,028327 | 910,00 | 26 |
| 103. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,029587 | 2465,00 | 73 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,029587 | 1088,00 | 32 |
| 103. 8 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0568 | 0,357556 | 18,00 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,58** | **268** |
| 103. 9 | 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00043 | 0,002707 | 21816,00 | 59 |
| 103.10 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 1,511 | 1364,00 | 2061 |
| 103.11 | 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,4207 | 2,648 | 316,00 | 837 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **469,68** | **2957** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 1324,47 | 8338 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 299,19 | 1883 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4039,09** | **25426** |
| **104** | **2109-0402-0201 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **5,6700** | | **43408,00** | **246123** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3472,64 | 19690 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46880,64** | **265813** |
| **105** | **2109-0402-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **0,6250** | | **27472,00** | **17170** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2197,76 | 1374 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29669,76** | **18544** |
| **106** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | **89,6700** | | **1458,44** | **130778** |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,9753 | 87,455 | 946,00 | 82733 |
| 106. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0253 | 2,269 | 1110,77 | 2520 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **950,74** | **85253** |
| 106. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,1576 | 14,132 | 13,00 | 184 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 106. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,17934 | 4329,00 | 776 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,17934 | 1554,00 | 279 |
| 106. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,002 | 0,17934 | 1888,00 | 339 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,17934 | 910,00 | 163 |
| 106. 6 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0477 | 4,277 | 16,00 | 68 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 106. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0213 | 1,91 | 2465,00 | 4708 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0213 | 1,91 | 1088,00 | 2078 |
| 106. 8 | 3403-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Фреза столярная | маш.-ч | 0,0408 | 3,659 | 41,00 | 150 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,42** | **6225** |
| 106. 9 | 2107-0204-0202 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,08967 | 27704,00 | 2484 |
| 106.10 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 21,521 | 1364,00 | 29354 |
| 106.11 | 2113-0207-1020 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 3,03 | 271,7 | 36,00 | 9781 |
| 106.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,00721 | 0,646521 | 310,00 | 200 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **466,38** | **41820** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 855,66 | 76727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 185,13 | 16600 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2499,23** | **224106** |
| **107** | **2109-0102-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **58,5900** | | **4088,00** | **239516** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 327,04 | 19161 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4415,04** | **258677** |
| **108** | **2109-0102-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **24,7800** | | **4990,00** | **123652** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 399,20 | 9892 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5389,20** | **133544** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** | **2109-0102-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **6,3000** | | **4088,00** | **25754** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 327,04 | 2060 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4415,04** | **27815** |
| **110** | **1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | **9,3600** | | **1220,68** | **11426** |
| 110. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928) | чел-ч | 0,8471 | 7,929 | 928,00 | 7358 |
| 110. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0365 | 0,34164 | 1110,88 | 380 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **826,66** | **7738** |
| 110. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,092 | 0,86112 | 13,00 | 11 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 110. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,027144 | 4329,00 | 118 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,027144 | 1554,00 | 42 |
| 110. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0029 | 0,027144 | 1888,00 | 51 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,027144 | 910,00 | 25 |
| 110. 6 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0259 | 0,242424 | 16,00 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 110. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0307 | 0,287352 | 2465,00 | 708 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0307 | 0,287352 | 1088,00 | 313 |
| 110. 8 | 3403-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Фреза столярная | маш.-ч | 0,02 | 0,1872 | 41,00 | 8 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **96,14** | **900** |
| 110. 9 | 2107-0204-0202 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00936 | 27704,00 | 259 |
| 110.10 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,18 | 1,685 | 1364,00 | 2298 |
| 110.11 | 2113-0207-1020 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 1,77 | 16,567 | 36,00 | 596 |
| 110.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,00481 | 0,045022 | 310,00 | 14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **338,44** | **3168** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 743,99 | 6964 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 157,17 | 1471 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2121,84** | **19860** |
| **111** | **2109-0102-0113 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **5,7600** | | **5415,00** | **31190** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 433,20 | 2495 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5848,20** | **33686** |
| **112** | **2109-0102-0106 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **3,6000** | | **4800,00** | **17280** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 384,00 | 1382 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5184,00** | **18662** |
| **113** | **1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | **3,3600** | | **3406,45** | **11446** |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964) | чел-ч | 0,8342 | 2,803 | 964,00 | 2702 |
| 113. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0678 | 0,227808 | 1003,73 | 229 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **872,22** | **2931** |
| 113. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 0,107856 | 1888,00 | 204 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 0,107856 | 910,00 | 98 |
| 113. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 0,702576 | 16,00 | 11 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 113. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,119952 | 2465,00 | 296 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,119952 | 1088,00 | 131 |
| 113. 6 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 1,082 | 18,00 | 19 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **157,75** | **530** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113. 7 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,235 | 4,15 | 1364,00 | 5660 |
| 113. 8 | 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,52 | 21,907 | 26,00 | 570 |
| 113. 9 | 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 1,445 | 115,00 | 166 |
| 113.10 | 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 9,845 | 86,00 | 847 |
| 113.11 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 26,88 | 10,00 | 269 |
| 113.12 | 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая | м | 4,02 | 13,507 | 52,00 | 702 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2444,53** | **8214** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 785,00 | 2638 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 335,32 | 1127 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4526,76** | **15210** |
| **114** | **2109-0202-0501 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **3,3600** | | **26134,00** | **87810** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2090,72 | 7025 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28224,72** | **94835** |
| **115** | **2109-0404-0201 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **106,0000** | | **490,00** | **51940** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,20 | 4155 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **529,20** | **56095** |
| **116** | **2109-0404-0303 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **53,0000** | | **3420,00** | **181260** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,60 | 14501 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3693,60** | **195761** |
| **117** | **ТОО"ТНТ"** | **Ручка антипаника Apecs HF** | **шт** | **59,0000** | | **12946,43** | **763839** |
| | | Витражи В1;В2; В3; В4 | | | | | |
| **118** | **1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** | **м2** | **136,5000** | | **3050,87** | **416444** |
| 118. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=910) | чел-ч | 0,9326 | 127,3 | 910,00 | 115843 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **848,67** | **115843** |
| 118. 2 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0486 | 6,634 | 27,00 | 179 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 118. 3 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0527 | 7,194 | 16,00 | 115 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 118. 4 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0264 | 3,604 | 18,00 | 65 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,63** | **359** |
| 118. 5 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00004 | 0,00546 | 51097,00 | 279 |
| 118. 6 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 125,58 | 1364,00 | 171291 |
| 118. 7 | 2113-0207-1020 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 2,11 | 288,015 | 36,00 | 10369 |
| 118. 8 | 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 96,915 | 115,00 | 11145 |
| 118. 9 | 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,14 | 292,11 | 86,00 | 25121 |
| 118.10 | 2113-0815-0306 РСНБ РК 2015 | Профиль монтажный | м | 1,3 | 177,45 | 431,00 | 76481 |
| 118.11 | 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00004 | 0,00546 | 55988,00 | 306 |
| 118.12 | 2113-0208-0354 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 5 мм х 60 мм | 1000 шт. | 0,00317 | 0,432705 | 4290,00 | 1856 |
| 118.13 | 2113-0208-0367 РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм | 1000 шт. | 0,00251 | 0,342615 | 9904,00 | 3393 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2199,57** | **300242** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 763,80 | 104259 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 305,17 | 41656 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4119,84** | **562358** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные (ВИТРАЖ) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 131,7000 | | 12627,00 | 1662976 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1010,16 | 133038 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 13637,16 | 1796014 |
| 120 | 2109-0202-1601 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | м2 | 4,8000 | | 28869,00 | 138571 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2309,52 | 11086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 31178,52 | 149657 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 6219328 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 5707629 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 538722 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 303016 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 4853005 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 272725 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 478428 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 6458782 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 325 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 303016 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 511698 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 2957 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12083 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 496493 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 8338 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 41603 |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 561639 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12083 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 7020421 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 338 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 315099 |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Кровля** | | | | | |
| 121 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 | 880,0000 | | 159,89 | 140702 |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,0694 | 61,072 | 946,00 | 57774 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 1,848 | 1198,95 | 2216 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 68,17 | 59990 |
| 121. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,704 | 5764,00 | 4058 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,704 | 1088,00 | 766 |
| 121. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,44 | 4329,00 | 1905 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,44 | 1554,00 | 684 |
| 121. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 3,608 | 729,00 | 2630 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,704 | 2465,00 | 1735 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,704 | 1088,00 | 766 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 11,74 | 10328 |
| 121. 7 | 2110-0401-1403 РСНБ РК 2015 | Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83 | м2 | 1,1 | 968 | 75,00 | 72600 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 82,50 | 72600 |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 62,72 | 55191 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,81 | 15671 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 240,41 | 211564 |
| 122 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление керамзитом** | м3 | 264,0000 | | 12436,18 | 3283152 |
| 122. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 2,71 | 715,44 | 762,00 | 545165 |
| 122. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 89,76 | 1088,00 | 97659 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2434,94 | 642824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,22 | 58,08 | 4249,00 | 246782 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 58,08 | 1088,00 | 63191 |
| 122. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,12 | 31,68 | 5764,00 | 182604 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 31,68 | 1088,00 | 34468 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1626,46** | **429385** |
| 122. 5 | 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1,03 | 271,92 | 8490,00 | 2308601 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8744,70** | **2308601** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 2240,14 | 591398 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1174,11 | 309964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15850,43** | **4184514** |
| **123** | **1112-0101-1301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | **м2** | **880,0000** | | **277,15** | **243890** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,186 | 163,68 | 910,00 | 148949 |
| 123. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0087 | 7,656 | 1200,48 | 9191 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **179,70** | **158140** |
| 123. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0037 | 3,256 | 5764,00 | 18768 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0037 | 3,256 | 1088,00 | 3543 |
| 123. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0021 | 1,848 | 4329,00 | 8000 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 1,848 | 1554,00 | 2872 |
| 123. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 16,192 | 729,00 | 11804 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 123. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0029 | 2,552 | 2465,00 | 6291 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 2,552 | 1088,00 | 2777 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,98** | **44862** |
| 123. 7 | 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,22 | 101855,00 | 22408 |
| 123. 8 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,5104 | 54214,00 | 27671 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **56,91** | **50079** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 165,33 | 145489 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,40 | 31150 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **477,87** | **420529** |
| **124** | **2111-0401-0302 РСНБ РК 2015** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплекс 30 кг/м3)** | **м3** | **81,5760** | | **23179,00** | **1890850** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1854,32 | 151268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25033,32** | **2042118** |
| **125** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2** | **880,0000** | | **610,77** | **537475** |
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,243 | 213,84 | 762,00 | 162946 |
| 125. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 17,072 | 1088,00 | 18574 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **206,27** | **181520** |
| 125. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 11,088 | 4249,00 | 47113 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 11,088 | 1088,00 | 12064 |
| 125. 4 | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 20,768 | 158,00 | 3281 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 125. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 5,984 | 5764,00 | 34492 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 5,984 | 1088,00 | 6511 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **96,46** | **84886** |
| 125. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 26,928 | 2537,00 | 68316 |
| 125. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 13,464 | 15897,00 | 214037 |
| 125. 8 | 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 38,72 | 162,00 | 6273 |
| 125. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 33,88 | 30,00 | 1016 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **329,14** | **289643** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 189,77 | 166999 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,04 | 56358 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **864,58** | **760831** |
| **126** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | **м2** | **880,0000** | | **274,90** | **241916** |
| 126. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,0135 | 11,88 | 762,00 | 9053 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,264 | 16320,00 | 4308 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15,18** | **13361** |
| 126. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,003 | 2,64 | 4249,00 | 11217 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 2,64 | 1088,00 | 2872 |
| 126. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 1,32 | 5764,00 | 7608 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 1,32 | 1088,00 | 1436 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,39** | **18826** |
| 126. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 13,464 | 15897,00 | 214037 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **243,22** | **214037** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 13,97 | 12292 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,11 | 20337 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **311,98** | **274544** |
| **127** | **1112-0101-0212 РСНБ РК 2015** | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** | **м2** | **880,0000** | | **237,02** | **208579** |
| 127. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 0,1237 | 108,856 | 946,00 | 102978 |
| 127. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 2,816 | 1300,88 | 3663 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **121,18** | **106641** |
| 127. 3 | 3106-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0021 | 1,848 | 96,00 | 177 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 127. 4 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,528 | 6102,00 | 3222 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,528 | 1088,00 | 574 |
| 127. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 1,32 | 4329,00 | 5714 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 1,32 | 1554,00 | 2051 |
| 127. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,088 | 1888,00 | 166 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,088 | 910,00 | 80 |
| 127. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,88 | 2465,00 | 2169 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,88 | 1088,00 | 957 |
| 127. 8 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0479 | 42,152 | 4,00 | 169 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,20** | **11617** |
| 127. 9 | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,24 | 211,2 | 445,00 | 93984 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,80** | **93984** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 111,49 | 98110 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,88 | 24535 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **376,39** | **331224** |
| **128** | **2110-0403-1205 РСНБ РК 2015** | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97** | **м2** | **1012,0000** | | **656,00** | **663872** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,48 | 53110 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **708,48** | **716982** |
| **129** | **2110-0403-1403 РСНБ РК 2015** | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97** | **м2** | **1012,0000** | | **699,00** | **707388** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,92 | 56591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **754,92** | **763979** |
| **130** | **1208-0101-1901 РСНБ РК 2015** | **Трубы водосточные. Навеска с подмостей** | **м** | **18,7200** | | **381,60** | **7144** |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,3504 | 6,559 | 1088,00 | 7137 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **381,24** | **7137** |
| 130. 2 | 3105-0602-1201 РСНБ РК 2015 | Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг | маш.-ч | 0,0003 | 0,005616 | 1229,00 | 7 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,37** | **7** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 274,49 | 5138 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,49 | 983 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **708,58** | **13265** |
| **131** | **1112-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Желоба настенные. Устройство** | **м** | **35,8000** | | **1239,66** | **44380** |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,75 | 26,85 | 910,00 | 24434 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0319 | 1,142 | 1200,48 | 1371 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **720,80** | **25804** |
| 131. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0134 | 0,47972 | 5764,00 | 2765 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0134 | 0,47972 | 1088,00 | 522 |
| 131. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,27566 | 4329,00 | 1193 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,27566 | 1554,00 | 428 |
| 131. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,38664 | 2465,00 | 953 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0108 | 0,38664 | 1088,00 | 421 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **137,19** | **4912** |
| 131. 6 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,001 | 0,0358 | 312813,00 | 11199 |
| 131. 7 | 2113-0209-0202 РСНБ РК 2015 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 0,114 | 4,081 | 393,00 | 1604 |
| 131. 8 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,025 | 0,895 | 351,00 | 314 |
| 131. 9 | 2113-0816-2701 РСНБ РК 2015 | Смола каменноугольная | т | 0,00067 | 0,023986 | 79965,00 | 1918 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **419,97** | **15035** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 663,13 | 23740 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,22 | 5450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2055,01** | **73570** |
| **132** | **1116-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Воронки водосточные. Установка** | **воронка** | **3,0000** | | **3371,37** | **10114** |
| 132. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 2,58 | 7,74 | 1109,00 | 8584 |
| 132. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,06 | 1088,00 | 65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2882,98** | **8649** |
| 132. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 5764,00 | 173 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,03 | 1088,00 | 33 |
| 132. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,6 | 4,8 | 174,00 | 835 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 132. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 2465,00 | 74 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,03 | 1088,00 | 33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **360,69** | **1082** |
| 132. 6 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,00016 | 0,00048 | 173901,00 | 83 |
| 132. 7 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00006 | 0,00018 | 1371537,00 | 247 |
| 132. 8 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00019 | 0,00057 | 207096,00 | 118 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **149,46** | **448** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2825,32 | 8476 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 495,74 | 1487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6692,43** | **20077** |
| **133** | **2110-0302-0202 РСНБ РК 2015** | **Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | **м** | **18,7200** | | **2075,00** | **38844** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 166,00 | 3108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2241,00** | **41952** |
| **134** | **2110-0302-0201 РСНБ РК 2015** | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм** | **м** | **35,8000** | | **1606,00** | **57495** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 128,48 | 4600 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1734,48** | **62094** |
| **135** | **2110-0302-0204 РСНБ РК 2015** | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | **шт.** | **3,0000** | | **3570,00** | **10710** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 285,60 | 857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3855,60** | **11567** |
| **136** | **2110-0302-0208 РСНБ РК 2015** | **Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм** | **шт.** | **18,0000** | | **896,00** | **16128** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,68 | 1290 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **967,68** | **17418** |
| **137** | **2110-0302-0207 РСНБ РК 2015** | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм** | **шт.** | **36,0000** | | **889,00** | **32004** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,12 | 2560 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **960,12** | **34564** |
| **138** | **2110-0302-0210 РСНБ РК 2015** | **Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм** | **шт.** | **3,0000** | | **1266,00** | **3798** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 101,28 | 304 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1367,28** | **4102** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **8138440** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **8128326** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **3043978** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1195417** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **3421089** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1098357** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **738135** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **9964817** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1429** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1195417** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **10114** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **448** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8649** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **8476** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1487** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **20077** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8649** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **9984894** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1437** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1204066** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Полы** | | | | | |
| | | деталь №375 - 399,74м2 | | | | | |
| **139** | **1111-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2** | **399,7400** | | **195,76** | **78252** |
| 139. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 0,0681 | 27,222 | 879,00 | 23928 |
| 139. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 3,518 | 1088,00 | 3827 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69,43** | **27756** |
| 139. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 1,319 | 4249,00 | 5605 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 1,319 | 1088,00 | 1435 |
| 139. 4 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,359766 | 3173,00 | 1142 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,359766 | 1088,00 | 391 |
| 139. 5 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 1,839 | 2338,00 | 4299 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 1,839 | 1088,00 | 2001 |
| 139. 6 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 3,718 | 14,00 | 52 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,76** | **11098** |
| 139. 7 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 20,387 | 2119,00 | 43200 |
| 139. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,879428 | 30,00 | 26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **108,14** | **43226** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 65,27 | 26090 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,88 | 8347 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,91** | **112690** |
| **140** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3** | **31,9792** | | **23317,42** | **745673** |
| 140. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 117,044 | 835,00 | 97732 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **97732** |
| 140. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 15,35 | 15,00 | 230 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **230** |
| 140. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 9,914 | 2537,00 | 25151 |
| 140. 4 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 32,619 | 17545,00 | 572297 |
| 140. 5 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,031979 | 15252,00 | 488 |
| 140. 6 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 63,958 | 773,00 | 49440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 11,193 | 30,00 | 336 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20254,12** | **647711** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 91868 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2095,21 | 67003 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28285,37** | **904543** |
| **141** | **1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2** | **399,7400** | | **2977,25** | **1190127** |
| 141. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,06 | 423,724 | 946,00 | 400843 |
| 141. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 11,752 | 948,75 | 11150 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1030,65** | **411993** |
| 141. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 1,439 | 4249,00 | 6115 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 1,439 | 1088,00 | 1566 |
| 141. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 9,194 | 1888,00 | 17358 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 9,194 | 910,00 | 8367 |
| 141. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 1,119 | 2465,00 | 2759 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 1,119 | 1088,00 | 1217 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,62** | **26232** |
| 141. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 5,197 | 15897,00 | 82611 |
| 141. 7 | 2206-0301-1204 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 407,735 | 1590,00 | 648298 |
| 141. 8 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 12,232 | 2590,00 | 31681 |
| 141. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 15,39 | 30,00 | 462 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1908,87** | **763052** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 968,81 | 387274 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 315,69 | 126192 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4261,75** | **1703593** |
| **142** | **1111-0101-3904 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м** | **279,8180** | | **518,03** | **144954** |
| 142. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,236 | 66,037 | 1071,00 | 70726 |
| 142. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,167891 | 1088,00 | 183 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **253,41** | **70908** |
| 142. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,167891 | 2465,00 | 414 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,167891 | 1088,00 | 183 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,48** | **414** |
| 142. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,447709 | 15897,00 | 7117 |
| 142. 5 | 2202-0101-9902 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 282,616 | 236,00 | 66697 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **263,80** | **73815** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 238,20 | 66654 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,50 | 16929 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **816,73** | **228537** |
| | | деталь №555 - 219,15м2 | | | | | |
| **143** | **1111-0101-0902 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** | **м2** | **219,1500** | | **280,25** | **61417** |
| 143. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,0733 | 16,064 | 762,00 | 12241 |
| 143. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0092 | 2,016 | 1057,04 | 2131 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **65,58** | **14372** |
| 143. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,35064 | 1888,00 | 662 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,35064 | 910,00 | 319 |
| 143. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0076 | 1,666 | 2465,00 | 4106 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0076 | 1,666 | 1088,00 | 1813 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,75** | **4768** |
| 143. 5 | 2107-0507-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,00103 | 0,225724 | 196739,00 | 44409 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **202,64** | **44409** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 61,64 | 13509 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,35 | 5994 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **369,25** | **80920** |
| **144** | **1111-0101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2** | **219,1500** | | **700,45** | **153503** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,366 | 80,209 | 762,00 | 61119 |
| 144. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 2,783 | 910,00 | 2533 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **290,45** | **63652** |
| 144. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 10,3 | 15,00 | 155 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 144. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 2,783 | 1888,00 | 5255 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 2,783 | 910,00 | 2533 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,68** | **5409** |
| 144. 5 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 4,471 | 19403,00 | 86744 |
| 144. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 7,67 | 30,00 | 230 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **396,87** | **86974** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 273,02 | 59833 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,88 | 17067 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1051,35** | **230402** |
| **145** | **1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4** | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | **м2** | **219,1500** | | **426,48** | **93464** |
| 145. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,0176 | 3,857 | 762,00 | 2939 |
| 145. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,460215 | 3640,00 | 1675 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,06** | **4614** |
| 145. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0928 | 20,337 | 15,00 | 305 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 145. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 1,841 | 1888,00 | 3476 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 1,841 | 910,00 | 1675 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,25** | **3781** |
| 145. 5 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 4,471 | 19403,00 | 86744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **395,82** | **86744** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 19,79 | 4337 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,70 | 7824 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **481,98** | **105625** |
| **146** | **1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2** | **219,1500** | | **3124,51** | **684737** |
| 146. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 83,715 | 865,00 | 72414 |
| 146. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 1,863 | 1014,71 | 1890 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **74304** |
| 146. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,767025 | 1888,00 | 1448 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,767025 | 910,00 | 698 |
| 146. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 1,096 | 2465,00 | 2701 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 1,096 | 1088,00 | 1192 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **4149** |
| 146. 5 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,5 | 109,575 | 582,00 | 63773 |
| 146. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,096 | 90,00 | 99 |
| 146. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 223,533 | 2435,00 | 544303 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2775,15** | **608174** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 69846 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 275,46 | 60367 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3718,68** | **814949** |
| **147** | **1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м** | **153,4050** | | **304,13** | **46655** |
| 147. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,0899 | 13,791 | 1109,00 | 15294 |
| 147. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,046021 | 1088,00 | 50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,03** | **15344** |
| 147. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,046021 | 2465,00 | 113 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,046021 | 1088,00 | 50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **113** |
| 147. 4 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 7,9 | 582,00 | 4598 |
| 147. 5 | 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 154,939 | 172,00 | 26650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **203,69** | **31248** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 94,02 | 14424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,85 | 4886 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430,01** | **65965** |
| | | деталь №740 - 33,80м2 | | | | | |
| **148** | **1111-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2** | **33,8000** | | **195,76** | **6617** |
| 148. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 0,0681 | 2,302 | 879,00 | 2023 |
| 148. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,29744 | 1088,00 | 324 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69,43** | **2347** |
| 148. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,11154 | 4249,00 | 474 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,11154 | 1088,00 | 121 |
| 148. 4 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,03042 | 3173,00 | 97 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,03042 | 1088,00 | 33 |
| 148. 5 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,15548 | 2338,00 | 364 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,15548 | 1088,00 | 169 |
| 148. 6 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,31434 | 14,00 | 4 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,76** | **938** |
| 148. 7 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 1,724 | 2119,00 | 3653 |
| 148. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,07436 | 30,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **108,14** | **3655** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 65,27 | 2206 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,88 | 706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,91** | **9528** |
| **149** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3** | **2,7040** | | **23317,42** | **63050** |
| 149. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 9,897 | 835,00 | 8264 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **8264** |
| 149. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,298 | 15,00 | 19 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **19** |
| 149. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,83824 | 2537,00 | 2127 |
| 149. 4 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 2,758 | 17545,00 | 48391 |
| 149. 5 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,002704 | 15252,00 | 41 |
| 149. 6 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 5,408 | 773,00 | 4180 |
| 149. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,9464 | 30,00 | 28 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20254,12** | **54767** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 7768 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2095,21 | 5665 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28285,37** | **76484** |
| **150** | **1111-0101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2** | **33,8000** | | **1056,46** | **35708** |
| 150. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,361 | 12,202 | 791,00 | 9652 |
| 150. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 0,95992 | 1035,98 | 994 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,97** | **10646** |
| 150. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,4056 | 4249,00 | 1723 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,4056 | 1088,00 | 441 |
| 150. 4 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0396 | 1,338 | 15,00 | 20 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 150. 5 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,27378 | 2338,00 | 640 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,27378 | 1088,00 | 298 |
| 150. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0083 | 0,28054 | 1888,00 | 530 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0083 | 0,28054 | 910,00 | 255 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **86,19** | **2913** |
| 150. 7 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 1,034 | 2537,00 | 2624 |
| 150. 8 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 1,034 | 19805,00 | 20484 |
| 150. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,183 | 30,00 | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **684,72** | **23143** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 296,07 | 10007 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,20 | 3657 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1460,73** | **49373** |
| **151** | **1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2** | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | **м2** | **33,8000** | | **-225,88** | **-7635** |
| 151. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,0208 | 0,70304 | -791,00 | -556 |
| 151. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 0,06422 | -1820,00 | -117 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-19,91** | **-673** |
| 151. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0162 | 0,54756 | -15,00 | -8 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 151. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,12844 | -1888,00 | -242 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 0,12844 | -910,00 | -117 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-7,42** | **-251** |
| 151. 5 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0102 | 0,34476 | -19805,00 | -6828 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-202,01** | **-6828** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | -18,72 | -633 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -19,57 | -661 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-264,17** | **-8929** |
| **152** | **1111-0101-3902 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса бетонные. Устройство** | **м** | **23,6600** | | **145,83** | **3450** |
| 152. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,104 | 2,461 | 1088,00 | 2677 |
| 152. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,009464 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **113,59** | **2687** |
| 152. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,009464 | 2465,00 | 23 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,009464 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,99** | **23** |
| 152. 4 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0016 | 0,037856 | 19805,00 | 750 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,69** | **750** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 106,77 | 2526 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,21 | 478 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **272,81** | **6455** |
| | | деталь №112 - 113,85м2 | | | | | |
| **153** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3** | **9,1080** | | **7306,00** | **66543** |
| 153. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,24 | 29,51 | 835,00 | 24641 |
| 153. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 5,009 | 1088,00 | 5450 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3303,80** | **30091** |
| 153. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,81972 | 4249,00 | 3483 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 0,81972 | 1088,00 | 892 |
| 153. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 4,19 | 2338,00 | 9795 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 4,19 | 1088,00 | 4559 |
| 153. 5 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 8,47 | 14,00 | 119 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1470,91** | **13397** |
| 153. 6 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,29 | 2,641 | 2704,00 | 7142 |
| 153. 7 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,09 | 0,81972 | 2467,00 | 2022 |
| 153. 8 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 9,108 | 2119,00 | 19300 |
| 153. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 1,366 | 30,00 | 41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3129,69** | **28505** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 3105,57 | 28286 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 832,93 | 7586 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11244,50** | **102415** |
| **154** | **1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** | **м2 пола** | **113,8500** | | **1477,14** | **168172** |
| 154. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,447 | 50,891 | 910,00 | 46311 |
| 154. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0062 | 0,70587 | 1088,00 | 768 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **413,52** | **47079** |
| 154. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,15939 | 4249,00 | 677 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,15939 | 1088,00 | 173 |
| 154. 4 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0045 | 0,512325 | 11,00 | 6 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 154. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0048 | 0,54648 | 2465,00 | 1347 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0048 | 0,54648 | 1088,00 | 595 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,83** | **2030** |
| 154. 6 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0028 | 0,31878 | 13200,00 | 4208 |
| 154. 7 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0051 | 0,580635 | 24767,00 | 14381 |
| 154. 8 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0024 | 0,27324 | 53953,00 | 14742 |
| 154. 9 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,23 | 26,186 | 228,00 | 5970 |
| 154.10 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,016 | 1,822 | 310,00 | 565 |
| 154.11 | 2113-0704-3604 РСНБ РК 2015 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,000034 | 0,003871 | 199236,00 | 771 |
| 154.12 | 2206-0204-0402 РСНБ РК 2015 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0,0118 | 1,343 | 58948,00 | 79193 |
| 154.13 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0007 | 0,079695 | 30,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1052,54** | **119832** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 388,70 | 44254 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,27 | 16994 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2015,11** | **229421** |
| **155** | **1111-0101-3302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | **м2** | **113,8500** | | **4853,71** | **552595** |
| 155. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,601 | 68,424 | 910,00 | 62266 |
| 155. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0186 | 2,118 | 1015,27 | 2150 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **565,79** | **64416** |
| 155. 3 | 3104-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,027 | 3,074 | 41,00 | 126 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 155. 4 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,009 | 1,025 | 11,00 | 11 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 155. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,86526 | 1888,00 | 1634 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0076 | 0,86526 | 910,00 | 787 |
| 155. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,011 | 1,252 | 2465,00 | 3087 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 1,252 | 1088,00 | 1362 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,67** | **4858** |
| 155. 7 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,262 | 29,829 | 310,00 | 9247 |
| 155. 8 | 2206-0204-0302 РСНБ РК 2015 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0371 | 4,224 | 112747,00 | 476225 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4264,13** | **485472** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 531,85 | 60551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 430,84 | 49052 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5816,40** | **662198** |
| **156** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса деревянные. Устройство** | **м** | **79,6950** | | **371,48** | **29605** |
| 156. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 6,097 | 910,00 | 5548 |
| 156. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,063756 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **5617** |
| 156. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,063756 | 2465,00 | 157 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,063756 | 1088,00 | 69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **157** |
| 156. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,239085 | 310,00 | 74 |
| 156. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 80,492 | 296,00 | 23826 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **23900** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 5280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 2791 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **37676** |
| | | деталь №399 - 22,44м2 | | | | | |
| **157** | **1111-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2** | **22,4400** | | **195,76** | **4393** |
| 157. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879) | чел-ч | 0,0681 | 1,528 | 879,00 | 1343 |
| 157. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,197472 | 1088,00 | 215 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **69,43** | **1558** |
| 157. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,074052 | 4249,00 | 315 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,074052 | 1088,00 | 81 |
| 157. 4 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,020196 | 3173,00 | 64 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,020196 | 1088,00 | 22 |
| 157. 5 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,103224 | 2338,00 | 241 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,103224 | 1088,00 | 112 |
| 157. 6 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,208692 | 14,00 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,76** | **623** |
| 157. 7 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 1,144 | 2119,00 | 2425 |
| 157. 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,049368 | 30,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **108,14** | **2427** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 65,27 | 1465 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,88 | 469 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,91** | **6326** |
| **158** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3** | **1,7952** | | **23317,42** | **41859** |
| 158. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 3,66 | 6,57 | 835,00 | 5486 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **5486** |
| 158. 2 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,861696 | 15,00 | 13 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **13** |
| 158. 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,556512 | 2537,00 | 1412 |
| 158. 4 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,831 | 17545,00 | 32127 |
| 158. 5 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,001795 | 15252,00 | 27 |
| 158. 6 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 3,59 | 773,00 | 2775 |
| 158. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,62832 | 30,00 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20254,12** | **36360** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 5157 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2095,21 | 3761 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28285,37** | **50778** |
| **159** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2** | **22,4400** | | **669,45** | **15022** |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 7,989 | 791,00 | 6319 |
| 159. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,284988 | 910,00 | 259 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **6578** |
| 159. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 2,035 | 15,00 | 31 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 159. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,284988 | 1888,00 | 538 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,284988 | 910,00 | 259 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **569** |
| 159. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,457776 | 17719,00 | 8111 |
| 159. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,7854 | 30,00 | 24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,52** | **8135** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 6184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,60 | 1696 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1020,62** | **22903** |
| **160** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2** | **22,4400** | | **1390,36** | **31200** |
| 160. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325) | чел-ч | 0,416 | 9,335 | 1325,00 | 12369 |
| 160. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,219912 | 1017,16 | 224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **561,17** | **12593** |
| 160. 3 | 3103-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Термос 100 л | маш-ч. | 0,06 | 1,346 | 26,00 | 35 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 160. 4 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 1,806 | 729,00 | 1317 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 160. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,087516 | 1888,00 | 165 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,087516 | 910,00 | 80 |
| 160. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,132396 | 2465,00 | 326 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,132396 | 1088,00 | 144 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,15** | **1843** |
| 160. 7 | 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 25,133 | 239,00 | 6007 |
| 160. 8 | 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,077642 | 101855,00 | 7908 |
| 160. 9 | 2113-0401-0332 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,003142 | 230541,00 | 724 |
| 160.10 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1122 | 90,00 | 10 |
| 160.11 | 2113-0816-1501 РСНБ РК 2015 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,051836 | 21468,00 | 1113 |
| 160.12 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,021318 | 57467,00 | 1225 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **757,01** | **16987** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 527,50 | 11837 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 153,43 | 3443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2071,29** | **46480** |
| **161** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2** | **22,4400** | | **669,45** | **15022** |
| 161. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 7,989 | 791,00 | 6319 |
| 161. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,284988 | 910,00 | 259 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **6578** |
| 161. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 2,035 | 15,00 | 31 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 161. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,284988 | 1888,00 | 538 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,284988 | 910,00 | 259 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **569** |
| 161. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,457776 | 17719,00 | 8111 |
| 161. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,7854 | 30,00 | 24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,52** | **8135** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 6184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,60 | 1696 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1020,62** | **22903** |
| **162** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015** | **Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2** | **22,4400** | | **-98,16** | **-2203** |
| 162. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,0044 | 0,098736 | -791,00 | -78 |
| 162. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,047124 | -910,00 | -43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-5,39** | **-121** |
| 162. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 0,520608 | -15,00 | -8 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 162. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,047124 | -1888,00 | -89 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,047124 | -910,00 | -43 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-4,31** | **-97** |
| 162. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,114444 | -17719,00 | -2028 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-90,37** | **-2028** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | -5,07 | -114 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -8,26 | -185 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-111,49** | **-2502** |
| **163** | **1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2** | **22,4400** | | **2977,25** | **66810** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,06 | 23,786 | 946,00 | 22502 |
| 163. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,659736 | 948,75 | 626 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1030,65** | **23128** |
| 163. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,080784 | 4249,00 | 343 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,080784 | 1088,00 | 88 |
| 163. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,51612 | 1888,00 | 974 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,51612 | 910,00 | 470 |
| 163. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,062832 | 2465,00 | 155 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,062832 | 1088,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,62** | **1473** |
| 163. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,29172 | 15897,00 | 4637 |
| 163. 7 | 2206-0301-1204 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 22,889 | 1590,00 | 36393 |
| 163. 8 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,686664 | 2590,00 | 1778 |
| 163. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,86394 | 30,00 | 26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1908,87** | **42835** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 968,81 | 21740 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 315,69 | 7084 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4261,75** | **95634** |
| **164** | **1111-0101-3904 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м** | **15,7080** | | **518,03** | **8137** |
| 164. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,236 | 3,707 | 1071,00 | 3970 |
| 164. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,009425 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **253,41** | **3981** |
| 164. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,009425 | 2465,00 | 23 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,009425 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,48** | **23** |
| 164. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,025133 | 15897,00 | 400 |
| 164. 5 | 2202-0101-9902 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 15,865 | 236,00 | 3744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **263,80** | **4144** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 238,20 | 3742 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,50 | 950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **816,73** | **12829** |
| | | деталь №651 - 278,15м2 | | | | | |
| **165** | **1111-0101-0902 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** | **м2** | **278,1500** | | **280,25** | **77952** |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,0733 | 20,388 | 762,00 | 15536 |
| 165. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0092 | 2,559 | 1057,04 | 2705 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **65,58** | **18241** |
| 165. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,44504 | 1888,00 | 840 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,44504 | 910,00 | 405 |
| 165. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0076 | 2,114 | 2465,00 | 5211 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0076 | 2,114 | 1088,00 | 2300 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,75** | **6051** |
| 165. 5 | 2107-0507-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,00103 | 0,286495 | 196739,00 | 56365 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **202,64** | **56365** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 61,64 | 17146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,35 | 7608 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **369,25** | **102706** |
| **166** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2** | **278,1500** | | **669,45** | **186208** |
| 166. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 99,021 | 791,00 | 78326 |
| 166. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 3,533 | 910,00 | 3215 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **81541** |
| 166. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 25,228 | 15,00 | 378 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 166. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 3,533 | 1888,00 | 6669 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 3,533 | 910,00 | 3215 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **7048** |
| 166. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 5,674 | 17719,00 | 100542 |
| 166. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 9,735 | 30,00 | 292 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,52** | **100834** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 76648 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,60 | 21028 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1020,62** | **283885** |
| **167** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2** | **278,1500** | | **392,64** | **109213** |
| 167. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,0176 | 4,895 | 791,00 | 3872 |
| 167. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,584115 | 3640,00 | 2126 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,57** | **5998** |
| 167. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0928 | 25,812 | 15,00 | 387 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 167. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 2,336 | 1888,00 | 4411 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 2,336 | 910,00 | 2126 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,25** | **4798** |
| 167. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 5,674 | 17719,00 | 100542 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **361,47** | **100542** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 20,27 | 5639 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,03 | 9188 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **445,95** | **124040** |
| **168** | **1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2** | **278,1500** | | **3124,51** | **869083** |
| 168. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865) | чел-ч | 0,382 | 106,253 | 865,00 | 91909 |
| 168. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 2,364 | 1014,71 | 2399 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **339,06** | **94308** |
| 168. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,973525 | 1888,00 | 1838 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,973525 | 910,00 | 886 |
| 168. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 1,391 | 2465,00 | 3428 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 1,391 | 1088,00 | 1513 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | **5266** |
| 168. 5 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,5 | 139,075 | 582,00 | 80942 |
| 168. 6 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,391 | 90,00 | 125 |
| 168. 7 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 283,713 | 2435,00 | 690841 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2775,15** | **771908** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 318,71 | 88650 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 275,46 | 76619 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3718,68** | **1034352** |
| **169** | **1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м** | **194,7050** | | **304,13** | **59216** |
| 169. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,0899 | 17,504 | 1109,00 | 19412 |
| 169. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,058411 | 1088,00 | 64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,03** | **19475** |
| 169. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,058411 | 2465,00 | 144 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,058411 | 1088,00 | 64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **144** |
| 169. 4 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 10,027 | 582,00 | 5836 |
| 169. 5 | 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 196,652 | 172,00 | 33824 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **203,69** | **39660** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 94,02 | 18307 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,85 | 6202 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430,01** | **83725** |
| | | деталь №308 - 79,94м2 | | | | | |
| **170** | **1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство** | **м2** | **79,9400** | | **428,74** | **34273** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=762) | чел-ч | 0,0729 | 5,828 | 762,00 | 4441 |
| 170. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0039 | 0,311766 | 1037,80 | 324 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **59,60** | **4764** |
| 170. 3 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0109 | 0,871346 | 729,00 | 635 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 170. 4 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0007 | 0,055958 | 11,00 | 1 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 170. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0011 | 0,087934 | 1888,00 | 166 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,087934 | 910,00 | 80 |
| 170. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,223832 | 2465,00 | 552 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,223832 | 1088,00 | 244 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,93** | **1354** |
| 170. 7 | 2107-0507-1402 РСНБ РК 2015 | Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,00102 | 0,081539 | 349268,00 | 28479 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **356,25** | **28479** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 56,02 | 4478 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,78 | 3100 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **523,54** | **41852** |
| **171** | **1111-0101-3401 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из досок паркетных. Устройство** | **м2** | **79,9400** | | **11889,40** | **950439** |
| 171. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053) | чел-ч | 0,317 | 25,341 | 1053,00 | 26684 |
| 171. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0113 | 0,903322 | 1013,96 | 916 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **345,26** | **27600** |
| 171. 3 | 3104-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | 0,049 | 3,917 | 87,00 | 341 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 171. 4 | 3104-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,021 | 1,679 | 41,00 | 69 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 171. 5 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0032 | 0,255808 | 11,00 | 3 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 171. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0047 | 0,375718 | 1888,00 | 709 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,375718 | 910,00 | 342 |
| 171. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0066 | 0,527604 | 2465,00 | 1301 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0066 | 0,527604 | 1088,00 | 574 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,30** | **2422** |
| 171. 8 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,2 | 15,988 | 582,00 | 9305 |
| 171. 9 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,138 | 11,032 | 310,00 | 3420 |
| 171.10 | 2206-0202-9901 РСНБ РК 2015 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86 | м2 | 1,04 | 83,138 | 10904,00 | 906532 |
| 171.11 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,01 | 0,7994 | 2590,00 | 2070 |
| 171.12 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,15988 | 30,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11525,30** | **921332** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 324,54 | 25944 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 977,12 | 78111 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13191,06** | **1054493** |
| **172** | **1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м** | **55,9580** | | **304,13** | **17019** |
| 172. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109) | чел-ч | 0,0899 | 5,031 | 1109,00 | 5579 |
| 172. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,016787 | 1088,00 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,03** | **5597** |
| 172. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,016787 | 2465,00 | 41 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,016787 | 1088,00 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **41** |
| 172. 4 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 2,882 | 582,00 | 1677 |
| 172. 5 | 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 56,518 | 172,00 | 9721 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **203,69** | **11398** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 94,02 | 5261 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,85 | 1782 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430,01** | **24062** |
| | | деталь №22 - 141,04м2 | | | | | |
| **173** | **1111-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство** | **м2 пола** | **141,0400** | | **95,05** | **13405** |
| 173. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806) | чел-ч | 0,0407 | 5,74 | 806,00 | 4627 |
| 173. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,380808 | 1055,04 | 402 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35,65** | **5028** |
| 173. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0005 | 0,07052 | 1888,00 | 133 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,07052 | 910,00 | 64 |
| 173. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,310288 | 2465,00 | 765 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,310288 | 1088,00 | 338 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,37** | **898** |
| 173. 5 | 2107-0507-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,000284 | 0,040055 | 196739,00 | 7880 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **55,87** | **7880** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 33,51 | 4727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,28 | 1451 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **138,84** | **19582** |
| **174** | **1111-0101-1203 РСНБ РК 2015** | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий** | **м2 пола** | **141,0400** | | **834,12** | **117644** |
| 174. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,322 | 45,415 | 910,00 | 41328 |
| 174. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0044 | 0,620576 | 1015,18 | 630 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **297,49** | **41958** |
| 174. 3 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0032 | 0,451328 | 11,00 | 5 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 174. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,253872 | 1888,00 | 479 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,253872 | 910,00 | 231 |
| 174. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0026 | 0,366704 | 2465,00 | 904 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 0,366704 | 1088,00 | 399 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,84** | **1388** |
| 174. 6 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,21 | 29,618 | 228,00 | 6753 |
| 174. 7 | 2206-0204-0402 РСНБ РК 2015 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0,0082 | 1,157 | 58948,00 | 68175 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **531,25** | **74928** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 279,64 | 39440 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,10 | 12567 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1202,85** | **169651** |
| **175** | **1111-0101-3301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство** | **м2** | **141,0400** | | **4273,41** | **602722** |
| 175. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,547 | 77,149 | 910,00 | 70205 |
| 175. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0142 | 2,003 | 1015,30 | 2033 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **512,19** | **72239** |
| 175. 3 | 3104-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,027 | 3,808 | 41,00 | 156 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 175. 4 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0082 | 1,157 | 11,00 | 13 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 175. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0058 | 0,818032 | 1888,00 | 1544 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 0,818032 | 910,00 | 744 |
| 175. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0084 | 1,185 | 2465,00 | 2920 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 1,185 | 1088,00 | 1289 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32,85** | **4634** |
| 175. 7 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,123 | 17,348 | 310,00 | 5378 |
| 175. 8 | 2206-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0288 | 4,062 | 128634,00 | 522505 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3742,79** | **527883** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 481,46 | 67905 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 380,39 | 53650 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5135,26** | **724277** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **176** | **1111-0101-3901 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса деревянные. Устройство** | **м** | **98,7280** | | **371,48** | **36675** |
| 176. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=910) | чел-ч | 0,0765 | 7,553 | 910,00 | 6873 |
| 176. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,078982 | 1088,00 | 86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,49** | **6959** |
| 176. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,078982 | 2465,00 | 195 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,078982 | 1088,00 | 86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,97** | **195** |
| 176. 4 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,296184 | 310,00 | 92 |
| 176. 5 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 1,01 | 99,715 | 296,00 | 29516 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,89** | **29608** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,26 | 6541 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,02 | 3457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,75** | **46674** |
| | | деталь №352 - 26,54м2 | | | | | |
| **177** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2** | **261,5400** | | **669,45** | **175088** |
| 177. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 93,108 | 791,00 | 73649 |
| 177. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 3,322 | 910,00 | 3023 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **76671** |
| 177. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 23,722 | 15,00 | 356 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 177. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 3,322 | 1888,00 | 6271 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 3,322 | 910,00 | 3023 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **6627** |
| 177. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 5,335 | 17719,00 | 94538 |
| 177. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 9,154 | 30,00 | 275 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,52** | **94813** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 72071 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,60 | 19773 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1020,62** | **266932** |
| **178** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2** | **261,5400** | | **687,12** | **179710** |
| 178. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,0308 | 8,055 | 791,00 | 6372 |
| 178. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,549234 | 6370,00 | 3499 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,74** | **9870** |
| 178. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1624 | 42,474 | 15,00 | 637 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 178. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0147 | 3,845 | 1888,00 | 7259 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 3,845 | 910,00 | 3499 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,19** | **7896** |
| 178. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0357 | 9,337 | 17719,00 | 165442 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **632,57** | **165442** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 35,48 | 9278 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,81 | 15119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **780,40** | **204107** |
| **179** | **1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2** | **261,5400** | | **2977,25** | **778671** |
| 179. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,06 | 277,232 | 946,00 | 262262 |
| 179. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 7,689 | 948,75 | 7295 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1030,65** | **269557** |
| 179. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,941544 | 4249,00 | 4001 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,941544 | 1088,00 | 1024 |
| 179. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 6,015 | 1888,00 | 11357 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 6,015 | 910,00 | 5474 |
| 179. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,732312 | 2465,00 | 1805 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,732312 | 1088,00 | 797 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,62** | **17163** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 3,4 | 15897,00 | 54050 |
| 179. 7 | 2206-0301-1204 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 266,771 | 1590,00 | 424166 |
| 179. 8 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 8,003 | 2590,00 | 20728 |
| 179. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 10,069 | 30,00 | 302 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1908,87** | **499246** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 968,81 | 253384 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 315,69 | 82564 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4261,75** | **1114619** |
| **180** | **1111-0101-3904 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м** | **183,0780** | | **518,03** | **94840** |
| 180. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,236 | 43,206 | 1071,00 | 46274 |
| 180. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,109847 | 1088,00 | 120 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **253,41** | **46394** |
| 180. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,109847 | 2465,00 | 271 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,109847 | 1088,00 | 120 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,48** | **271** |
| 180. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,292925 | 15897,00 | 4657 |
| 180. 5 | 2202-0101-9902 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 184,909 | 236,00 | 43638 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **263,80** | **48295** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 238,20 | 43610 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,50 | 11076 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **816,73** | **149526** |
| | | деталь №345 - 22,44м2 | | | | | |
| **181** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2** | **22,4400** | | **669,45** | **15022** |
| 181. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 7,989 | 791,00 | 6319 |
| 181. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,284988 | 910,00 | 259 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **6578** |
| 181. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 2,035 | 15,00 | 31 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 181. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,284988 | 1888,00 | 538 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,284988 | 910,00 | 259 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **569** |
| 181. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,457776 | 17719,00 | 8111 |
| 181. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,7854 | 30,00 | 24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,52** | **8135** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 6184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,60 | 1696 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1020,62** | **22903** |
| **182** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2** | **22,4400** | | **1390,36** | **31200** |
| 182. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325) | чел-ч | 0,416 | 9,335 | 1325,00 | 12369 |
| 182. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,219912 | 1017,16 | 224 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **561,17** | **12593** |
| 182. 3 | 3103-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Термос 100 л | маш-ч. | 0,06 | 1,346 | 26,00 | 35 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 182. 4 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 1,806 | 729,00 | 1317 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 182. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,087516 | 1888,00 | 165 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,087516 | 910,00 | 80 |
| 182. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,132396 | 2465,00 | 326 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,132396 | 1088,00 | 144 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,15** | **1843** |
| 182. 7 | 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 25,133 | 239,00 | 6007 |
| 182. 8 | 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,077642 | 101855,00 | 7908 |
| 182. 9 | 2113-0401-0332 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,003142 | 230541,00 | 724 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.10 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1122 | 90,00 | 10 |
| 182.11 | 2113-0816-1501 РСНБ РК 2015 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,051836 | 21468,00 | 1113 |
| 182.12 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,021318 | 57467,00 | 1225 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **757,01** | **16987** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 527,50 | 11837 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 153,43 | 3443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2071,29** | **46480** |
| **183** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2** | **22,4400** | | **669,45** | **15022** |
| 183. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,356 | 7,989 | 791,00 | 6319 |
| 183. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,284988 | 910,00 | 259 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,15** | **6578** |
| 183. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 2,035 | 15,00 | 31 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 183. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,284988 | 1888,00 | 538 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,284988 | 910,00 | 259 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,34** | **569** |
| 183. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,457776 | 17719,00 | 8111 |
| 183. 6 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,7854 | 30,00 | 24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,52** | **8135** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 275,56 | 6184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,60 | 1696 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1020,62** | **22903** |
| **184** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015** | **Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2** | **22,4400** | | **-98,16** | **-2203** |
| 184. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791) | чел-ч | 0,0044 | 0,098736 | -791,00 | -78 |
| 184. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,047124 | -910,00 | -43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-5,39** | **-121** |
| 184. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 0,520608 | -15,00 | -8 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 184. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,047124 | -1888,00 | -89 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,047124 | -910,00 | -43 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-4,31** | **-97** |
| 184. 5 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,114444 | -17719,00 | -2028 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-90,37** | **-2028** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | -5,07 | -114 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -8,26 | -185 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-111,49** | **-2502** |
| **185** | **1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2** | **22,4400** | | **2977,25** | **66810** |
| 185. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946) | чел-ч | 1,06 | 23,786 | 946,00 | 22502 |
| 185. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,659736 | 948,75 | 626 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1030,65** | **23128** |
| 185. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,080784 | 4249,00 | 343 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,080784 | 1088,00 | 88 |
| 185. 4 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,51612 | 1888,00 | 974 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,51612 | 910,00 | 470 |
| 185. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,062832 | 2465,00 | 155 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,062832 | 1088,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,62** | **1473** |
| 185. 6 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,29172 | 15897,00 | 4637 |
| 185. 7 | 2206-0301-1204 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 22,889 | 1590,00 | 36393 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185. 8 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,686664 | 2590,00 | 1778 |
| 185. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,86394 | 30,00 | 26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1908,87** | **42835** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 968,81 | 21740 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 315,69 | 7084 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4261,75** | **95634** |
| **186** | **1111-0101-3904 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м** | **15,7080** | | **518,03** | **8137** |
| 186. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071) | чел-ч | 0,236 | 3,707 | 1071,00 | 3970 |
| 186. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,009425 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **253,41** | **3981** |
| 186. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,009425 | 2465,00 | 23 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,009425 | 1088,00 | 10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,48** | **23** |
| 186. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0016 | 0,025133 | 15897,00 | 400 |
| 186. 5 | 2202-0101-9902 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 15,865 | 236,00 | 3744 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **263,80** | **4144** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 238,20 | 3742 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,50 | 950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **816,73** | **12829** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **8733274** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **8733274** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **6792364** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1849868** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1738876** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **837772** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **11309922** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2028** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1849868** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **11309922** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2028** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1849868** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **76634351** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "SCS Инжиниринг"**

_____ **Рашев А.А.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "НурТехСервис"**

_____ **Аманбаев Н.Н.**