Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - Работы по капитальному ремонту здания редакции "Оскен-онир" находится по адресу улица Ходжи Ахмета Яссауи 109 в пос. Шиели

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		34	11.07.2022г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания редакции "Оскен-онир" находится по адресу улица Ходжи Ахмета Яссауи 109 в пос. Шиели	6217589	5551418	-	-	-	-		666170	6217589
Итого:	6217589	5551418	-	-	-	-		666170	6217589

Подрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____ **Сейтмуратов Р.**

Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»

Директор _____ **Сейткулов Б.**

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - Работы по капитальному ремонту здания редакции "Оскен-онир" находится по адресу улица Ходжи Ахмета Яссауи 109 в пос. Шиели

Акт №1
Выполненных работ за август месяц 2022г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтаж внутренних работ										
10	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**48,71**	4211,5	92,37	205142	4499	132240	45665	270872
					1404,29	42,45	68403	2068	–	20065	
11	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**86,81**	2803,2	26,51	243346	2301	200926	26735	291687
					462,14	13,13	40118	1140	–	21606	
12	1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. НР = 72 %**	**м плинтусов**	**92,88**	347,86	1,02	32309	95	19261	8424	43992
					139,47	0,5	12954	46	–	3259	
13	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %**	**м плинтусов**	**51,14**	1566,62	2,04	80117	104	61914	11761	99228
					353,91	0,99	18099	51	–	7350	
14	1110-0107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 72 % К=6,000;**	**м2**	**11,34**	4223,49	132,7	47894	1505	28468	12088	64781
					1580,39	64,55	17922	732	–	4799	
15	2109-0102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=6,000;**	**м2**	**11,34**	4458		50554		50554	–	54598

				–		–		–	4044	
16 1110-0501-0202	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %**	**м2 проемов**	**3,38**	1564,95	221,36	5290	748	1212	2392	8296
				984,99	107,28	3329	363	–	614	
17 2109-0202-1104	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДН 26-13, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,38**	24391		82442		82442	–	89037
				–		–		–	6595	
18 1110-0501-0104	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 % К=8,000;**	**м2 проемов**	**18**	2657,73	211,77	47839	3812	22298	15257	68144
				1207,16	100,91	21729	1816	–	5048	
19 2109-0201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=8,000;**	**м2**	**18**	23624		425232		425232	–	459251
				–		–		–	34019	
20 1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %**	**м2**	**6,06**	2695,53	3,28	16335	20	9114	4666	22681
				1188,32	–	7201	–	–	1680	
21 2109-0304-0101	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82**	**м2**	**6,06**	24587		148997		148997	–	160917
				–		–		–	11920	
22 1110-0501-0203	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %**	**м2 проемов**	**2,94**	2539,22	235,28	7465	692	3259	2488	10749
				1195,54	110,33	3515	324	–	796	
23 2109-0202-0201	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-14, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,94**	34665		101915		101915	–	110068
				–		–		–	8153	

25	1115-0203-0105	Откосы. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,54	1352,7	71,99	31843	1695	7937	15314	50930
					943,55	60,39	22211	1422	–	3773	
26	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	332,26	721,41	5,64	239696	1874	59744	115989	384140
					535,96	2,76	178078	917	–	28455	
27	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,52	749,74	8,14	101605	1103	18237	53673	167700
					607,03	4,16	82265	564	–	12422	
28	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	135,52	875,37	5,98	118630	810	26563	59391	192263
					673,38	2,93	91256	397	–	14242	
		Итого по разделу 2					2 549 334				

Раздел 4 Монтаж наружных работ

34	1115-0106-0201	Стены. Облицовка цоколя по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	31,6	7147,05	39,08	225847	1235	105813	77362	327466
					3759,47	18,58	118799	587	–	24257	
36	1212-0102-0801	Фасады простые. Окраска водоэмульсионная НР = 72 %	м2	182,34	249,11	13,51	45423	2463	27918	9903	59752
					82,49	1,32	15041	241	–	4426	
		Итого по разделу 4					387 218				

Раздел 6 Монтаж кровли

41	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	205	5798,05	99,38	1188600	20373	772106	260335	1564850
					1932,3	27,46	396122	5629	–	115915	
42	1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	205	501,62	3,92	102832	804	68685	21865	134673

				162,65	1,95	33343	400	–	9976	
43 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	205	307,58	2,66	63054	545	55660	4594	73060
				33,41	1,17	6849	240	–	5412	
44 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	40	953,48	14,49	38139	580	22444	9890	51871
				377,88	3,67	15115	147	–	3842	
45 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1229		49160		49160	–	53093
				–		–		–	3933	
46 1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72 %	м водосточной трубы	24	1755,44	4,81	42131	115	32503	6192	52189
				396,35	1,82	9512	44	–	3866	
47 1112-0101-0902	Желоба подвесные из ПВХ. Устройство НР = 72 %	м желобов	60	907,13	14,43	54428	866	32308	13947	73845
				354,23	4,49	21254	269	–	5470	
48 2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	1386		8316		8316	–	8981
				–		–		–	665	
	Итого по разделу 6					2 012 562				

Раздел 7 Усиление фундамента и стены

7.1 Фундамент

49 1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	11,52	68907,64	2105,7	793816	24258	508272	176020	1047423
				22681,12	898,33	261287	10349	–	77587	
50 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	220545		66605		66605	–	71933
				–		–		–	5328	

51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,023	229820		235106		235106	–	253914
					–		–		–	18808	
52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	236183		21256		21256	–	22956
					–		–		–	1700	
53	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	53,46	916,71	24,63	49007	1317	30695	11128	64946
					317,92	3,31	16996	177	–	4811	
54	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,2	921,07	–	24132	–	–	15638	42952
					921,07	–	24132	–	–	3182	
55	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,2	179,87	90,07	4713	2360	–	2212	7479
					89,8	40,49	2353	1061	–	554	
56	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	26,2	9561,49	2146,49	250511	56238	99282	77008	353721
					3625,61	910,25	94991	23849	–	26202	
7.2 Стены											
57	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,06	111442,64	6248,17	6687	375	3576	1871	9243
					45595,54	2527,41	2736	152	–	685	
58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19932	268025		53423		53423	–	57697
					–		–		–	4274	
59	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20848	233501		48680		48680	–	52574
					–		–		–	3894	
60	1109-0501-0201	Электродуговая сварка при монтаже НР = 72 %	т	0,4078	8110,2	1061,09	3307	433	376	1620	5321

		6127,2	3,31	2499	1	–	394

Итого по разделу 7	**тенге**	**1 990 159**
Итого по акту	**тенге**	**6939273**
Итого с понижающим коэффициентом	**тенге**	**5551418**
НДС-12%	**тенге**	**666170**
Итого с НДС	**тенге**	**6217589**

Подрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____Сейтмуратов Р.

Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»

Директор _____Сейткулов Б.