Приказ Министра
индустии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28.03.2023 года №183
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"23" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «OIMAQ QURYLYS», Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бугунь, ул.М.Ауезова,13

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Еркебай С.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №9 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Аппарат акима сельского округа Шубарсу» Аким Турсунбаев Ангар Жантуганович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   1. ТОО «Exclusive Project company» БИН 121040000849, №23002756 от 30.01.2023 года
   2. ТОО «ТУРАР СИТИ» БИН 240740026582, № 24027280 от 02.09.2024 года
   3. ТОО Turan Project Group БИН 020540001217, ГСЛ №009950 от 21.09.2018 года
   4. ТОО "Пейсах" БИН 030440000673, МКЛ №0011892 от 05.12.2024 года
3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «Build Project.kz», № AZA-0025/24 от 15.10.2024 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ«Аппарат акима сельского округа Шубарсу», № 95 от 21.10.2024г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Номинальное напряжение	В	380/220В		380/220В	
Расчетная мощность	кВт	5		5	
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ (кроме жилых домов)	км	0,057		0,057	

4

ние количество однофазных ктронных счетчиков	шт	1		1	
Водопровод					
четная производительность	м3/сут м3/час л/с	0,72 0,137 0,038		0,72 0,137 0,038	
тяженность водопровода	м	10		10	

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются едующими данными: Данным проектом предусматривается прокладка наружных сетей доснабжения, электроснабжения. Используются полиэтиленовые трубы Ø110 мм (основные) и Ø20 м (к жилым участкам).Система водопровода объединена для питьевых нужд и пожаротушения, руглосуточная подача воды. Пожаротушение — через гидранты на кольцевых сетях, расход воды 5 с. Водопровод к участкам с установкой водомеров и колодцев на 6 домов. Защита труб: мягкий унт, пластиковые гильзы, водонепроницаемая отмостка. Проект электроснабжения включает: тегория электроснабжения: III (нормальный уровень ответственности). Основные параметры: сети 4 кВ, воздушные линии с проводом СИП-4 (50 и 70 мм²) на железобетонных опорах, мощность 5 Вт для одного дома с подключением однофазным вводом. Подключение домов: многотарифные етчики устанавливаются в герметичном шкафу снаружи на доступной высоте. Защита и земление: мачтовый рубильник для отключения фидера на анкерной опоре; заземление концевых пор каждые 200 м. Дополнительные материалы: муфты и арматура фирмы «ENSTO Казахстан» (г. лматы). Демонтаж: старые опоры подлежат полному демонтажу.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, нженерному и технологическому оборудованию

. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о го приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране кружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ыполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2024г ;

месяц, год

окончание работ декабрь 2024г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0% и фактически применено 0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном виде;

12. Имеющие инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию данного объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

[illegible] по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

2. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

3. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №9 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «OIMAQ QURYLYS»**

Еркебай С.О.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)