Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"
область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Момышулы, 62, БИН 210240023693, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ10070103KSN7103010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Поставщик : ТОО "АСТ химпром", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 64 офис 407, БИН/ИИН 061140017080, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ31601A151000950511, АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт теплотрассы в городе Аягоз Аягозского района области Абай

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 сентября 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	№ по SAP № СПП-	код	№ сетев.граф.	№ заказа
		Договор 39 от 04.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты			
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай	149 882 701,92	43 521 305,92	38 858 308,86	38 858 308,86						16 058 860,06	4 662 997,06
Итого к оплате	**149 882 701,92**	**43 521 305,92**	**38 858 308,86**	**38 858 308,86**						**16 058 860,06**	**4 662 997,06**

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

Руководитель Калымбеков Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилично комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"

Руководитель Ибраев А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Область Абай Аягозский район Приложение Г к НДЦС РК

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай" область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Момышулы, 62, БИН 210240023693, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ10070103KSN7103010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТ химпром", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 64 офис 407, БИН/ИИН 061140017080, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ31601A151000950511, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт теплотрассы в городе Аягоз Аягозского района области Абай

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт теплотрассы в городе Аягоз Аягозского района области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №39 от 04.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №3 (за 26 сентября 2024г.)

Основание:Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Теплотрасса от котельной "Центральная" до здания ДЮСШ, ИТОГО:	тенге			**11 316 582**
			Подраздел 1.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			**11 316 582**
1	1	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	650	718	466 700
2	2	6104-0401-0105 Кклим = 1,12 :К1мат=0;	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороныплощадь до 5 м2	шт.	144	4580	659 520
3	3	6114-0102-0509 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм	м	860	3126	2 688 360
4	4	6114-0102-0511 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 319 мм	м	200	19432	3 886 400
5	7	519-101-0201	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	6	494192	2 965 152
6	12	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	6	50825	304 950
7	13	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 100 мм	1 шт.	20	3495	69 900

8	14	241-112-0151	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х8,0 мм	1 шт.	10	6046	60 460
9	15	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	20	10757	215 140
10			Раздел 2. Теплотрасса от котельной "Центральная" до "Проходная", ИТОГО:	тенге			2 912 700
11			Подраздел 2.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			2 912 700
12	27	6114-0102-0509 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм	м	400	4472	1 788 800
13	36	241-112-0244	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	1 шт.	20	56195	1 123 900
14			Раздел 3. Теплотрасса от ул.Кудерина 18 до ул.Алтынсарина 21, ИТОГО:	тенге			1 717 150
15			Подраздел 3.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			1 717 150
16	52	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	50	718	35 900
17	53	6104-0401-0105 Кклим = 1,12 :К1мат=0;	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две сторонышлощадь до 5 м2	шт.	50	4580	229 000
18	54	6114-0102-0507 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр свыше 159 мм	м	100	2535	253 500
19	55	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр 159 мм	м	100	8048	804 800
20	58	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	2	115836	231 672
21	60	241-112-0217	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	1 шт.	4	13953	55 812
22	61	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 80 мм	шт.	2	19454	38 908
23	62	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	2	33779	67 558
24			Раздел 4. Теплотрасса от ул.Актамберды 30 до здания Мечеть г.Аягоз, ИТОГО:	тенге			1 647 800
25			Подраздел 4.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			1 647 800
26	74	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	100	718	71 800
27	76	6114-0102-0504 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм	м	200	1909	381 800
28	84	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм	м	200	5971	1 194 200
29			Раздел 5. Теплотрасса от здания столовой школы №9 до школы №9, ИТОГО:	тенге			3 369 741
30			Подраздел 5.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			3 369 741
31	98	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	135	718	96 930
32	99	6114-0102-0506 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм	м	270	2535	684 450

33	100	6114-0102-0506 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм	м	270	8018	2 164 860
34	102	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	19273	115 638
35	106	6111-0101-0101 Кклим = 1,12	Изоляция стыков трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатными плитами на синтетическом связующем	м3	2,25	136828	307 863
36			Раздел 6. Теплотрасса от здания школы №9 до здания боксерского зала ДЮСШ, ИТОГО:	тенге			509 546
37			Подраздел 6.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			509 546
38	114	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	30	718	21 540
39	121	291-000-0004 (кпл)	Труба предизолированная ППУ-ПЭ диаметром 76мм	1 м	60	7426	445 560
40	122	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр 80 мм	шт.	2	19273	38 546
41	125	241-112-0134	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х6,0 мм	1 шт.	2	1950	3 900
42			Раздел 7. Теплотрасса от ул.Алтынсарина 40 до ул.Алтынсарина 44, ИТОГО:	тенге			1 361 966
43			Подраздел 7.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			1 361 966
44	129	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	30	718	21 540
45	130	6104-0401-0105 Кклим = 1,12 :К1мат=0;	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороныплощадь до 5 м2	шт.	30	4580	137 400
46	131	6114-0102-0506 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм	м	100	2535	253 500
47	132	6114-0102-0506 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм	м	100	8018	801 800
48	134	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	19273	38 546
49	135	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	50825	101 650
50	137	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	1 шт.	2	3765	7 530
51			Раздел 8. Теплотрасса от ул.Алтынсарина 40 до здания РУТ, ИТОГО:	тенге			3 284 118
52			Подраздел 8.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			3 284 118
53	142	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	120	718	86 160
54	143	6104-0401-0105 Кклим = 1,12 :К1мат=0;	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороныплощадь до 5 м2	шт.	120	4580	549 600
55	144	6114-0102-0506 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм	м	240	2535	608 400
56	145	6114-0102-0506 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм	м	240	8018	1 924 320
57	147	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	19273	115 638
58			Раздел 9. Теплотрасса от ул.Момышулы 52 до ул.Аканаева 55, ИТОГО:	тенге			1 287 680
59			Подраздел 9.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			1 287 680

60	159	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр 133 мм	м	160	8048	1 287 680
61			Раздел 10. Теплотрасса от ул.Аканаева до ул.Танирбергенова 27, ИТОГО:	тенге			2 220 900
62			Подраздел 10.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			2 220 900
63	177	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	110	718	78 980
64	178	6104-0401-0105 Кклим = 1,12 :К1мат=0;	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороныплощадь до 5 м2	шт.	110	4580	503 800
65	180	6114-0102-0502 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр50 мм	м	220	1475	324 500
66	187	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм	м	220	5971	1 313 620
67			Раздел 11. Теплотрасса от ул.Аканаева 30 до ул.Танирбергенова 21-23, ИТОГО:	тенге			5 237 760
68			Подраздел 11.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			5 237 760
69	200	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	240	718	172 320
70	202	6114-0102-0506 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм	м	480	2535	1 216 800
71	203	6114-0102-0506 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм	м	480	8018	3 848 640
72			Раздел 12. Теплотрасса от здания ДЮСШ до здания школы №7, ИТОГО:	тенге			3 175 680
73			Подраздел 12.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			3 175 680
74	217	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	120	718	86 160
75	218	6104-0401-0105 Кклим = 1,12 :К1мат=0;	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороныплощадь до 5 м2	шт.	120	4580	549 600
76	219	6114-0102-0506 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм	м	240	2535	608 400
77	220	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр 108 мм	м	240	8048	1 931 520
78			Раздел 13. Теплотрасса от магазина "Гульназ" до ул.Актамберды 6, ИТОГО:	тенге			7 192 116
79			Подраздел 13.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			7 192 116
80	234	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	270	718	193 860
81	236	6104-0401-0105 Кклим = 1,12 :К1мат=0;	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороныплощадь до 5 м2	шт.	270	4580	1 236 600
82	237	6114-0102-0507 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм	м	540	2535	1 368 900
83	238	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр 159 мм	м	270	8048	2 172 960
84	241	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	6	115836	695 016
85	242	1125-0202-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	Отводы гнутые на трубопровод диаметром 150 мм. Установка	шт.	10	138525	1 385 250

86	243	241-112-0217	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	1 шт.	10	13953	139 530
87			Раздел 14. Теплотрасса от здания отдела образования Аягозского района до ул.Б.Момышулы 52, ИТОГО:	тенге			1 761 986
88			Подраздел 14.1. Ремонт теплотрассы, ИТОГО	тенге			1 761 986
89	257	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	150	718	107 700
90	258	6114-0102-0507 Кклим = 1,06 :К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр 133 мм	м	300	2535	760 500
91	259	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр 133 мм	м	100	8048	804 800
92	261	6114-0202-0105 Кклим = 1,06	Установказадвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	2	44493	88 986
93			Раздел 15. Теплотрасса от ул.Аканаева 53-51 до ул.Б.Момышулы 46, ИТОГО:	тенге			2 951 340
94			Подраздел 15.1. Устройство теплотрассы, ИТОГО	тенге			2 951 340
95	269	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	170	718	122 060
96	270	1220-0101-0503 Кклим = 1,12	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм	м2	80	1162	92 960
97	271	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальных электросварных труб, диаметр 108 мм	м	340	8048	2 736 320
98			Итого по Акту				49 947 065
99			в том числе :				
100			материалы				947 626
101			5%				52 444 418
102			Итого по Акту с учетом коэффициента К=0,7409426				38 858 309
103			НДС 12%				4 662 997
104			Итого с учетом НДС 12%				43 521 306

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилично комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель Ибраев А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТ химпром"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Руководитель Калымбеков Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)