Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Мелиоратор",г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. М.Шокая 18** ИИН/БИН **000340001900**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром",Республика Казахстан, Атырауская обл,г.Атырау ул.мкр Жети Казына д 2 офис 13** **160340001802**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №87 от 27 июня 2022г.

Номер документа	Дата составления
02000000005	21.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция самотечного коллектора по ул.Минина от ул. Малайсары батыра-ул.Кирова до ул.Короленко д=500-1000мм в г.Павлодар			работа	1	23 682 175,00	23 682 175,00	2 537 375,89
				Итого	1	x	23 682 175,00	2 537 375,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Егинбаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: ТОО "БайтерекТрубПром"
Наименование объекта: «Реконструкция самотечного коллектора по ул. Минина от ул. Малайсары батыра - ул. Кирова до ул. Короленко д=500-1000мм в городе Павлодар»

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		№87	27.06.2022				

Наименование и виды выполняемых работ	Стоимость единицы работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	Аванс, тенге			Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц		Стоимость выполненных работ за текущий период, тенге
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток	Кол-во	Сумма, тенге	
1		3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Минина от ул. Малайсары батыра - ул. Кирова до ул. Короленко д=500-1000мм в городе Павлодар	80 323 137	23 682 175	24 096 941	7 104 652	16 992 289		16 577 522	23 682 175
ИТОГО:		23 682 175	24 096 941	7 104 652	16 992 289	0	16 577 522	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "БайтерекТрубПром"

Егинбаев Е.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: ТОО "БайтерекТрубПром"

Стройка:«Реконструкция самотечного коллектора по ул. Минина от ул. Малайсары батыра - ул. Кирова до ул. Короленко д=500-1000мм в городе Павлода

Основание: Договор №87 от 27.06.2022г

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август месяц 2022 года

по объекту : «Реконструкция самотечного коллектора по ул. Минина от ул. Малайсары батыра - ул. Кирова до ул. Короленко д=500-1000мм в городе Павлодар»

Составлен(а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Устройство временной фекальной перекачки стоков, количество перестановок (монтаж- демонтаж)- 2 к-та									
1	Ц13-340201-0822 1334-0201-0822 РСНБ РК 2015	Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата ВВА серии ВА300К, Q=1400 м3/час, H=8 м, мощность 55 кВт НР = 61 % к=59	шт.	9	17145,52	309,52	154310	2786	3240	91098	265041
					16476,00	117,52	148284	1058		19633	
2	С232-050101-0801 3205-0101-0801 РСНБ РК 2015	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит. к=118	маш.-ч	1632	1359,00	1359,00	2217888	2217888		–	2395319
					–	1012,00	–	1651584		177431	
12	С123-010804-0502 2301-0804-0502 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 20, DN 450, толщина стенки 6,5 мм	м	4,4	40779,00	–	179428	–	179428	–	193782
					–	–	–	–		14354	
13	С2901-0001-0001 СТ2901-0001-0001 пл	Соединение диам. 450мм	шт	1	320027,00	–	320027	–	320027	–	345629
					–	–	–	–		25602	
15	С123-010804-0502 2301-0804-0502 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 20, DN 400, толщина стенки 6,5 мм	м	67	40779,00	–	2732193	–	2732193	–	2950768
					–	–	–	–		218575	
16	С2901-0001-0001 СТ2901-0001-0001 пл	Соединение диам. 400мм	шт	3	261250,00	–	783750	–	783750	–	846450
					–	–	–	–		62700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-340201-0822 1334-0201-0822 РСНБ РК 2015	Насос перекачки. Демонтаж оборудования К=59,000; ОПс п.2.8г: ктрр2=0,6; ктрм2=0,6; кэкс2=0,6; кмат2=0;	шт.	9	10062,56	176,96	90563	1593	–	54659	156840
					9885,60	70,52	88970	635		11618	
21	Ц13-340201-0822 1334-0201-0822 РСНБ РК 2015	Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата Wacker Neusan PS4 11003 HF 8878, Q=300 м3/час, H=32,5 м, мощность 3 кВт	шт.	3	17145,53	309,53	51437	929	1080	30366	88347
					16476,00	117,53	49428	353		6544	
22	С232-050101-0801 3205-0101-0801 РСНБ РК 2015	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит к=59	маш.-ч	667	1359,00	1359,00	906453	906453		–	978969
					–	1012,00	–	675004		72516	
31	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,065	357331,21	10938,85	23227	711	–	22619	49513
					346392,36	5105,73	22516	332		3668	
32	С123-010804-0402 2301-0804-0402 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 26, DN 300, толщина стенки 6,5 мм	м	14,9	31966,00	–	476293	–	476293	–	514397
					–	–	–	–		38103	
33	С2901-0001-0001 СТ2901-0001-0001 пл	Соединение диам. 300мм	шт	1	247339,00	–	247339	–	247339	–	267126
					–	–	–	–		19787	
34	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	341992,59	6920,74	10260	208	–	10048	21932
					335071,85	3230,37	10052	97		1625	
35	С123-010804-0302 2301-0804-0302 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 30, DN 250, толщина стенки 6,5 мм	м	4,45	27484,00	–	122304	–	122304	–	132088
					–	–	–	–		9784	
36	С2901-0001-0001 СТ2901-0001-0001 пл	Соединение диам. 250мм	шт	1	241973,00	–	241973	–	241973	–	261331
					–	–	–	–		19358	
37	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	328158,16	4406,28	65632	881	–	64510	140553
					323751,88	2056,90	64750	411		10411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-010804-0202 2301-0804-0202 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1-слойный, PN 39, DN 200, толщина стенки 6,5 мм	м	25,1	21359,00 –	– –	536111 –	– –	536111	– 42889	579000
39	С2901-0001-0001 СТ2901-0001-0001 пл	Соединение диам. 200мм	шт	1	236857,00 –	– –	236857 –	– –	236857	– 18949	255806
46	Ц13-340201-0822 1334-0201-0822 РСНБ РК 2015	Насос перекачки. Демонтаж оборудования ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0	шт.	3	10071,31 9885,59	185,71 70,51	30214 29657	557 212	–	18220 3875	52308
50	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0	км трубопровода	0,065	214398,73 207835,67	6563,06 3063,69	13936 13509	427 199	–	13571 2201	29708
51	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0	км трубопровода	0,03	205195,56 201042,96	4152,59 1938,52	6156 6031	125 58	–	6029 975	13159
52	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0	км трубопровода	0,2	196894,98 194251,05	2643,93 1234,31	39379 38850	529 247	–	38706 6247	84332
55	Ц13-340201-0822 1334-0201-0822 РСНБ РК 2015)	Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата Wacker Neusan PTS 4V, Q=260м3/час, H=8 м	шт.	1	17145,50 16476,00	309,50 117,50	17145 16476	310 118	359	10122 2181	29449
56	С232-050101-0801 3205-0101-0801 РСНБ РК 2015	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч	100	1359,00 –	1359,00 1012,00	135900 –	135900 101200		– 10872	146772
72	Ц13-340201-0822 1334-0201-0822 РСНБ РК 2015	Насос перекачки. Демонтаж оборудования ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0	шт.	1	10071,38 9885,63	185,75 70,50	10071 9886	186 71	–	6073 1292	17436
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				10269459 498410	3269480 2431577	6501569 –	366021 850839	10816055
Стоимость монтажных работ			Тенге				974355				
Материалы			Тенге				4680				
Всего заработная плата			Тенге					345145			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				620615				
		Накладные расходы	Тенге				210539				
		Сметная прибыль	Тенге				94791				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1279685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					345145			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5248776				
	Всего заработная плата		Тенге					2584841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1829946				
		Накладные расходы	Тенге				155483				
		Сметная прибыль	Тенге				432341				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5836599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					2584841			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4046329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4046329				
		Сметная прибыль	Тенге				323706				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				4370035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11486319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					2929986			

РАЗДЕЛ 4. Работы по восстановлению коллектора L=4189.00м

121	Е12-160102-0307 1216-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка трубопровода д=900мм**	м	628,2	3382,95 2342,40	953,52 701,80	2125170 1471496	599001 440871	54673	1376904 280166	3782240
122	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	4	29,00 –	– –	116 –	– –	116	– 9	125
126	Е12-160102-0407 1216-0102-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления трубопровода д=900мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	628,2	20762,63 –	20246,15 7203,13	13043086 –	12718633 4525006	324453	3258005 1304087	17605178
128	С341-070101-1012 4107-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км наносного ила и стоков (50% наполняемости трубы д=1000мм)**	т	55,38	911,00 –	– –	50451 –	– –		– 4036	54487
154	Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	628,2	330,47 113,81	216,54 114,81	207602 71497	136030 72123	75	103407 24881	335890
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				15426425	13453665	379317	4738316	21777920
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1542993	5038000	–	1613179	
	Материалы		Тенге				15426425				
	Всего заработная плата		Тенге				379200	6580993			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116				
	Транспортные расходы		Тенге				50451				
		Накладные расходы	Тенге				4738315				
		Сметная прибыль	Тенге				1613180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21777920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6518
		Сметная заработная плата	Тенге					6580993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21777920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6518
		Сметная заработная плата	Тенге					6580993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								32593975
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2041403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16723145			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7469577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6880886		
		- Перевозка грузов	Тенге				50451				
		- Накладные расходы	Тенге							5104337	
		- Сметная прибыль	Тенге							2464018	
		Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%					338 977				
		Итого :					32 932 952				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 3,74%					1 231 692				
		Итого					34 164 645				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					683 293				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					34 847 938				
		ИТОГО в ценах 2020-21гг с к=1,10122200005					38 375 316				
		Итого с договорной скидкой К=0,95					36 456 550				
		НДС в текущих ценах -12%					4 374 786				
		ВСЕГО					**40 831 336**				
		ВСЕГО с учетом скидки субподрядчика 42%					**23 682 175**				

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "БайтерекТрубПром"

_____ **Егинбаев Е.К.**