Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«24» декабря **2024 года**

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», 120018, г.Кызылорда, поселок Тасбугет, улица Мустафа Шокая №18, ГСЛ № 21018965 от 27.05.2021 г.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция самотечного коллектора по ул. Минина от ул. Малайсары батыра - ул. Кирова до ул. Короленко д=500-1000мм в городе Павлодар», Павлодарская область город Павлодар**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара», руководитель Калиев Ерлан Серикович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Алтын Констракшн», ГСЛ №13020876 от 18.04.2024г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Әлімсейіт Дулат Сайлаубекулы;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «KazConstruction-NS», ГСЛ №001686 от 16.01.2023г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Капбасовой Гульзат Жакыповны;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Аламак Строй», ГСЛ №015131 от 21.11.2022г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Абдыкаримова Алмаса Жасимбековича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «БайтерекТрубПром», ГСЛ №22026720 от 29.12.2022г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Егинбаева Ерика Кайратовича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архпроект PLUS», ПСД № 148/19**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» №55 от 23.05.2023 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность канализационной сети, в том числе:					
Ø800мм	км	1,7748	-	-	-
Ø900мм	км	1,1166	-	2,9000	-
Ø1000мм	км	1,2976	-	0,0655	-
Ø700мм	км	-	-	0,8693	-
Ø600мм	км	-	-	0,3542	-
Всего	км	4,189	-	4,189	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена только реконструкция основного канализационного коллектора (реконструкция сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта не предусмотрена) бестраншейным способом (метод санации) по улице Малайсары батыра от улицы Минина по улице Кирова до улицы Короленко, в городе Павлодар.

Санация самотечной канализации проводиться поочередно участками от колодца до колодца. В канализационных колодцах, ограничивающих участок сети, устанавливаются пневматические пробки-заглушки соответствующего диаметра трубы. Для отвода сточных вод предусмотрены временные напорные трубопроводы ниже санируемого участка с передвижными самовсасывающими насосами, также для предотвращения поступление сточных вод в колодцы предусмотрены временные насосы.

После проведения чистки выполняется предварительная видеоинспекция на выявление и измерение дополнительных препятствий, которые не были устранены в результате гидродинамической промывки (выступающие патрубки или осколки, вросшие корни, смещение соединительных муфт отложения и др.) которые могут помешать монтажу рукава.

После видеоинспекции трубопровода, в зависимости от степени загрязнения коллектора, производится механическая очистка специальным оборудованием. Очищенные от мусора существующие колодца и трубопроводы промываются каналопромывочной машиной.

Перед вводом сплошного полимерного рукава в трубопровод вводится пролайнер для легкого скольжения полимерного рукава в трубопроводе.

С помощью лебедки вводится сплошной полимерный рукав. Рукав закрывается с обоих сторон специальными заглушками (пакерами), затем в него вставляется ультрафиолетовый облучатель. Затем выполняется калибровка рукава: наполняется сжатым воздухом до тех пор, пока не будет плотно прилегать к восстанавливаемой трубе. После калибровки выполняется отверждение рукава с помощью УФ-излучения, для чего УФ-излучатель из исходного колодца, где происходит зажигание ламп, с требуемой скоростью перемещается в целевой колодец.

После окончания облучения демонтируются (пакеры) заглушки и обрезаются торцы полимерного рукава. Далее трубопровод промывается и проводится видеоинспекция готового реконструированного трубопровода по участкам. Длина трассы санируемого канализационного коллектора составляет – 4189,0 метров, в том числе: диаметром труб 800мм - 1,7748км, диаметром 900мм - 1,1166км, диаметром 1000мм - 1,2976км, с заменой существующих колец рабочей горловины колодцев на новые.

Фактическая протяженность коллектора составляет – 4189,0 метров, в том числе: диаметром труб 900мм - 2,900км, диаметром 1000мм - 0,0655км, диаметром 700мм - 0,8693км, диаметром 600мм - 0,3542км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2022 г.;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 13;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:13;
фактически, месяц: 13;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция самотечного коллектора по ул. Минина от ул. Малайсары батыра - ул. Кирова до ул. Короленко д=500-1000мм в городе Павлодар»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
производственный директор ТОО «Мелиоратор» Абылаева Сабырлы Мухамедиярович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)