Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай" область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Момышулы, 62, БИН 210240023693, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ10070103KSN7103010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Поставщик : ТОО "АСТ химпром", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 64 офис 407, БИН/ИИН 061140017080, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ31601A151000950511, АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай
Договор подряда (контракт) №39, от 04.08.2024г.

СПРАВКА №4

от 29 октября 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай	290 668 754,00	49 147 224	43 881 450,13	43 881 450						34 880 250	5 265 774
Итого к оплате	**11 731 242,00**	**49 147 224**									

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилично комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского

(наименование

Руководитель _____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТ химпром"

(наименовани

Руководитель _____ Калымбеков Ж.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай" область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Момышулы, 62, БИН 210240023693, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ10070103KSN7103010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТ химпром", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 64 офис 407, БИН/ИИН 061140017080, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ31601A151000950511, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт теплотрассы в г.Аягоз Аягозского района области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) №39, от 04.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №5
от 29 октября 2024г.

Основание:Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4		6	7
		Раздел 5. Сауле, ИТОГО:	тенге			**0**
73	**6123-0105-0102 Кклим = 1,12**	**Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 150 мм**	**шт.**	**1**	**55442**	**55 442**
74	**299-999-9928 (кпл)**	**Компенсатор сильфонныйd159 мм**	**1 м**	**2**	**405475,2**	**810 950**
		Раздел 8. Новая, ИТОГО:	тенге			**0**
119	**6114-0102-0507 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм**	**м**	**890**	**8048**	**7 162 720**
121	**6123-0104-0206 Кклим = 1,12 :К1трр=0,12;К1трм=0,12; К1экс=0,12;**	**Установка комплект заделки стыков диаметр 133 мм**	**шт.**	**148**	**11332**	**1 677 136**

122	299-999-9923 (кпл)	Комплект заделки стыков d133	1 м	148	16000	2 368 000
123	1125-0202-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	Отводы гнутые на трубопровод диаметром до 150 мм. Установка	шт.	14	90135	1 261 890
131	6123-0105-0102 Кклим = 1,12	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр до 150 мм	шт.	6	55442	332 652
133	6107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3	2,4	78645	188 748
134	6114-0401-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	890	905	805 450
		Раздел 9. Дюсенова, ИТОГО:	тенге			0
154	6123-0105-0101 Кклим = 1,12	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 100 мм	шт.	4	25561	102 244
		Раздел 14. Центральная котельная, ИТОГО:				0
196	299-999-9993 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ диаметр 319	1 м	14	50150	702 100
199	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	407,00	144	58 608
200	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	407,00	260,1	105 861
202	1125-0202-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	Фасонные части металлические : переходы с 300мм на 400 мм. Установка	шт.	2	87200	174 400
204	1125-0202-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	Фасонные части металлические : переходы с 200 мм на 300 мм. Установка	шт.	2	66700	133 400
209	291-000-0002 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ диаметром 426мм	1 м	48	61455	2 949 840
210		Раздел , Тепловые камеры центр	тенге			0
211	6101-0101-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	15	792	11 880
212	6101-0201-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	40	13160	526 400
213	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	30	68	2 040
214	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	20189	64 605
215		неучтенные ресурсы				0
216	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,928	6254	5 804

217	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,288	6165	1 776
218	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,2	5416	17 331
219	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	2,8	10663	29 856
220		неучтенные ресурсы				0
221	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,856	32957	94 125
222	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1,56	21665	33 797
223		неучтенные ресурсы				0
224	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5834	36090	57 145
225	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из пескобетонного блока	м3	22,25	45826	1 019 629
226		неучтенные ресурсы				0
227	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	5,34	30712	164 002
228	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	8,455	0	0
229	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт.	565	455	257 075
230	6103-0701-0401 Кклим = 1,12	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м2	2	1295	2 590
231		неучтенные ресурсы				0
232	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	36090	7 362
233	6103-0701-0402 Кклим = 1,12 Коб =2	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	4	92	368
234		неучтенные ресурсы				0
235	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0408	36090	1 472
236	1107-0102-0104 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	23307	93 228
237	222-203-0201	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	1 м3	2,064	171317	353 598
238	6111-0401-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	7,81	2928	22 868
239	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	89,53	4304	385 337
240	6122-0701-0101 Кклим = 1,12	Установка люка	шт.	1	10108	10 108
241		неучтенные ресурсы				0
242	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1	0	0
243	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	1 комплект	1	71564	71 564
244		Раздел 3. Тепловая камера 3*3 метров, новая	тенге			0

245		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			0
246	6121-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	4	95964	383 856
247	225-101-0602 Коб=2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	2	45371	90 742
248	225-101-0101 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	30500	61 000
249	244-202-0201 Коб=2	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	1 комплект	2	71564	143 128
250	6101-0101-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	5	792	3 960
251	6101-0201-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	20	13160	263 200
252	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	18	68	1 224
253	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	1,6	20189	32 302
254		неучтенные ресурсы				0
255	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,464	6254	2 902
256	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,144	6165	888
257	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,6	5416	8 666
258	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6	10663	17 061
259		неучтенные ресурсы				0
260	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,632	32957	53 786
261	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1,1	21665	23 832
262		неучтенные ресурсы				0
263	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1165	36090	112 474
264	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из пескобетонного блока	м3	10	45826	458 260
265		неучтенные ресурсы				0
266	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,7008	30712	113 659
267	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	5,8596	0	0
268	213-101-0103	Пескобетонный блок стеновой колотая фактура 390x190x188	1 шт.	355	455	161 525
269	6103-0701-0401 Кклим = 1,12	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м2	2	1295	2 590
270		неучтенные ресурсы				0
271	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	36090	7 362

272	6103-0701-0402 Кклим = 1,12 Коб =2	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	4	92	368
273		неучтенные ресурсы				
274	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0408	36090	1 472
275	1107-0102-0104 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	6,6	23307	153 826
276	222-203-0201	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	1 м3	0,79	171317	135 340
277	6111-0401-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	5,41	2928	15 840
278	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	58,52	4304	251 870
279	6122-0701-0101 Кклим = 1,12	Установка люка	шт.	1	10108	10 108
280		неучтенные ресурсы				
281	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1	0	0
282	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	1 комплект	1	71564	71 564
283		Акимат				0
284	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	27	718	19 386
285	6101-0205-0303 Кклим = 1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	117	8400	982 800
286	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	90,00	144	12 960
287	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	90,00	260,1	23 409
288	1216-0101-1503 Кклим = 1,09 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	87	2535	220 545
289	6114-0102-0506 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	160	7164	1 146 240
290	299-999-9994 (кпл)	Трубы предизолированные ППУ-ПЭ диаметр 108	1 м	160	10112	1 617 920
291	6123-0104-0204 Кклим = 1,12 :К1трр=0,1;К1трм=0,1;К1экс=0,1;	Установка комплект заделки стыков, диаметр 100 мм	шт.	24	8612	206 688
292	299-999-9924 (кпл)	Комплект заделки стыков d108	1 м	24	13000	312 000

293	1125-0202-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	Отводы гнутые на трубопровод диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	90135	540 810
294	241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х8мм	1 шт.	6	6046	36 276
295	6123-0105-0101 Кклим = 1,12	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 100 мм	шт.	2	25561	51 122
296	299-999-9933 (кпл)	Компенсаторсильфонный D108м	1 м	2	289879,2	579 758
297	6107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3	1,2	78645	94 374
298	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	19273	38 546
299	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	50825	101 650
300	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4003	16 012
301	6114-0401-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	160	905	144 800
302	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	10757	21 514
303	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	22400	44 800
304	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 50 мм	1 шт.	4	1734	6 936
		Итого выполненных работ:				32 704 169
		Сметная прибыль 5%		1,05		1635208
		Итого				34 339 377
		К=1,07		1,07		36 743 134
		Итого остаток с учетом коэффициента К=0,77381406272		0,773814063		28 432 354
		НДС 12%		1,12		3 411 882
		Итого с учетом НДС 12%				31 844 236
		Итого по актам №1,2,3 (с ошибочным понижающим коэффициентом)				-172 012 325
		Сметная прибыль 5%				-8600616
		Итого				-180 612 941
		Итого по акту с учетом коэффициента К=0,7409426				-133 823 822

		НДС 12%				-16 058 859
		Итого с учетом НДС 12%				-149 882 681
		Итого по актам №1,2,3 (с правильным понижающим коэффициентом)				172 012 325
		Сметная прибыль 5%				8600616
		Итого				180 612 941
		К=1,07				193 255 847
		Итого остаток с учетом коэффициента К=0,77381406272				149 544 092
		НДС 12%				17 945 291
		Итого с учетом НДС 12%				167 489 383
		Итого по закрытым актам 1,2,3				17 302 988
		Итого к оплате				49 147 224

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилично комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нарков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТ химпром"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Калымбеков Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)