Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" августа 2024 года

Заказчик ***Ахметова Гульзия, 590803401010, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания
(стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) ***от 23.08.2024 г., ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от 23.08.2024 г., ТОО «Қазына», эксперт Абдраимов Егенберды Сарыкулулы, № KZ85VJE00034751 от 07.02.2018 г., № KZ93VJE00034316 от 22.01.2018 г., №KZ58VJE00034752 от 07.02.2018 г.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его
наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от 23.08.2024 г., ТОО «Nova Project 2050», эксперт Исатаева Фариза Талгаткызы, аттестат №KZ08VJE000082582 от 25.08.2023 г.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его
наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Строительство автомагазина и самообслуживающего автомойки, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, И.Жансугурова, 246***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,
техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, И.Жансугурова, 246***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление ГАСК области Жетісу», KZ87REA00368970 от 23.12.2023 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Nova Project 2050», № KES-0131/23 от 11.12.2023 г.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Ахметова Гульзия***;
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2023 года;
окончание работ август 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: 8 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	145,3	145,3
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	937,4	937,4
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир,						
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Здание состоит из двух блоков разделенных деформационным швом. Блок 1 - одноэтажный, без подвала, прямоугольной формы с уступом в плане с размерами по осям 10,2м х 9,7м. Высота этажа составляет 2,8м от пола до низа перекрытия. Средняя высота цоколя 0,6м. Блок 2 - одноэтажный, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами по осям 24,4м х 5,7м. Высота этажа составляет 3,4м от пола до низа перекрытия. Средняя высота цоколя 0,05м. В блоке предусмотрены техническое помещение, комната оператора и 4 бокса автомойки. Боксы автомойки самообслуживания открытого типа без ограждающих конструкции. Наружная отделка. В отделке фасадов применены современные экологически чистые, относительно недорогие отделочные материалы в основном казахстанских производителей. Наружная отделка главных фасадов блока 1 декоративные плитки с утеплением минераловатными плитами «ISOVER-OL» толщиной 50мм, с наружной стороны. Наружная отделка остальных фасадов декоративная штукатурка с утеплением минераловатными плитами «ISOVER-OL» толщиной 50мм, с наружной стороны. Наружная отделка стен блока 2 профилированный металлический лист ТСП с наружной части здания рифлёный по типу «накатка» с защитным слоем от коррозии, окрашенный на заводе изготовителе. Цоколь – облицовка керамической плиткой. Оконные блоки – металлопластиковые с энергосберегающими стеклопакетами. Входные двери металлические, утепленные. Облицовка парапета декоративные плитки. Крыша блоков односкатная с наружным неорганизованным водостоком, с покрытием из профнастила. Снаружи по скату кровли, устанавливаются снегозадержатели, выполненные из оцинкованной стали длиной 2,0м. Отмостка – асфальтобетонная по щебеночному основанию, шириной 2000мм. Внутренняя отделка. Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, санитарногигиенических и противопожарных требований используются современные отделочные материалы. Стены - улучшенная штукатурка, левкас, с последующим окрасом краской на основе водной акриловой дисперсии для интерьерных работ (СТ РК ГОСТ Р 52020-2007). Стены санузла керамические плитки высотой до потолка. Внутренняя отделка блока 2 из профилированного металлического листа ТСП с внутренней стороны здания гладкие, с защитным слоем от коррозии, окрашенные на заводе изготовителе. Металлические колонны и связи окрашены краской БТ-177 «серебрянкой». Потолки – подшивка гипсокартонными листами, затирка швов, левкас, окрас краской на основе водной акриловой дисперсии для интерьерных работ (СТ РК ГОСТ Р 52020- 2007). Потолок автомойки обшит кровельным сэндвич панелями. Полы – керамические плитки на кафельном клею и цементно-песчаная стяжка. Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативной. Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками. Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.***;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 58 500,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 54 738,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 58 500,0 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 54 738,0 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Строительство автомагазина и самообслуживающего автомойки, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, И.Жансугурова, 246*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ахметова Г.**_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Абдраимов Е.**_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Директор ТОО «Қазына» Абдраимов Е._____

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **Исатаева Ф.** _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) организация **директор ТОО «Nova Project 2050» Исатаева Ф.**_____
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Исатаева Ф.**_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Алпысбай Е.**_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)