Заказчик **КГУ "Областная база специального медицинского снабжения" УЗ Кар. области**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компакт и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Объект **Капитальный ремонт КГУ "База специального медицинского снабжения" г. Шахтинск**

Договор **№121 от 07.10.2016 г.**

ФОРМА 2

АКТ №1

выполненных работ за октябрь месяц

Объект: КГУ "База специального медицинского снабжения"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Склад № 1								
		Отопление складских помещений								
1	Е0118-9-7 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	**Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм**	342	18,72	3,23	6401	1106	6579	0,10	34
		м		15,48	1,22	5295	416	115,2	0,01	2
2	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	160	51,07	0,69	8171	110	9306	0,33	53
		м		50,38	0,11	8061	18	115,2	--	--
3	Е0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм**	50	88,41	1,24	4421	62	5033	0,57	28
		м		87,17	0,20	4359	10	115,2	--	--
4	Е0116-10-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4	**Разорка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	400	60,52	8,32	24208	3328	25490	0,29	116
		м		52,20	3,12	20880	1246	115,2	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-7-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	28	982,41	15,26	27508	427	3631	0,64	18
		м		106,87	5,71	2992	160	115,2	0,03	1
6	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	28	400,00	--	11200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,6	9649,24	5565,49	5790	3339	3340	23,80	14
		м3		4083,75	2101,50	2450	1261	90	10,27	6
8	Е0109-34-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,275	10966,05	1131,47	3016	311	1919	52,21	14
		т		8487,00	126,56	2334	35	81	0,61	--
9	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,248	47200,00	--	11706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,027	42500,00	--	1148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0152-1-3	Разборка полов бетонных монолитных	3,28	3714,23	2438,48	12183	7998	6900	7,78	26
		м3		1275,75	950,21	4184	3117	94,5	5,22	17
12	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02	66104,41	409,16	1322	8	44	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	43	3	94,5	0,75	--
13	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,28	6109,70	--	20040	--	2368	4,21	14
		м3		652,05	--	2139	--	110,7	--	--
14	Е0116-7-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 108 мм	241,08	1572,38	23,79	379069	5735	39843	0,79	191
		м		134,55	8,91	32437	2149	115,2	0,04	10
15	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	241,08	474,00	--	114272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	54	200,00	--	10800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	481,70	5,24	3854	42	653	0,39	3
		м		68,83	1,97	551	16	115,2	0,01	--
18	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	8	191,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	8500,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-7-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	32	1572,38	23,79	50316	761	5289	0,79	25
		м		134,55	8,91	4306	285	115,2	0,04	1
22	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	32	474,00	--	15168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0126-3-15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	32	622,48	13,96	19919	447	2397	0,46	15
		м		77,89	5,35	2492	171	90	0,03	1
24	Е0126-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	32	330,84	24,94	10587	798	8092	1,50	48
		м		271,69	9,29	8694	297	90	0,05	1
25	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,06144	68053,00	--	4181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бетонирование канала	1,5	5416,66	82,51	8125	124	363	1,55	2
		м3		225,11	31,16	338	47	94,5	0,15	--
27	E0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	120	4357,14	44,71	522857	5366	20074	0,81	97
		1кВт		128,46	16,75	15415	2010	115,2	0,08	10
28	E0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов Маевского	24	66,28	--	1591	--	737	0,14	3
		комплект		26,65	--	640	--	115,2	--	--
29	E0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	92	374,70	5,24	34472	482	7504	0,39	36
		м		68,83	1,97	6332	182	115,2	0,01	1
30	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	92	104,00	--	9568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	E0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	521,42	49,05	9386	883	6471	1,69	30
		1шт		292,39	19,69	5263	354	115,2	0,09	2
32	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	18	1390,00	--	25020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	E0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	18,595	158,06	0,07	2939	1	1795	0,63	12
		м2		102,15	0,02	1899	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1395930**	**31329**			**780**
			Тенге			**131105**	**11776**			**59**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11706				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			702				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12408				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86233				
	Материалы -		Тенге			20768				
	Всего заработная плата -		Тенге				27137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5329				
		Местные материалы -	Тенге			25181				
		Накладные расходы -	Тенге			25299				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				30932			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3016				
		Материалы -	Тенге			371				
		Всего заработная плата -	Тенге				2369			
		Накладные расходы -	Тенге			1919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2657			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1294976				
		Материалы -	Тенге			947420				
		Всего заработная плата -	Тенге				113376			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222724				
		Сдача и испытание -	Тенге			810				
		Накладные расходы -	Тенге			130609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85535				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1511120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				132967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1646982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата -	Тенге				166555			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1395930**	**31329**			**780**
			Тенге			**131105**	**11776**			**59**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11706				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			702				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12408				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86233				
		Материалы -	Тенге			20768				
		Всего заработная плата -	Тенге				27137			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5329				
		Местные материалы -	Тенге			25181				
		Накладные расходы -	Тенге			25299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				30932			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3016				
	Материалы -		Тенге			371				
	Всего заработная плата -		Тенге				2369			
		Накладные расходы -	Тенге			1919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2657			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1294976				
	Материалы -		Тенге			947420				
	Всего заработная плата -		Тенге				113376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222724				
	Сдача и испытание -		Тенге			810				
		Накладные расходы -	Тенге			130609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1511120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				132967			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1646982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата -	Тенге				166555			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1646982				
		Временные здания и сооружения 3,8%	Тенге			62585				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1709568				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,84%	Тенге			65647				
		Дополнительные затраты на выслугу лет 1%	Тенге			17096				
		Дополнительные затраты на допотпуска 0,4%	Тенге			6838				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			1799149				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	Тенге			4299966				
		Налоги, сборы, платежи, установленные действующим законодательством 2 %	Тенге			85999				
		ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ УПЛАТЫ НАЛОГОВ :	Тенге			4385966				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			526316				
		ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ УПЛАТЫ НДС :	Тенге			4912281				
		Скидка	Тенге			-1228070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:	Тенге			3684211				

Заказчик

КГУ "Областная база специального медицинского снабжения УЗ Кар. области"

Директор: Тапин С.К.

М.П.

Поставщик

ТОО «Компакт и К»

Директор: Шатерникова Н.П.

М.П.

Тех.надзор:

ТОО "Kristallstroy"

Директор Дудко Д.В.

М.П.