Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№28 от 11.03.2024**

РЕЕСТР № 7

актов за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ смет	№ Акта	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2-01-02-01	35	Архитектурно-строительные решения	105 582,36
2	2-01-02-02	36	Архитектурные решения	355 570,99
3	2-01-02-03	37	Водопровод, канализация	1 038 051,40
4	2-01-02-04	38	Отопление, вентиляция	1 062 970,63
5	2-01-02-05	39	Электрооборудование	1 878 547,88
6	2-01-02-06	40	Система связи	1 598 378,59
7	2-01-02-07	41	Автоматическая пожарная сигнализация	363 156,48
8	7-01-01-01	42	Благоустройство	9 220 347,79
			ИТОГО	**15 622 606,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Clima Eng"

Директор _____ **Абдиев М.Д.**

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

Подрядчик: ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	130240008355			28	11.03.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	117 797 623,32	117 797 623,32	13 948 755,46				1 673 850,66	15 622 606,12

Подрядчик:
ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355
Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт по техническому надзору _____ **Байбакиров С.А.**
Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №35

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Архитектурно-строительные решения

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**76443**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			9566	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4766*	
			машины и механизмы	тенге			3755	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1009*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			63124	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
		Раздел 6.	**Разные работы**				**76443**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			9566	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4766*	
			машины и механизмы	тенге			3755	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1009*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			63124	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)					
1	187	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,0531**	**272 607**	**14475**	
2	188	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0531**	**1 145 627**	**60833**	
3	189	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**2,7612**	**411**	**1135**	
			ИТОГО по акту				**76443**	

			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				7 185,64	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**83 628,64**	
			Сметная прибыль (5%)				4 181,43	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				1 672,57	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**89 482,65**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**96 193,85**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**94 269,97**	
			НДС (12%)				11 312,40	
			Итого с НДС				**105 582,36**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №36

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-02 Архитектурные решения

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**257438**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			53491	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26704*	
			машины и механизмы	тенге			1640	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*385*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			202310	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12			
		Раздел 3.	**Проемы**				**167061**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			34793	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17321*	
			машины и механизмы	тенге			1343	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*303*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			130927	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8			
			Дверные блоки (лист 15)					
1	**57**	**6108-0201-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2**	**м^2**	**0,63**	**9 226**	**5812**	
2	**58**	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**м^2**	**0,63**	**14 746**	**9290**	
3	**59**	**6108-0208-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**м^2**	**0,63**	**34 006**	**21424**	
4	**60**	**6108-0208-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /лист 15 п.14/**	**м^2**	**4,86**	**5 684**	**27624**	
5	**61**	**214-103-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм**	**т**	**0,03888**	**2 646 886**	**102911**	

		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**38504**	20580
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2945	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1467*	
			машины и механизмы	тенге			164	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35395	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1			
			Стены (лист 17)					
			Отбойная планка					
6	121	**6107-0102-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)**	**м^2**	**3,42**	**940**	**3215**	
7	122	**233-204-0103** *РСНБ РК 2022*	**Планка из ламинированного МДФ (белого цвета), сеч. 150х10мм**	**м**	**23,37**	**1 510**	**35289**	
		Раздел 3.	**Отделка фасада**				**51873**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			15753	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7916*	
			машины и механизмы	тенге			133	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35988	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3			
			Снегозадержатели (л.11)					
8	149	**6110-0402-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)**	**м**	**13,26**	**1 223**	**16217**	
9	150	**224-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Трубчатый снегозадержатель**	**м**	**13,26**	**2 689**	**35656**	
			ИТОГО по акту				**257438**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				24 199,17	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**281 637,17**	
			Сметная прибыль (5%)				14 081,86	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				5 632,74	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**301 351,77**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**323 953,16**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**317 474,09**	
			НДС (12%)				38 096,89	
			Итого с НДС				**355 570,99**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Cima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №37

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-03 Водопровод, канализация

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**813186**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			123810	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*60269*	
			машины и механизмы	тенге			2757	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*834*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			207570	
			оборудование	тенге			479048	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
		Раздел 1.	**Водопровод**				**78020**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			36447	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17735*	
			машины и механизмы	тенге			148	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			41424	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6			
			Сантехническое оборудование					
1	**1**	**6115-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	**шт.**	**2**	**4 126**	**8252**	
2	**2**	**244-104-0408** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**5**	**5 424**	**27120**	
3	**3**	**244-104-0404** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**1**	**3 735**	**3735**	

4	4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**1**	**9 943**	**9943**	
5	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**0,6**	**2 033**	**1220**	
			Трубопроводы В1					
6	16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**44**	**375**	**16500**	
			Трубопроводы Т3					
7	20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**30**	**375**	**11250**	
		Раздел 2.	**Канализация**				**590259**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			79485	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38698*	
			машины и механизмы	тенге			2414	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*806*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			164610	
			оборудование	тенге			343750	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15			
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
8	21	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**5**	**12 060**	**60300**	
9	22	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**5**	**9 998**	**49990**	
10	23	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**9 691**	**9691**	
11	24	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**1**	**52 145**	**52145**	
12	25	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**14 807**	**14807**	
13	26	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**1**	**6 752**	**6752**	
14	27	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**1**	**20 248**	**20248**	
15	28	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**1**	**1 139**	**1139**	
16	29	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5 849**	**5849**	
17	30	521-301-3003001 *СпрСЦ 09.2023*	**Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм**	**шт.**	**1**	**343 750**	**343750**	
			Канализация К4					
			Сантехническое оборудование					
18	43	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)**	**комплект**	**1**	**2 886**	**2886**	
19	44	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	**Решетка размерами 500 мм х 500 мм**	**шт.**	**1**	**22 702**	**22702**	

		Раздел 3.					**144907**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7878	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3836*	
			машины и механизмы	тенге			195	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1536	
			оборудование	тенге			135298	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
20	**54**	**6114-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**9 609**	**9609**	
21	**55**	**КП** *поз.71*	**Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 м^3/ч,материал AISI 304,мощность до 65 Ватт,максимальное рабочее давление 10 бар,срок службы лампы 10000 часов**	**шт**	**1**	**135 297,54**	**135298**	
			ИТОГО по акту				**813186**	
			в т.ч. оборудование				**479 048**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				31 408,97	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**844 594,97**	
			Сметная прибыль (5%)				18 277,35	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				16 891,90	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**879 764,22**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**945 746,54**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**926 831,61**	
			НДС (12%)				111 219,79	
			Итого с НДС				**1 038 051,40**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VIE00050804 от 14.11.2019 г.

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №38

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-04 Отопление, вентиляция

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**792965**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			269865	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*132954*	
			машины и механизмы	тенге			19844	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6202*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			321656	
			оборудование	тенге			181600	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	49			
		Раздел 1.	**Отопление**				**120439**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			84932	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41788*	
			машины и механизмы	тенге			5512	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			29995	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14			
1	**17**	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**122**	**375**	**45750**	
2	**18**	**241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**108**	**65**	**7020**	
3	**29**	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**27,4**	**375**	**10275**	
4	**30**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**22,4**	**1 969**	**44106**	

5	31	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	24,64	434	10694	
6	32	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	708	1770	
7	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	267	267	
8	34	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	557	557	
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**461967**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			156836	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77486*	
			машины и механизмы	тенге			14316	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4520*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			290815	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32			
			Система В1					
9	37	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 135	8135	
10	38	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт	шт.	1	8 857	8857	
11	39	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 491	6491	
12	40	246-302-1301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	1	13 348	13348	
13	41	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 487	1487	
14	42	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12 996	12996	
			Система В2					
15	43	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 135	8135	
16	44	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7863	
17	47	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 329	11191	
18	48	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	8 802	20333	
19	49	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775	1860	
			Система В3					
20	50	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 135	8135	
21	51	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857	8857	

22	**54**	**6111-0101-1801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м² изолируемой поверхности**	**1,1**	**5 329**	**5862**	
23	**55**	**234-304-0304** *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	**м²**	**1,21**	**8 802**	**10650**	
24	**56**	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**1,3**	**775**	**1008**	
			Система ВЕ1-ВЕ8					
25	**57**	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**1**	**6 168**	**6168**	
26	**58**	**261-302-0128** *РСНБ РК 2022*	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х100 мм**	**м²**	**0,015**	**13 986**	**210**	
27	**59**	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**7**	**6 448**	**45136**	
28	**62**	**6111-0101-1801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м² изолируемой поверхности**	**16,15**	**5 329**	**86063**	
29	**63**	**234-304-0304** *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	**м²**	**17,765**	**8 802**	**156368**	
30	**64**	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**25,7**	**775**	**19918**	
31	**65**	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**2**	**6 448**	**12896**	
		Раздел 3.	**Кондиционирование**				**210559**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			28097	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13680*	
			машины и механизмы	тенге			16	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			846	
			оборудование	тенге			181600	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4			
32	**66**	**6118-0505-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**28 309**	**28309**	
33	**67**	**КП** *поз.57*	**Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G**	**комплект**	**1**	**181 600,17**	**181600**	
34	**68**	**241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**10**	**65**	**650**	
			ИТОГО по акту				**792965**	
			в т.ч. оборудование				**181 600**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				57 468,31	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**850 433,31**	
			Сметная прибыль (5%)				33 441,67	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				17 008,67	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**900 883,64**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**968 449,91**	

			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**949 080,92**	
			НДС (12%)				113 889,71	
			Итого с НДС				**1 062 970,63**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №39

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-05 Электрооборудование

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1360093**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			291603	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*141845*	
			машины и механизмы	тенге			9356	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2403*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1059134	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	61			
			Световое оборудование					
1	31	**6119-0401-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**8**	**3 156**	**25248**	
2	32	**248-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой (накладной)**	**шт.**	**8**	**1 763**	**14104**	
3	39	**6119-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**1**	**7 801**	**7801**	
4	40	**247-203-0103** *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**18 901**	**18901**	
			Электроустановочные изделия					
5	41	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**51**	**1 223**	**62373**	
6	42	**6119-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**8**	**1 046**	**8368**	
7	43	**247-214-0114** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**34**	**503**	**17102**	
8	44	**261-107-0664** *РСНБ РК 2022*	**Рамка**	**шт.**	**15**	**17**	**255**	

9	45	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	5	1 149	5745	
10	46	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478	3824	
11	47	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685	
12	48	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302	
13	49	247-206-0601 *СпрСЦ 09.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4600	
			Прочие изделия					
14	54	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208	1040	
15	55	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295	8850	
16	56	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973	5838	
			Заземление и молниезащита					
17	57	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 938	37409	
18	58	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 577	23655	
19	59	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 683	23203	
20	60	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 801	38010	
21	61	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 721	2721	
22	62	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747	
23	63	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 377	20655	
24	64	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	30	1 723	51690	
25	65	252-301-1848 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) HZ	шт.	9	4 216	37944	
26	66	252-301-1444 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления с заострением, 3м HZ	шт.	3	47 194	141582	
27	67	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700	
28	68	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100	
29	69	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841	
30	70	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1 470	147000	
31	71	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	150	3 792	568800	
			ИТОГО по акту				1360093	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				127 848,74	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 487 941,74**	

			Сметная прибыль (5%)				74 397,09	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				29 758,83	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 592 097,66**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**1 711 504,99**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**1 677 274,89**	
			НДС (12%)				201 272,99	
			Итого с НДС				**1 878 547,88**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг-KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VTE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VTE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №40

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-06 Система связи

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1204258**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			181915	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*97973*	
			машины и механизмы	тенге			3262	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*772*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			653625	
			оборудование	тенге			365456	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35			
		Раздел 1.	**Систтема вызова посетителей**				**294507**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			54289	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29456*	
			машины и механизмы	тенге			1980	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*480*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			238238	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12			
1	**1**	**6125-0411-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**3**	**10 703**	**32109**	
2	**2**	**КП** *поз.55*	**Светозвуковое табло МР-740R2**	**шт**	**3**	**45 178,57**	**135536**	
3	**3**	**КП** *поз.54*	**Кнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло**	**шт**	**3**	**23 402,5**	**70208**	
4	**4**	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 442**	**6442**	

5	5	**248-306-0312** *СпрСЦ 09.2023*	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**14 770**	**14770**	
6	6	**КП** *поз.58*	**Аккумулятор, 12В-5А**	**шт**	**1**	**12 892,88**	**12893**	
7	7	**6125-0105-0507** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**60**	**302**	**18120**	
8	8	**243-802-0101** *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	**км**	**0,0612**	**72 362**	**4429**	
		Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				**396775**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			60867	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33064*	
			машины и механизмы	тенге			120	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			282225	
			оборудование	тенге			53563	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11			
9	9	**6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 622**	**4622**	
10	10	**248-403-0102** *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**49 477**	**49477**	
11	11	**248-404-0301** *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	**шт.**	**1**	**23 783**	**23783**	
12	12	**6125-0801-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**3**	**16 651**	**49953**	
13	13	**248-402-0225** *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**1**	**29 886**	**29886**	
14	14	**248-402-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**шт.**	**2**	**33 917**	**67834**	
15	15	**248-404-0202** *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**шт.**	**1**	**109 973**	**109973**	
16	16	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 442**	**6442**	
17	17	**521-101-0401026** *СпрСЦ 09.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**53 563**	**53563**	
18	18	**247-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	**шт.**	**1**	**870**	**870**	
19	19	**261-404-0478** *РСНБ РК 2022*	**Коннектор RJ-45**	**шт.**	**6**	**62**	**372**	
		Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**368415**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			36484	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19433*	
			машины и механизмы	тенге			3	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			73598	
			оборудование	тенге			258330	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7			

20	26	**6125-0412-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20**	**шт.**	**1**	27 544	**27544**	
21	27	**КП** *поз.56*	**Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U**	**шт**	**1**	70 388,21	**70388**	
22	28	**518-102-0304** *РСНБ РК 2022*	**Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220B AC, 12B DC**	**шт.**	**1**	204 767	**204767**	
23	29	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	6 442	**6442**	
24	30	**521-101-0401026** *СпрСЦ 09.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	53 563	**53563**	
25	31	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**3**	1 180	**3540**	
26	32	**247-214-0202** *РСНБ РК 2022*	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	**шт.**	**3**	504	**1512**	
27	33	**247-202-0503** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм**	**шт.**	**3**	75	**225**	
28	34	**261-404-0478** *РСНБ РК 2022*	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**7**	62	**434**	
		Раздел 4.	**Телефонизация**				**144561**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			30275	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16020*	
			машины и механизмы	тенге			1159	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*263*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			59564	
			оборудование	тенге			53563	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6			
29	37	**6125-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров**	**шт.**	**1**	15 957	**15957**	
30	38	**248-404-0420** *СпрСЦ 09.2023*	**Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов**	**шт.**	**1**	29 782	**29782**	
31	39	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	6 442	**6442**	
32	40	**521-101-0401026** *СпрСЦ 09.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	53 563	**53563**	
33	41	**243-304-0301** *СпрСЦ 09.2023*	**Кабель питания EU PWR CORD ARNI EU ARNI (Размеры (диаметр) 6 мм, 3 проводника диаметром 0,98 мм2 (площадь сечения 0,75 мм2)(аналог)**	**шт.**	**1**	10 918	**10918**	
34	42	**6125-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных**	**шт.**	**2**	4 087	**8174**	
35	43	**248-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	**шт.**	**2**	7 221	**14442**	
36	44	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**3**	1 180	**3540**	
37	45	**247-214-0203** *РСНБ РК 2022*	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная**	**шт.**	**3**	457	**1371**	
38	46	**261-404-0478** *РСНБ РК 2022*	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**6**	62	**372**	
			ИТОГО по акту				**1204258**	

			в т.ч. оборудование				**365 456**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				78 847,39	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 283 105,39**	
			Сметная прибыль (5%)				45 882,47	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				25 662,11	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 354 649,97**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**1 456 248,71**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**1 427 123,74**	
			НДС (12%)				171 254,85	
			Итого с НДС				**1 598 378,59**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН: 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №41

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-07. Автоматическая пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**262930**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			103551	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56517*	
			машины и механизмы	тенге			310	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			159069	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
			Пожарная сигнализация					
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	1	17 007	17007	
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**	**шт.**	1	55 708	55708	
3	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	17	2 997	50949	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	16	2 696	43136	
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1**	**шт.**	2	2 260	4520	
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	2	2 277	4554	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	1	6 442	6442	
8	8	248-306-0312 *СпрСЦ 09.2023*	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	1	14 770	14770	
			Оповещение при пожаре					

9	**9**	**6125-0601-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**10**	**2 997**	**29970**	
10	**10**	**248-304-0117** *СпрСЦ 09.2023*	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	**шт.**	**2**	**1 145**	**2290**	
11	**11**	**248-304-0213** *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**1**	**3 196**	**3196**	
12	**12**	**248-304-0307** *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	**шт.**	**7**	**1 744**	**12208**	
			Кабели трубы					
13	**16**	**241-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**151,5**	**120**	**18180**	
			ИТОГО по акту				**262930**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				24 715,42	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**287 645,42**	
			Сметная прибыль (5%)				14 382,27	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				5 752,91	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**307 780,60**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**330 864,14**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**324 246,86**	
			НДС (12%)				38 909,62	
			Итого с НДС				**363 156,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №42

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 7-01-01-01. Благоустройство

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**6693176**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1417694	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*294*	
			машины и механизмы	тенге			1230079	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*349294*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3909169	
			оборудование	тенге			136234	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	405			
		Раздел 3.	**Озеленение**				**99912**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			595	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*294*	
			машины и механизмы	тенге			2200	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*663*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			97117	
			Газон					
1	**37**	**6113-0112-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,16625**	**16 810**	**2795**	
2	**38**	**254-106-0101** *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	**кг**	**29,965**	**3 241**	**97117**	
		Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**6593264**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1417099	
			машины и механизмы	тенге			1227879	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*348631*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3812052	

			оборудование	тенге			136234	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	405			
3	42	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"**	**шт.**	**2**	**46 896**	**93792**	
4	43	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**147 522**	**295044**	
5	44	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой**	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**	
			86-010307-0404					
6	45	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**174 251**	**174251**	
7	46	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3 м х 2,3 м**	**секция**	**64,6666667**	**79 605**	**5147790**	
8	47	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**582 128**	**582128**	
9	48	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**163 867**	**163867**	
			ИТОГО по акту				**6693176**	
			в т.ч. оборудование				**136 234**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				616 352,55	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**7 309 528,55**	
			Сметная прибыль (5%)				358 664,73	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				146 190,57	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7 814 383,85**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**8 400 462,63**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**8 232 453,38**	
			НДС (12%)				987 894,41	
			Итого с НДС				**9 220 347,79**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Байбакиров С.А.

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Умербеков Н.С.

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.