Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№28 от 11.03.2024**

РЕЕСТР № 6

актов за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ смет	№ Акта	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2-01-02-01	27	Архитектурно-строительные решения	4 095 581,41
2	2-01-02-02	28	Архитектурные решения	1 841 892,45
3	2-01-02-04	29	Отопление, вентиляция	775 121,49
4	2-01-02-03	30	Водопровод, канализация	2 914 113,95
5	2-01-02-02	31	Архитектурные решения. Корректировка №3	1 074 954,52
6	2-01-02-05	32	Электрооборудование	3 505 674,84
7	2-01-02-06	33	Система связи	194 399,84
8	2-01-02-07	34	Автоматическая пожарная сигнализация	162 994,32
			ИТОГО	**14 564 732,82**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Clima Eng"

Директор _____ **Аблиев М.Д.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

Подрядчик: ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	130240008355			28	11.03.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	102 175 017,20	102 175 017,20	13 004 225,73				1 560 507,09	14 564 732,82

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт по техническому надзору _____ **Байбакиров С.А.**
Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сёмя Bag" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИИН 130240008355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Медицинский пункт в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области Медицинский пункт в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №27

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Архитектурно-строительные решения

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2965254**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1098655	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*549150*	
			машины и механизмы	тенге			90887	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23624*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1775710	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	246			
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**236639**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			43700	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21755*	
			машины и механизмы	тенге			8839	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1646*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			184100	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11			
			Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
1	81	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	1,48	44 063	65213	
2	82	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5022	43 040	64655	
3	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	345 774	14177	

4	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	318 374	30246	
5	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	308 651	62348	
		Раздел 6.	Разные работы				2728615	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1054955	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*527395*	
			машины и механизмы	тенге			82048	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21978*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1591610	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	237			
			Крыльцо КР-1 (АС-18)					
6	131	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	354 173	62483	
7	132	211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка опорной горизонтальной равнополочной из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	457 354	80686	
8	133	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	9,17384	267	2449	
9	134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	9,17384	411	3770	
10	135	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровельных из профилированного листа оцинкованного	м^2	4,1	5737	23522	
11	136	224-103-0503 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	4,715	3 799	17912	
12	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий малых (бризолауры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3,92	8 067	31623	
13	138	6109-0305-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	4,45	3 749	16683	
14	139	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,09	42 467	3822	
15	140	231-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 878-92 в один толщиной 20 мм (30мм)	м^2	4,539	2 865	13004	
16	141	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,25	3 040	12920	
17	142	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 145 627	43717	
18	143	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,422368	411	585	
19	144	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжелонесных конструкций, кабельных трасс, несущих тросов и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76 352	1832	
			Крыльцо КР-2 (АС-19.1,21)					
20	144	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	354 173	130130	

21	145	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	453 429	119256	
22	146	214-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	444 759	42746	
23	147	211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Монолит стальной горячекатаный двутавровый из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	457 354	3796	
24	148	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	12,8597	267	3434	
25	149	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	12,8597	411	5285	
26	150	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	м^3	0,11	134 132	14755	
27	151	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,11	4 196	462	
28	152	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22	
29	153	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201	
30	154	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12	
31	155	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровельных из профилированного листа оцинкованного	м^2	1,64	5 737	9411	
32	156	224-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	16,56	3 799	62911	
33	157	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий плоских (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	9,6	8 067	77443	
34	158	6102-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	36,24	3 749	135864	
35	161	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,61	42 467	25905	
36	162	231-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	м^2	36,0648	2 865	103904	
37	163	6106-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	34,4	3 040	104576	
38	164	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30338	1 145 627	348706	
39	165	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	11,352374	411	4666	
40	166	243-907-5102 *РСНБ РК 2022*	Установка анкерных и закладных для крепления ограждающих конструкций, опорных плит, несущих колонн и металлических профилей типа М8х85	1000 кг	0,144	76 322	10995	
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)					
41	167	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	354 173	157487	
42	168	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	453 429	182578	

43	169	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	413 641	17373	
44	170	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	267	5165	
45	171	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	411	7950	
46	172	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,16	1 590	9794	
			Вентканалы (АС-24)					
47	173	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	18 824	47813	
48	174	212-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	35 905	21888	
49	175	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	102 983	99399	
50	176	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	474 897	16479	
51	177	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	304 523	19475	
52	178	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	345 774	1037	
53	179	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	318 374	2547	
54	180	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	413 641	7404	
55	181	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0350517	467 486	16386	
56	182	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	4 999	140972	
57	183	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3 353	94555	
58	184	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	38 102	41912	
59	185	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	56 845	60028	
60	186	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	7 487	182683	
			ИТОГО по акту				2965254	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				278 733,88	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				3 243 987,88	
			Сметная прибыль (5%)				162 199,39	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				64 879,76	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 471 067,03**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**3 731 397,05**	

			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	3 656 769,11	
			НДС (12%)				438 812,29	
			Итого с НДС				4 095 581,41	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 1302400083[illegible]

Руководитель _____ Абдиев М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Байбакиров С.А.

Аттестат KZ5[illegible]0804 от 14.11.2019 г.

Сдал: (Заказчик)

[illegible] строительства, архитектуры и [illegible] Костанайской области"

[illegible]

Главный специалист _____ Иманмагзумова М.Б.

Технического надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ Умербеков Н.С.

Аттестат KZ51VJE00063105 от [illegible].03.2021 г.

Заказчик : ГУ "КУ [illegible] строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

(полное наименование, банковские реквизиты, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ника Стр" г.Аксарай мкр.Самал, ул.Карабура 16 ИИН/БИН 130240008355

(полное наименование, банковские реквизиты, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Медицинский пункт с. [illegible] Мендыкаринского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта по Карабуре Мендыкаринского района Костанайской области" (Строительство) (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №28

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-02 Архитектурные решения

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				1333554	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			720208	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*364041*	
			машины и механизмы	тенге			10654	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3383*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			602692	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	153			
		Раздел 2.	Полы				363896	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			137950	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71643*	
			машины и механизмы	тенге			4212	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1346*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			221734	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
			Тип Б					
1	31	6102-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м^2	50,97	2 084	106221	
2	35	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м^2	51,9894	3 354	174372	
			Тип В					
3	42	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м^2 стяжки	12,25	2 585	31666	

4	42	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Включается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки растворами из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	-12,25	200	-2450	
5	44	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетка кровельная, волнистая, оцинкованная для первого слоя выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 Понитус, пороги (лист 17)	кг	44,55	110	5121	
6	45	6109-0401-0005 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога) на саморезах	м	82	599	49118	
7	46	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	841	4205	
8	47	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	5,25	1 121	**5885**	
		Раздел 3.	**Проемы**				350283	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			47529	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23654*	
			машины и механизмы	тенге			2353	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*784*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			300400	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10			
			Окна (лист 15,16)					
			ОК-4, ОК-5					
9	66	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	12 057	13793	
10	67	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,144	31 092	35569	
11	68	217-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Включается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,07536	-10 192	-10960	
12	69	217-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5)	м^2	1,07536	3 029	3257	
			ОК-6, ОК-7					
13	70	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	12 057	13793	
14	71	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (прим.13)	м^2	1,144	31 092	35569	
15	72	217-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Включается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,07536	-10 192	-10960	
16	73	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	м^2	1,07536	5 661	5012	
			ОК-8					
17	74	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадью до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,5676	12 650	7180	
18	75	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,5676	56 816	32249	

19	76	217-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 **однокамерный СПО 24**	м^2	0,533544	-10 192	-5438	
20	77	217-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	0,533544	3 029	1616	
			ФР-1					
21	78	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	12 057	8892	
22	79	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструкции оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающим прим.3,4), не открывающийся: глухой	м^2	0,7375	37 807,12	27883	
23	80	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	**Блокиратор оконный (поз.12)**	**шт.**	12	2 259	**27108**	
24	81	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	м^2	8,9751	5 615	50395	
			Подоконные доски					
25	82	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 368	71635	
26	83	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная **шириной 500 мм**	м	16,4	2 664	43690	
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				619375	
			в том числе:					
			затраты на труд рабочих	тенге			534729	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*268744*	
			машины и механизмы	тенге			4089	
			в том числе оплата труда механизаторов	*тенге*			*1253*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			80558	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	111			
			Потолок (лист 17)					
27	92	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	126,62	815	103195	
28	93	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0721734	250 310	18066	
29	94	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	12,35	815	9984	
30	95	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0034825	250 310	1748	
31	101	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтусов (уголков) из пенополистирола (или пенополиуретана) **шириной до 160 мм**	м	99,9	1 159	103835	
32	102	223-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы из пенополистирола гладкие шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9895	
			Стены (лист 17)					
33	115	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	252,2	1 188	299614	
34	116	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,158886	250 310	39771	
35	117	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, **стена подготовленная под окраску**	м^2	39,56	731	28918	

26	118	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1	0,0205712	250 310	5149	
			ИТОГО по акту				**1333554**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				125 354,08	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				1 458 908,08	
			Сметная прибыль (5%)				72 945,40	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				29 178,16	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 561 031,64	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				1 678 109,01	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	**1 644 546,83**	
			НДС (12%)				197 345,62	
			Итого с НДС				**1 841 892,45**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240000355

Руководитель _____ Абдиев М.Д.

Эксперт (ы) Заместитель Главного надзора

ТОО "Инжиниринг КZ"

_____ Байбакиров С.А.

Аттестат №50УЛ0148-8804 от 14.11.2019 г.

Приняли: (Заказчик)

Управление строительства, архитектуры и

Управление Костанайской области"

БИН 130240000355

Руководитель _____ Ильанмагзумова М.Б.

Эксперт (ы) Главного надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ Умербеков Т.

Аттестат №ЕЕ51УЛ00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Cliqa Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИИН 130240008355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Медицинский пункт в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области Медицинский пункт в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №29

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-04 Отопление, вентиляция

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**561198**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			263005	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*128040*	
			машины и механизмы	тенге			3974	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1177*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			294219	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	52			
		Раздел 1.	**Отопление**				**176194**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			52574	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25592*	
			машины и механизмы	тенге			100	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			123520	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8			
1	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	802	11228	
2	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320	4480	
3	6	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	1 987	27818	

4	7	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	5 744	80416	
5	8	6114-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 834	14672	
6	9	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (Б-Б), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15228	
7	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (Б-Б) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352	
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**385004**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			210431	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102448*	
			машины и механизмы	тенге			3874	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1155*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			170699	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
			Система В2					
8	45	6118-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	2,4	8 796	21110	
9	46	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	2,4	6 241	14978	
			Система В3					
10	52	6118-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	1,256	8 796	11048	
11	53	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	1,256	5 616	7054	
			Система ВЕ1-ВЕ8					
12	60	6118-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	22	8 796	193512	
13	61	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	22	6 241	137302	
			ИТОГО по акту				561198	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				52 752,61	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				613 950,61	
			Сметная прибыль (5%)				30 697,53	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				12 279,01	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				656 927,15	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				706 196,69	

			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	692 072,76	
			НДС (12%)				83 048,73	
			Итого с НДС				775 121,49	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ Абдиев М.Д.

Эксперт (ы) экспертного надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Байбакиров С.А.

Аттестат KZ25VJE00053204 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

"Управление строительства, архитектуры и ... акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист _____ Иманмагзумова М.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ Умербекова Е.С.

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2020 г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИИН 130240008355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Медицинский пункт в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области Медицинский пункт в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №30

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-03 Водопровод, канализация

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2356496**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			338776	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*164954*	
			машины и механизмы	тенге			25613	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7663*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			74777	
			оборудование	тенге			1917330	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67			
		Раздел 1.	**Водопровод**				**42320**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			42320	
			Арматура					
1	6	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677	
2	7	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1 313	6565	
			Арматура Т3					
3	17	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 513	33078	
		Раздел 2.	**Канализация**				**83908**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			15881	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7734*	

			машины и механизмы	тенге			70	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7892	
			оборудование	тенге			60065	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3			
			Канализация К4					
			Оборудование					
4	45	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8 826	8826	
5	46	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60065	
			Трубы					
6	47	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 433	10299	
7	48	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756	2263	
			Фасонные части					
8	49	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 455	2455	
		Раздел 3.					**2230268**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			322895	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*157220*	
			машины и механизмы	тенге			25543	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7654*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			24565	
			оборудование	тенге			1857265	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	64			
9	50	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,2 т	шт.	2	105 981	211962	
10	51	КП *поз.69*	Насос повышительный вертикальный,тип 1SV03F003T,Xylem Lowara Q=0,73 m3/h,H=43 m,Pn=16/25 bar,T=-30 C+120 C,~3 x 400,P=0,37kW	шт.	2	333 376,01	666752	
11	52	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	100 216	100216	
12	53	КП *поз.70*	Шкаф управления для одного насоса в комплекте с датчиком давления и поплавковым выключателем,прямой пуск,тип ШУ QSDK10/1x0,37,производство ТОО "Vector 7"	шт.	1	565 299,09	565299	
13	56	6116-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,вместимость 1,5 м^3	шт.	1	60 825	60825	
14	57	КП *поз.72*	Пластиковая емкость 1,5 м^3	шт	1	305 757,14	305757	
15	58	КП *поз.73*	Запорная арматура для трубной обвязки	комплект	1	319 456,86	319457	
			ИТОГО по акту				**2356496**	

			в т.ч. оборудование				**1 917 330**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				41 281,60	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 397 777,60**	
			Сметная прибыль (5%)				24 022,38	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				47 955,55	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 469 755,54**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				2 654 987,20	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	2 601 887,46	
			НДС (12%)				312 226,49	
			Итого с НДС				**2 914 113,95**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель Абдиев М.Е.

Эксперты технического надзора

ТОО "Инжиниринг KZ"

Байбакиров С.А.

Аттестат [illegible]0804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и [illegible] Акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист Имаимагзумова М.Б.

Эксперты авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Умербеков Н.С.

Аттестат KZ51VJ[illegible]00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "China Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИИН 130240008355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Медицинский пункт в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области.Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №31

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-02 Архитектурные решения (по корректировочной смете №3)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**778281**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			183456	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92233*	
			машины и механизмы	тенге			1008	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*202*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			593817	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	40			
					Устройство фасада			
1	10	1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	84,5	4 058	**342901**	
2	11	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	16,3	3 266	**53236**	
3	12	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	1 097	**61432**	
4	13	224-105-0110 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	168	1 909	**320712**	
			ИТОГО по акту				778281	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				73 158,41	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**851 439,41**	
			Сметная прибыль (5%)				42 571,97	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				17 028,79	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**911 040,17**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**979 368,19**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**959 780,82**	

			НДС (12%)				115 173,70	
			Итого с НДС				**1 074 954,52**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ Абдиев М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ01VJE00063804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и
градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740000625

Главный специалист _____ Иманмагзумова М.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) **№28 от 11.03.2024**

Акт выполненных работ №32

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-05 Электрооборудование

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				2538154	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			213894	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*104182*	
			машины и механизмы	тенге			24798	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8060*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2299462	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	45			
			Световое оборудование					
1	26	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	**шт.**	44	3 304	145376	
2	27	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	**шт.**	15	73 266	1098990	
3	28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	**шт.**	2	36 745	73490	
4	29	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	**шт.**	11	8 422	92642	
5	30	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН АЕКО, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	**шт.**	16	46 221	739536	
6	33	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	**шт.**	4	6 442	25768	
7	34	247-103-3605 *СпрСЦ 09.2023*	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360, 1200W, IP20	**шт.**	2	6 167	12334	
8	**35**	**247-103-3604** *СпрСЦ 09.2023*	**Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А**	**шт.**	**2**	**2 377**	**4754**	

9	36	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	**шт.**	**6**	**15 674**	**94044**	
10	37	247-103-2207 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-110/ 1D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000К	**шт.**	**6**	**37 962**	**227772**	
11	38	247-306-0901 *СпрСЦ 09.2023*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	**шт.**	**6**	**3 908**	**23448**	
			ИТОГО по акту				**2538154**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				238 586,48	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 776 740,48**	
			Сметная прибыль (5%)				138 837,02	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				55 534,81	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 971 112,31**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**3 193 945,73**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**3 130 066,82**	
			НДС (12%)				375 608,02	
			Итого с НДС				**3 505 674,84**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и
[illegible] акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт: (ы) технического надзора

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат КZ05VIE00050804 от 14.11.2019 г.

Участник (и) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VIE00063105 от 02.03.2021

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №33

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-06 Система связи

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**140748**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			99880	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50320*	
			машины и механизмы	тенге			3690	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*820*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37178	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	21			
		Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				**92584**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			73180	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35620*	
			машины и механизмы	тенге			390	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			19014	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15			
			Кабели,материалы					
1	20	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	314	15700	
2	21	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0515	179 638	9251	
3	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1 146	34380	
4	23	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2966	
5	24	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1 262	25240	
6	25	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5047	
		Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**24082**	

			из них:					20550
			затраты на труд рабочих	тенге			13350	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7350*	
			машины и механизмы	тенге			1650	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*400*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9082	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3			
			Кабели,материалы					
7	35	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	302	15100	
8	36	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	179 638	8982	
		Раздел 4.	**Телефонизация**				**24082**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			13350	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7350*	
			машины и механизмы	тенге			1650	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*400*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9082	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3			
			Кабели,материалы					
9	47	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	302	15100	
10	48	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	179 638	8982	
			ИТОГО по акту				**140748**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				13 230,31	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**153 978,31**	
			Сметная прибыль (5%)				7 698,92	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				3 079,57	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**164 756,79**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**177 113,55**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	**173 571,28**	
			НДС (12%)				20 828,55	
			Итого с НДС				**194 399,84**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №34

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-07 Автоматическая пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**118010**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			103040	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50176*	
			машины и механизмы	тенге			384	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14586	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	20			
			Кабели трубы					
1	13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	128	839	107392	
2	14	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,063	98 588	6211	
3	15	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,065	67 796	4407	
			ИТОГО по акту				**118010**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				11 092,94	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				129 102,94	
			Сметная прибыль (5%)				6 455,15	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				2 582,06	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				138 140,15	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				148 500,66	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	145 530,64	
			НДС (12%)				17 463,68	
			Итого с НДС				**162 994,32**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН/ИНН 130240008355

Руководитель: _____ **Аблиев М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.