ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ «АРАЛ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«27» 02 2023ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017года
№235

Декларация о соответствии

«27» 02 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НурТехСервис» город Кызылорда, ул. Жанкожа батыра 47**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Нұрылла Нұрталап Толыбайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги ул. М.Садыбекова в городе Аральск, Аральского района, Кызылординской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **«Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Руководитель Есжанов Шерхан Жубаханович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КАЗкурылыс сервис»;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГорСервисПроект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **«Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость	км	1,820			1,820
Количество полос движения	шт	2			2
Ширина полосы движения	м	ПК0+00-ПК14+04 – 3,0 м + 0,5 м			ПК0+00-ПК14+04 – 3,0 м + 0,5 м

		ПК14+04-ПК18+20 – 3,0 м			ПК14+04-ПК18+20 – 3,0 м
Ширина обочины	м	1,0			1,0
Ширина дорожной одежды	м	ПК0+00-ПК14+04 – 7,0 м ПК14+04-ПК18+20 – 6,0м			ПК0+00-ПК14+04 – 7,0 м ПК14+04-ПК18+20 – 6,0м
Расчётная скорость	км	60			60
Поперечный уклон проезжей части	%	15			15
Поперечный уклон обочины	%	40			40
Ширина тротуара	м	2,0			2,0
Ширина линии застройки	м	30,0-40,0			30,0-40,0
Минимальный радиус кривой в плане	м	12,0			12,0
Максимальный продольный уклон	%	20			20
Категория надёжности электроснабжения		III			III
Общая потребная расчётная мощность	кВт	5,3			5,3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На участке ПК 0–ПК 8+23 предусмотрены работы по разборке существующего асфальтобетонного покрытия на среднюю толщину 6 см. Запроектировано 2 (два) типа конструкции дорожной одежды.

Тип 1 на участке ПК 0 – ПК 8+23: покрытие - холодная асфальтобетонная смесь, тип Бх, марки II, Н-7 см, Е=1300 МПа, верхний слой основания - чёрный

щебень, Н-8 см, Е=600 МПа; нижний слой основания - гравийно-песчаная смесь, Н-15 см, Е=180 МПа; существующая гравийное основание.

Тип 2 на участке ПК 8+23–ПК18+20: покрытие - холодная асфальтобетонная смесь, тип Бх, марки II, Н-7 см, Е=1300 МПа, верхний слой основания - чёрный щебень, Н-8 см, Е=600 МПа; нижний слой основания - гравийно-песчаная смесь, Н-15 см, Е=180 МПа; подстилающий слой из песка средней крупности, Н=15 см, Е=120 МПа; грунт земляного полотна – суглинок.

Обочина укрепляется ГПС с двух сторон шириной 1,0м, толщиной 8,0см. Односторонний тротуар запроектирован шириной 2,0м. с установкой с 2-х сторон бортового камня БР 100.20.8 из бетонных плит, на основании из гравийно-песчаной смеси, толщиной 10 см. Бортовые камни укрепляется на бетонном основании в стыки.

Электроосвещение.

В качестве щитка освещения приняты ящик управления наружного освещения ЩНО (ЯУО9601-3474). Сети уличного освещения выполнены кабелем АВБбШв-4х25мм2. Переход от трансформаторных подстанций до стоек опор выполнен кабелем АВБбШв-4х16, прокладываемым в траншее. При выходе кабеля из траншеи защищено оболочкой с ПХВ. Уличное освещение выполнено светодиодными светильниками GALAD победа 100Вт, Казахстанского содержания, устанавливаемые на стойках опор, гранёная (горячее оцинкование) 9м с кронштейном.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, ожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2021 год**;
месяц, год
окончание работ **февраль 2023 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства **6** месяц;
фактически **6** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция автомобильной дороги ул. М.Садыбекова в городе Аральск, Аральского района, Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Нұрылла Нұрталап Толыбайұлы** _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)