Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№28 от 11.03.2024**

РЕЕСТР № 4

актов за октябрь 2024 г.

№ п/п	№ смет	№ Акта	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2-01-02-01	18	Архитектурно-строительные решения	2 238 770,71
2	2-01-02-02	19	Архитектурные решения	6 700 001,65
3	2-01-02-04	20	Отопление, вентиляция	1 191 931,66
4	2-01-02-05	21	Электрооборудование	889 739,60
5	7-01-01-01	22	Благоустройство	2 946 715,23
			ИТОГО	**13 967 158,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

Директор _____ **Абдиев М.Д.**

Принял:(Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

Подрядчик: ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	130240008355			28	11.03.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	75 658 952,67	75 658 952,67	12 470 677,54				1 496 481,31	13 967 158,85

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт по техническому надзору _____ **Байбакиров С.А.**
Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №18

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Архитектурно-строительные решения

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1620899**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			278629	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138703*	
			машины и механизмы	тенге			139125	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32067*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1203146	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	72			
		Раздел 6.	**Разные работы**				**1620899**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			278629	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138703*	
			машины и механизмы	тенге			139125	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32067*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1203146	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	72			
			Крыльцо КР-1 (АС-18)					
1	**116**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,71**	**9 372**	**6654**	
2	**117**	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,8165**	**4 614**	**3767**	
3	**118**	**6103-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м^3**	**2,7**	**31 602**	**85325**	
4	**119**	**212-101-0608** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**2,7405**	**40 722**	**111599**	

5	**120**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,075**	**329 511**	**24713**	
			Крыльцо КР-2 (АС-19.1,21)					
6	**137**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**6,1**	**9 372**	**57169**	
7	**138**	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**7,015**	**4 614**	**32367**	
8	**139**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**18,47**	**14 265**	**263475**	
9	**140**	**212-101-0608** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**18,74705**	**40 722**	**763417**	
10	**141**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,561**	**329 511**	**184856**	
11	**142**	**6103-0701-0806** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,112**	**324 404**	**36333**	
12	**143**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,112**	**457 354**	**51224**	
			ИТОГО по акту				**1620899**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				152 364,51	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 773 263,51**	
			Сметная прибыль (5%)				88 663,18	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				35 465,27	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 897 391,95**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**2 039 696,35**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**1 998 902,42**	
			НДС (12%)				239 868,29	
			Итого с НДС				**2 238 770,71**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №19

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-02 Архитектурные решения

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4850888**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2296341	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1153672*	
			машины и механизмы	тенге			59458	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19094*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2495092	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	493			
		Раздел 2.	**Полы**				**927545**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			471714	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237043*	
			машины и механизмы	тенге			38453	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12501*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			417379	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	110			
			Тип А (лист 18)					
1	**22**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**79,12**	**1 549**	**122557**	
2	**23**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,614048**	**42 467**	**68544**	
3	**24**	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**79,12**	**6 098**	**482474**	
4	**25**	**231-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	**м^2**	**80,7024**	**3 147**	**253970**	
		Раздел 3.	**Проемы**				**1625294**	
			из них:					

			затраты на труд рабочих	тенге			105133	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52331*	
			машины и механизмы	тенге			10056	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3334*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1510104	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	23			
			Дверные блоки (лист 15)					
5	**53**	**6108-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**17,01**	**6 656**	**113219**	
6	**54**	**223-203-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**м^2**	**2,73**	**53 041**	**144802**	
7	**55**	**223-203-0204** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	**м^2**	**10,5**	**49 347**	**518144**	
8	**56**	**223-203-0203** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м^2**	**3,78**	**51 211**	**193578**	
			Витражи (лист 15,16)					
			ВТР-1					
9	**82**	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5)**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3,783**	**3 747**	**14175**	
10	**83**	**223-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**3,783**	**99 470**	**376295**	
11	**84**	**6108-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,6754**	**6 855**	**18340**	
12	**85**	**223-301-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**2,6754**	**108 480**	**290227**	
13	**86**	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**6,070896**	**-10 192**	**-61875**	
14	**87**	**217-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.2)**	**м^2**	**6,070896**	**3 029**	**18389**	
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**2298049**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1719494	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*864298*	
			машины и механизмы	тенге			10949	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3259*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			567609	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	360			

			Потолок (лист 17)					
15	90	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м²**	**138,87**	**2 302**	**319679**	
16	91	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**381,75363**	**112**	**42756**	
			Стены (лист 17)					
17	104	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м²**	**215,85**	**1 374**	**296578**	
18	105	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**593,37165**	**112**	**66458**	
19	109	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м²**	**36,35**	**1 374**	**49945**	
20	110	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**99,92615**	**112**	**11192**	
21	113	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м²**	**138,99**	**8 301**	**1153756**	
22	114	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м²**	**141,7698**	**2 523**	**357685**	
			ИТОГО по акту				**4850888**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				455 983,47	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**5 306 871,47**	
			Сметная прибыль (5%)				265 343,57	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				106 137,43	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 678 352,48**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**6 104 228,91**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**5 982 144,33**	
			НДС (12%)				717 857,32	
			Итого с НДС				**6 700 001,65**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №20

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-04 Отопление, вентиляция

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**899263**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			227272	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110661*	
			машины и механизмы	тенге			5071	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1407*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			384816	
			оборудование	тенге			282104	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
		Раздел 4.	**Котельная**				**899263**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			227272	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110661*	
			машины и механизмы	тенге			5071	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1407*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			384816	
			оборудование	тенге			282104	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
1	**69**	**6117-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водонагревателей проточных**	**шт.**	**2**	**21 796**	**43592**	
2	**70**	**513-108-0126** *РСНБ РК 2022*	**Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт**	**комплект**	**2**	**60 193**	**120386**	
3	**71**	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**81 529**	**163058**	
4	**72**	**511-403-0111** *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м^3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**2**	**80 859**	**161718**	

5	73	242-404-0706 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой2со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28 912	57824	20310
6	74	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	21 226	21226	
7	75	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13 587	13587	
8	76	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	6	31 152	186912	
9	77	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 955	7820	
10	78	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 585	22340	
11	79	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1 922	9610	
12	80	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3 173	15865	
13	81	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11421	
14	82	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5 588	55880	
15	83	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 012	8024	
			ИТОГО по акту				**899263**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				58 012,95	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**957 275,95**	
			Сметная прибыль (5%)				33 758,60	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				19 145,52	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 010 180,06**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**1 085 943,57**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	**1 064 224,70**	
			НДС (12%)				127 706,96	
			Итого с НДС				**1 191 931,66**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №21

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-05 Электрооборудование

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**644183**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			169155	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*82362*	
			машины и механизмы	тенге			396	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*120*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			474632	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	30			
			Щитовое оборудование					
1	**1**	**6119-0602-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 943**	**11943**	
2	**2**	**247-201-0843** *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**	
3	**3**	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 442**	**6442**	
4	**4**	**247-204-2528** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А**	**шт.**	**1**	**2 965**	**2965**	
5	**5**	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 686**	**5686**	
6	**6**	**247-301-0211** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19 519**	**19519**	
7	**7**	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**20**	**6 442**	**128840**	
8	**8**	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**700**	**2800**	

9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234	
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 117	6351	
11	11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329	
12	12	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5 820	58200	
13	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442	
14	14	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741	
15	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442	
16	16	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617	
17	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442	
18	18	247-204-8768 *СпрСЦ 09.2023*	Выключатель автоматический типа АВР-63А-380В	шт.	1	226 375	226375	
			ИТОГО по акту				**644183**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				60 553,20	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**704 736,20**	
			Сметная прибыль (5%)				35 236,81	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				14 094,72	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**754 067,74**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**810 622,82**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**794 410,36**	
			НДС (12%)				95 329,24	
			Итого с НДС				**889 739,60**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №22

за октябрь 2024 (месяц, год) на 7-01-01-01 Благоустройство

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2133460**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			925046	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*455084*	
			машины и механизмы	тенге			90807	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25895*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1117606	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	212			
		Раздел 2.	**Покрытия**				**2133460**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			925046	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*455084*	
			машины и механизмы	тенге			90807	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25895*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1117606	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	212			
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
1	**20**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**7,245**	**14 685**	**106393**	
2	**21**	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**115**	**3 792**	**436080**	
3	**22**	**212-101-0619** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м^3**	**6,325**	**41 710**	**263816**	
4	**23**	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**4,945**	**56 074**	**277286**	

			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
5	26	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**98,3**	**3 915**	**384844**	
6	27	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**5,65225**	**3 416**	**19308**	
7	28	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**96,7272**	**3 700**	**357891**	
8	29	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**1,9494**	**14 685**	**28627**	
9	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**36,1**	**3 776**	**136314**	
10	31	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м^3**	**2,05755**	**41 710**	**85820**	
11	32	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**0,5776**	**64 199**	**37081**	
			ИТОГО по акту				**2133460**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				200 545,24	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 334 005,24**	
			Сметная прибыль (5%)				116 700,26	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				46 680,10	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 497 385,61**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**2 684 689,53**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**2 630 995,74**	
			НДС (12%)				315 719,49	
			Итого с НДС				**2 946 715,23**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.