Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

Подрядчик: ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	130240008355			28	11.03.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	61 691 793,82	61 691 793,82	7 380 465,54				885 655,86	8 266 121,40

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт по техническому надзору _____ **Байбакиров С.А.**
Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

170740004625

130240008355

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",110000, ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ, ГОРОД КОСТАНАЙ, ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, д. 112, тел. 87142-56-86-57, тел.: 87142-56-86-34**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng",Республика Казахстан, г.Атырау, г. Атырау ул. Микрорайон САМАЛ , Улица КАРАБУРА д. 16**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 11.03.2024г.(147 065 054,28тн) с.Бестобе

Номер документа	Дата составления
00000000056	25.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)			работа	1	8 266 121,40	8 266 121,40	885 655,86
				Итого	1	x	8 266 121,40	885 655,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Абдиев М.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №13

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Архитектурно-строительные решения

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1087951**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			808804	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*406363*	
			машины и механизмы	тенге			16167	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4266*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			262980	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	169			
		Раздел 5.	**Кровля (АС-15)**				**1087951**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			808804	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*406363*	
			машины и механизмы	тенге			16167	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4266*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			262980	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	169			
			Кровля					
1	**99**	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**197**	**4 281**	**843357**	
2	**100**	**215-202-0701** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**1,85**	**117 362**	**217120**	
			Перемычки (АС-14)					
3	**112**	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1 865**	**11190**	

4	113	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**0,156**	**104 386**	**16284**	
			ИТОГО по акту				**1087951**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				102 267,39	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 190 218,39**	
			Сметная прибыль (5%)				59 510,92	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				23 804,37	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 273 533,68**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**1 369 048,71**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**1 341 667,73**	
			НДС (12%)				161 000,13	
			Итого с НДС				**1 502 667,86**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №14

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Архитектурно-строительные решения (по корректировочной смете №1)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**24627**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10102	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5029*	
			машины и механизмы	тенге			1714	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*328*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12811	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
			Кровля		Кровля (АС-15)			
1	7	**6105-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	$м^3$	**0,26**	**45 445**	**11816**	
2	8	**212-401-0204** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	**0,05148**	**35 905**	**1848**	
3	9	**213-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0808808**	**135 550**	**10963**	
			ИТОГО по акту				**24627**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				2 314,94	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**26 941,94**	
			Сметная прибыль (5%)				1 347,10	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				538,84	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**28 827,87**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**30 989,96**	

			Итого с поправочным коэффициентом по договору				**30 370,16**	
			НДС (12%)			**0,98**	3 644,42	
			Итого с НДС				**34 014,58**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №15

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Архитектурно-строительные решения (по корректировочной смете №2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**622106**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции				622106	
				тенге				
1	1	224-103-0704 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	226,55	2 746	**622106**	
			ИТОГО по акту				**622106**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				58 477,96	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**680 583,96**	
			Сметная прибыль (5%)				34 029,20	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				13 611,68	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**728 224,84**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**782 841,70**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	**767 184,87**	
			НДС (12%)				92 062,18	
			Итого с НДС				**859 247,05**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ31VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №16

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-02 Архитектурные решения (по корректировочной смете №3)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1524610**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			26967	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13579*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1497643	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6			
1	8	**1115-0109-0401** *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	Устройство фасада 191,2579	487	93143	
2	9	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	$м^2$	463,408	3 089	1431467	
			ИТОГО по акту				1524610	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				143 313,34	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 667 923,34**	
			Сметная прибыль (5%)				83 396,17	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				33 358,47	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 784 677,97**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**1 918 528,82**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	**1 880 158,25**	
			НДС (12%)				225 618,99	
			Итого с НДС				**2 105 777,23**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №17

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-01-01-01 Благоустройство

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2725485**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			235154	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*120399*	
			машины и механизмы	тенге			920632	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204423*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1013633	
			перевозки	тенге			556066	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	113			
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**					
			из них:				**914799**	
			затраты на труд рабочих	тенге			5232	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2616*	
			машины и механизмы	тенге			353500	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*78643*	
			перевозки	тенге			556066	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
1	**1**	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)**	**$м^3$**	**250**	**96**	**24000**	

2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85***	$м^3$	250	71	17750	
3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(устройство насыпи из плодородного грунта)**	$м^3$	250	56	14000	
4	4	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	$м^3$	250	27	6750	
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)**	$м^3$	214,1	119	25478	
6	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	214,1	94	20125	
7	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	90,4	269	24318	
8	8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	90,4	19	1718	
9	9	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	373,7	523	195445	
10	10	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах(отвоз лишнего грунта). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	8 968,8	62	556066	
11	11	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	373,7	78	29149	
		Раздел 2.	**Покрытия**				**1810686**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			229922	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*117783*	
			машины и механизмы	тенге			567132	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*125780*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1013633	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	90			
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
12	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	68,16	7 096	483663	
13	13	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	454,4	1 582	718861	
14	14	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	$м^2$	454,4	859	390330	
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					

15	24	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см**	$м^2$	98,3	2 435	239360	
16	25	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301**	$м^2$	-98,3	219	-21528	
			ИТОГО по акту				**2725485**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				256 195,59	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 981 680,59**	
			Сметная прибыль (5%)				149 084,03	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				59 633,61	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 190 398,23**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**3 429 678,10**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			0,98	**3 361 084,54**	
			НДС (12%)				403 330,14	
			Итого с НДС				**3 764 414,68**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng" БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№28 от 11.03.2024**

РЕЕСТР № 3

актов за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ смет	№ Акта	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2-01-02-01	13	Архитектурно-строительные решения	1 502 667,86
2	2-01-02-01	14	Архитектурно-строительные решения (по корректировке 1)	34 014,58
3	2-01-02-01	15	Архитектурно-строительные решения (по корректировке 2)	859 247,05
4	2-01-02-02	16	Архитектурные решения (по корректировке 3)	2 105 777,23
5	7-01-01-01	17	Благоустройство	3 764 414,68
			ИТОГО	**8 266 121,40**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Clima Eng"

Директор _____ **Абдиев М.Д.**

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**