Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Копбосынов, 660109301790, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Акын Сара**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания по адресу: г.Талдыкорган, мкр. Мушелтой 27/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания по адресу: г.Талдыкорган, мкр. Мушелтой 27/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №1

за **август 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	390.4	443.59 / 0	443.59 / 100.07	173178 / 0	173179 / 39068	0	28129 / 16105	217412
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	390.4	433.01 / 20.98	412.02 / 92.99	169047 / 8192	160854 / 36305	0	32038 / 16087	217172
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	420	107.36 / 0	107.36 / 39.71	45091 / 0	45092 / 16679	0	12009 / 4568	61668
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	420	493.4 / 260.9	232.5 / 108.15	207227 / 109577	97650 / 45424	0	111601 / 25506	344334
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									840586
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7.72	49166 / 3899.27	3390.17 / 747.07	379562 / 30102	26172 / 5767	323287	32641 / 32976	445179
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	38.6	71351.61 / 9500.14	5586.29 / 1134.08	2754172 / 366705	215631 / 43776	2171836	373538 / 250217	3377927
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.281	228894		751001		751001	60080	811081
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	370.8	2670.43 / 860.62	60.24 / 8.23	990195 / 319117	22337 / 3054	648741	299619 / 103185	1392999
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	135.1	35703.64 / 19879.78	4863.93 / 1140.97	4823561 / 2685758	657117 / 154146	1480687	2641110 / 597174	8061845
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	463.2	8248.33 / 6181.71	359.75 / 86.13	3820626 / 2863368	166635 / 39896	790623	2700036 / 521653	7042315
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	15.44	146539.32 / 54859.74	5645.73 / 1300.98	2262567 / 847034	87170 / 20087	1328363	789081 / 244132	3295780
12	12	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.3124	228894		300400		300400	24032	324432

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	20.16	96837.65 18113.34	14460.32 3117.62	1952247 365165	291520 62851	1295562	389495 187339	2529081
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.7136	228894		392233		392233		423612
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	24.704	118925.02 45783.37	17538.81 3982.93	2937924 1131032	433278 98394	1373613	1118778 324536	4381238
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.09984	228894		480641		480641		519092
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций								38451	32604581
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	741.6	4530.2 4092.25	437.95 214.93	3359593 3034810	324784 159395	0	2555363 473197	6388153
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	741.6	5150		3819240		3819240	305539	4124779
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	455	4432.02 2954.41	248 191.11	2016567 1344258	112838 86956	559471	1144971 252923	3414461
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455	3009.34 1397.91	29.1 9.12	1369251 636047	13239 4149	719965	512157 150513	2031921
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455	1876.7 1451.19	13.94 6.86	853896 660291	6342 3122	187263	530731 110770	1495397
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									17454711
			ИТОГО:									50899878
			НДС			12 %		6107985				
			Итого с НДС:									57007863

Составил (Заказчик)
ТОО «ПромСервисСтрой» директор Алтыбаев Т.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
ИП Копбосынов.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Акильбекова Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖК Пак А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)

Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Копбосынов, 660109301790, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Акын Сара**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания по адресу: г.Талдыкорган, мкр. Мушелтой 27/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания по адресу: г.Талдыкорган, мкр. Мушелтой 27/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	741.6	2173.64 1067.35	90.74 43.8	1611974 791545	67291 32481	753138	774584 190925	2577483
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	741.6	2257.21 105.65	123.43 57.95	1673950 78352	91539 42976	1504060	114048 143040	1931038
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	741.6	2195.21 1251.32	65.64 32.67	1627966 927982	48676 24225	651308	895074 201843	2724883
25	25	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	741.6	7814.21		5795018				5795018
			Отпускная цена			7814		5795018		5795018		
			Сметная стоимость оборудования					*5795018*				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	210	1182.33 263.89	6.71 3.29	248290 55416	1409 692	191465	52741 24082	325113
			Итого по разделу: 4. Полы									13353535
			Раздел: 5. Окна									
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	44.8	7735.5 3670.74	535 257.85	346550 164449	23968 11552	158133	158400 40396	545346
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	44.8	22668		1015526		1015526	81242	1096768
			Итого по разделу: 5. Окна									1642114
			Раздел: 6. Двери									
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16.8	5159.99 3498.2	238.21 106.44	86688 58770	4002 1788	23916	54502 11295	152485
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16.8	9239		155215		155215	12417	167632
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.88	4377.82 2978.97	329.77 153.57	25742 17516	1939 903	6286	16577 3386	45705

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5.88	8172.2 6713.05	157.08 66	48053 39473	924 388	7656	27504 6045	81602
33	33	С121-090302-0105	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015**	м2	5.88	42160		247901		247901	19832	267733
			Итого по разделу: 6. Двери									715157
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	370.8	205.17 144.54	6.41 2.84	76078 53595	2375 1052	20108	49182 10021	135281
35	35	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	370.8	9086.41 6013.47	307.53 85.46	3369240 2229795	114033 31689	1025412	2080565 435984	5885789
36	36	С121-100101-0504	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	370.8	5728		2123942		2123942		2293857
37	37	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	370.8	494.71 248.91	38.4 9.55	183438 92296	14239 3540	76904	169915 88169 21729	293336
			Итого по разделу: 7. Кровля									8608263
			Раздел: 8. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	270.2	2312.66 1526.22	124.1 60.97	624881 412385	33533 16474	178964	398839 81898	1105618
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	270.2	6525.41 4433.48	107.54 50.6	1763167 1197926	29058 13672	536182	969279 218596	2951042
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	270.2	648.09 345.17	4.36 2.07	175115 93265	1178 560	80672	75060 20014	270189
			Итого по разделу: 8. Фасад									4326849
			ИТОГО:									28645918
			НДС			12 %		3437510				
			Итого с НДС									32083428

Сдал (Подрядчик):
ТОО «ПромСервисСтрой», директор Сыбай Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
ИП Копбосынов.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Акильбекова Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖК Пак А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или свидетельства, подпись)

Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Копбосынов, 660109301790, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Акын Сара**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания по адресу: г.Талдыкорган, мкр. Мушелтой 27/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания по адресу: г.Талдыкорган, мкр. Мушелтой 27/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №3

за январь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	38.4	3489.51 2106.78	50.48 17.25	133997 80901	1938 662	51158	79932 17114	231043
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1902		456480		456480	36518	492998
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20	881.21 548.88	0 0	17624 10978	0 0	6647	10758 2271	30653
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6779.72 5568.51	302.68 41.21	244070 200466	10896 1483	32707	197911 35358	477339
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	10002		180036		180036	14403	194439
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11211		201798		201798	16144	217942
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	185	3100.14 3060.34	6.31 0.92	573526 566163	1168 169	6195	555005 90283	1218814
48	48	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	168	3036.15 2971.74	12.26 1.4	510074 499252	2060 236	8762	489498 79966	1079538
49	49	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	143	4553.74 4436.59	69.08 1.19	651185 634433	9879 170	6874	621911 101848	1374944
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	496	1924.49 903.53	209.6 103.03	954547 448152	103959 51102	402435	379433 106718	1440698
			Итого по разделу: 9. Система отопления									6758408
			Раздел: 10. Вентиляция									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	33459.58	1292.66	200757	7756	13494	178280	409360
						29917.95	401.75	179508	2411		30323	
52	52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	192646		1155876		1155876		1248346
53	53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	145	16759.6	164.61	2430143	23868	1565295	833520	3524756
						5799.86	65.88	840979	9552		261093	
54	54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132	16236.04	130.89	2143157	17277	1424926	693625	3063725
						5310.26	51.72	700954	6827		226943	
55	55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	277	5868.41	360.54	1625551	99869	813979	578192	2380042
						2569.32	177.17	711702	49077		176299	
56	56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	5242.09	101.01	78631	1515	14408	62090	151979
						4180.54	43.27	62708	649		11258	
57	57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2460		36900		36900		39852
											2952	
58	58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	8475.54	179.79	42378	899	20576	20697	68121
						4180.54	43.27	20903	216		5046	
59	59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2870		14350		14350		15498
			Итого по разделу: 10. Вентиляция								1148	
												10901679
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
60	60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	167	3085.96	4.24	515355	708	97011	409513	998857
						2500.82	1.4	417636	234		73989	
61	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	148	4963.2	10.31	734554	1525	378120	348279	1169460
						2398.03	3.23	354909	478		86627	
62	62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	226	8147.68	63.65	1841375	14385	1513158	313216	2326958
						1388.63	25.56	313831	5776		172367	
63	63	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	147	5414.06	61.06	795866	8976	102973	670310	1583470
						4652.5	0.49	683918	72		117294	
64	64	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	4825.37	50.75	554918	5836	53419	485783	1123957
						4310.11	0.3	495662	35		83256	
65	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	262	1924.49	209.6	504216	54915	212577	200426	761013
						903.53	103.03	236725	26994		56371	
66	66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6779.72	302.68	244070	10896	32707	197911	477339
						5568.51	41.21	200466	1483		35358	
67	67	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1822		65592		65592		70839
											5247	
68	68	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	79545.74	426.85	318183	1708	284324	32345	378570
						8037.91	213.41	32152	854		28042	
69	69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20731		82924		82924		89558
											6634	
70	70	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83		4	1770		7080		7080		7646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	шт.	4	4593.24 3337.65	165.71 81.83	18373 13351	663 327	4360	566 13404 2542	34319
72	72	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	комплект	4	7142		28568		28568	2285	30853
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение	шт.								9052839
			Раздел: 12. Электрооборудование									
73	73	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563.6 4212	90.94 32.81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
74	74	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701.85 1331	27.25 0	32422 15972	327 0	16123	11500 3514	47436
76	76	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3640		43680		43680	3494	47174
77	77	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	30	2170.87 575.64	667.09 482.17	65126 17269	20013 14465	27844	22849 7038	95013
78	78	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	30	18435		553050		553050	44244	597294
79	79	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423.37 407.16	3.25 1.31	4234 4072	32 13	130	2941 574	7749
80	80	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	505.82 477.36	3.25 1.31	20233 19094	130 52	1008	13786 2721	36740
81	81	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300	264	3564
82	82	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	40	560		22400		22400	1792	24192
83	83	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3700	740.64 189.14	423.75 142.31	2740368 699818	1567875 526547	472675	882983 289868	3913219
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.9	177812		515655		515655	41252	556907
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.8	276394		773903		773903	61912	835815
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование									6182621
			Раздел: 13. Покрытия									
86	86	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	109.6	443.59 0	443.59 100.07	48618 0	48618 10968	0	7897 4521	61036
87	87	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	27.4	190.99 0	190.99 75.94	5233 0	5233 2081	0	1498 539	7270

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	27.4	102.91 0	102.91 41.21	2820 0	2820 1129	0	813 291	3924
89	89	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	10.96	17006.71 439.63	3178.34 711.57	186394 4818	34835 7799	146741	13626 16002	216022
90	90	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	109.6	6806.38 1206.21	116.3 47.61	745979 132201	12746 5218	197507	148413 71551	965943
91	91	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	4583.51 2365.21	96.53 37.55	275011 141913	5792 2253	127306	155699 34457	465167
92	92	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.96	41347		39693		39693	3175	42868
			Итого по разделу: 13. Покрытия									1762228
			ИТОГО:									34657775
			НДС			12 %		4158933				
			Итого с НДС									38816708

Сдал (Подпись)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Сагынбай А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП Копбосынов.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Акильбекова Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ЖК Пак А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или патента, подпись)