Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

Подрядчик: ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
170740004625	130240008355			28	11.03.2024			038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	10 037 495,80	10 037 495,80	8 962 049,82				1 075 445,98	10 037 495,80

Подрядчик:

ТОО "Clima Eng" - БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт по техническому надзору _____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай Проспект Аль-фараби, 112 БИН170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Clima Eng" г.Атырау мкр.Самал, ул.Карабура 16 БИН/ИНН 130240008355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Медицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской областиМедицинский пункт в с. Бестобе Камыстинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в с.Бестобе Камыстинского района Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №28 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Архитектурно-строительные решения

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7267277**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**557983**	
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**217,651122**	**444**	**96637**	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзатр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**6,731478**	**14 976**	**100811**	
3	3	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 (погрузка вытесненного грунта)**	**м^3**	**42,0426**	**605**	**25436**	
4	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 009,0224**	**62**	**62559**	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**42,0426**	**78**	**3279**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	186,03729	66	12278	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	186,03729	642	119436	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	32,83011	4 045	132798	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м^3	21,88674	217	4749	
		Раздел 2.	**Фундамент**				6709294	
		Подраздел 2.1.	**Монолитный ростверк (АС-4)**				6709294	
10	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	6,45	9 372	60449	
11	11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	7,4175	4 614	34224	
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	6,45	10 302	66448	
13	13	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	6,579	39 696	261160	
14	14	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2 изолируемой поверхности	64,5	505	32572	
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	15,5	30 588	474114	
16	16	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	15,7325	45 137	710118	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,364	345 774	125862	
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,18495	307 347	364191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	86,98	1 571	136646	
20	20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	208,752	483	100827	
			Приямок ПР-1					
21	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,09	9 372	843	
22	22	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,1035	4 614	478	
23	23	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,46	87 209	40116	
24	24	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,4669	40 722	19013	
25	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	357 037	18923	
26	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	318 374	3375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	27	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 100 928	9358	
28	28	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467 486	3525	
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	345 774	332	
30	30	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	289 952	10699	
31	31	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177	
32	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 571	5373	
33	33	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	483	3964	
			Фундаментные блоки (АС-6)					
34	34	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 837	17511	
35	35	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6 635	92890	
36	36	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8 735	87350	
37	37	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	14 099	521663	
38	38	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,554	58 300,51	2014516	
39	39	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-5)	т металлических изделий	0,04826	56 546	2729	
40	40	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	357 037	17231	
41	41	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,42	22 912	9623	
42	42	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4284	39 696	17006	
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	140	1 571	219940	
44	44	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	336	483	162288	
			Монолитный пояс (АС-10,11)					
45	45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	60 478	376173	
46	46	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,3133	40 722	257090	
47	47	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,52466	85 169	44685	
48	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0934	345 774	32295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43126	318 374	137302	
50	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	307 347	7069	
51	51	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,1	6 256	194562	
52	52	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	71,53	120	8584	
			ИТОГО по акту				**7 267 277,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				683 124,04	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**7 950 401,04**	
			Сметная прибыль (5%)				397 520,05	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				159 008,02	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 506 929,11**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**9 144 948,79**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			**0,98**	**8 962 049,82**	
			НДС (12%)				1 075 445,98	
			Итого с НДС				**10 037 495,80**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Chma Eng"

БИН 130240008355

Руководитель _____ **Абдиев М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ **Байбакиров С.А.**

Аттестат KZ50VJE00050804 от 14.11.2019 г.

Принял: (Заказчик)

Г.У. "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН170740004625

Главный специалист _____ **Иманмагзумова М.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

_____ **Умербеков Н.С.**

Аттестат KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.