Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт реанимационного отделения Есильской центральной районной больницы г. Есиль, ул. Пушкина, 7"

Акт выполненных работ с 15.06.2016 г. по 24.06.2016 г.
от 24 июня 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделочные работы.								
1	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	352,35	37,04	–	13051	–	12398	0,257	91
		м2		37,04	–	13051	–	95	–	–
2	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной окраски с земли и лесов	14,16	37,04	–	524	–	498	0,257	4
		м2		37,04	–	524	–	95	–	–
3	Е62-36-1	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	258,8	25,7	–	6651	–	6318	0,178	46
		м2		25,7	–	6651	–	95	–	–
4	Е62-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	484,92	25,7	–	12462	–	11839	0,178	86
		м2		25,7	–	12462	–	95	–	–

5 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	201,86	133,16	23,58	26880	4760	21812	0,743	150
	м2		109,58	4,16	22120	840	95	0,0234	5
6 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	270,32	16,9	–	4568	–	4340	0,117	32
	м2		16,9	–	4568	–	95	0,0001	–
13 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм	1361,42	360,8	4,29	491200	5840	111785	0,52348	713
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	115435	2233	95	0,00788	11
	Итого по разделу 1				**555336**	**18340**			**2604**
					430658	**6324**			**30**
	Стоимость: материалов, тенге				866683				
	Накладные расходы, тенге				168990				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43460				
	Всего по разделу, тенге				**767786**				

Раздел 2 Полы.

21 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	285,31	116,63	10,56	33276	3013	34120	0,6987	199
	м2		106,07	1,67	30263	476	111	0,0144	4
22 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	389,5	17,38	0,93	6770	362	7173	0,1139	44
	м2		16,45	0,14	6407	55	111	0,0013	1
23 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	356,92	5,64	0,19	2013	68	2167	0,0377	13
	м		5,45	0,02	1945	7	111	0,0003	–
24 Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	114,02	20,76	0,19	2367	22	2605	0,1426	16

	м		20,57	0,02	2345	2	111	0,0003	–
2.1 Тип 1.									
25 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75,05	180,3	12,44	13532	934	5390	0,4094	31
	м2 стяжки		60,03	4,68	4505	351	111	0,02275	2
26 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 60 мм)К=8,000;	600,4	22,88	0,84	13737	504	686	0,00506	3
	м2 стяжки		0,72	0,31	432	186	111	0,0015	1
27 Е57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	75,05	544,23	1,61	40844	121	4179	0,3227	24
	м2		49,91	0,25	3746	19	111	0,0026	–
28 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	75,05	222,77	14,01	16719	1051	7332	0,5834	44
	м2		85,79	2,21	6439	166	111	0,0122	1
	Итого по разделу 2				**129258**	**17583**			**854**
					132392	**4693**			**25**
	Стоимость: материалов, тенге				968930				
	Накладные расходы, тенге				63793				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11583				
	Всего по разделу, тенге				**204634**				

Раздел 3 Проёмы.

3.1 Окна.

37 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	25	215,57	21,24	5389	531	5336	1,2873	32

		шт		194,33	3,31	4858	83	108	0,0289	1
38	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	83,15	74,9	6,81	6228	566	6212	0,4611	38
		м2		68,09	1,08	5662	90	108	0,0093	1
39	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	21,85	146,99	6,63	3212	145	3337	0,9497	21
		м2		140,36	1,04	3067	23	108	0,0125	–
41	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухка́мерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	82,4411	5618		463154				
		м2								
3.2 Двери.										
52	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	320,85	30,15	5134	482	5073	1,9603	31
		шт		290,7	2,9	4651	46	108	0,187	3
53	E56-12-1	Снятие дверных полотен	37,56	59,88	6,55	2249	246	2205	0,3628	14
		м2		53,33	1,04	2003	39	108	0,0089	–
54	E46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,3	11202,71	154,03	3361	46	636	14,63	4
		м3		2295	58,5	689	18	90	0,26	–
		Итого по разделу 3				**488727**	**13359**			**832**
						139692	**3226**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				1133744				
		Накладные расходы, тенге				22799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30692				
		Всего по разделу, тенге				**542218**		1511963		

Всего прямые затраты	**1173321,1**	**49282**	**4290**
	702742	**14243**	**73**
Стоимость: материалов, тенге	2969357		
Накладные расходы, тенге	255582		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	85734		
Всего по смете	**1514637**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	27263		
Итого	**1541901**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	35618		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15419		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6168		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1599105**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4376751**		
Налог (2 %)	87535		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4464286**		
НДС (12 %)	535714		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5000000**		

Заказчик_____Альмагамбетов К.К.

Подрядчик_____Шаймуканов Е.С.

Технадзор_____Ахметжанов Б.