Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГККП на праве хозяйственного ведения "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт реанимационного отделения Есильской центральной районной больницы г. Есиль, ул. Пушкина, 7

Акт выполненных работ №3 за период с 29.07.2016 г. по 26.08.2016 г.
от 26 августа 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локльная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Отделочные работы.								
7	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	467,81	280,85 117,43	4,93 1,86	131384 54935	2306 870	53015 95	0,63653 0,00911	298 4
8	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	14,16	143,61 65,72	3,69 1,38	2034 931	52 20	903 95	0,391 0,00675	6 –
9	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	453,65	264,27	2,91	119886	1320	22108	0,299	136

				50,2	1,1	22773	499	95	0,00538	2
10	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	79,5	374,77	2,76	29794	219	27829	2,024	161
		м2		367,43	1,04	29211	83	95	0,00513	–
14	Е15-165-	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	750,47	126,51	2,01	94942	1508	43161	0,3565	268
		м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	44863	570	95	0,00375	3
15	Е15-180-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	258,79	257,97	2,35	66760	608	11228	0,26565	69
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11586	233	95	0,00438	1
16	Е15-251-	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	270,32	139,06	0,61	37591	165	14810	0,34845	94
		м2 оклеиваемой поверхности		57,44	0,23	15527	62	95	0,00113	–
17	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	201,86	956,46	5,78	193071	1167	56983	1,748	353
		м2 облицовки		293,22	3,93	59189	793	95	0,02025	4
18	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону - фартук над умывальником	2,25	956,46	5,78	2152	13	636	1,748	4
		м2 облицовки		293,22	3,93	660	9	95	0,02025	–
		1.1 Устройство короба под мойки - 2 шт.								
19	Е15-36-1	Устройство металлического каркаса	2,72	638,83	6,06	1738	16	667	1,4812	4
		м2		256,29	1,77	697	5	95	0,00775	–

Итого по разделу 1				679352	7374			1393
				240372	**3144**			**14**
Стоимость: материалов, тенге				431606				
Накладные расходы, тенге				231340				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54642				
Всего по разделу, тенге				**965334**				

Раздел 2 Полы.

2.1 Тип 1.

29	Е11-27-7 Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	75,05	1742,42	37,95	130769	2848	13503	0,92115	69
	м2 покрытия		152,78	9,32	11466	699	111	0,0475	4
30	Е11-39-5 Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	104,53	942,27	1,63	98495	170	5249	0,2645	28
	м		44,4	0,84	4641	88	111	0,00413	–

2.2 Тип 2.

31	Е11-9-2 Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	389,5	293,4	5,46	114279	2127	6122	0,0843	33
	м2 изолируемой поверхности		12,11	2,05	4717	798	111	0,01	4
32	Е11-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	389,5	935,07	6,13	364210	2388	30088	0,4393	171
	м2 покрытия		67,28	2,31	26206	900	111	0,01125	4
33	Е11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	356,92	125,78	0,2	44893	71	7408	0,10339	37
	м плинтусов		18,61	0,09	6642	32	111	0,00038	–

2.3 Тип 3.

35	E11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	72	1742,42	37,95	125454	2732	12955	0,92115	66
		м2 покрытия		152,78	9,32	11000	671	111	0,0475	3
36	E11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100,29	942,27	1,63	94500	163	5036	0,2645	27
		м		44,4	0,84	4453	84	111	0,00413	–
		Итого по разделу 2				**972600**	**10499**			**431**
						69125	**3272**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				892976				
		Накладные расходы, тенге				80361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63178				
		Всего по разделу, тенге				**1116139**				

Раздел 3 Проёмы.

3.2 Двери.

54	E46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	-0,3	11202,71	154,03	-3361	-46	-636	14,63	-4
		м3		2295	58,5	-689	-18	90	0,28	–
		Итого по разделу 3				**-3361**	**-46**			**-4**
						-689	**-18**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				-2626				
		Накладные расходы, тенге				-636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-240				

	Всего по разделу, тенге				-4237				
	Всего по локальной смете 2-1-1				2077235				
	Локальная смета №2-1-4								
	Силовое элетрооборудование.								
	Раздел 1 Монтажные работы.								
1	Е21-24-2 Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	666,89 522,68	45,21 17,92	667 523	45 18	525 97	3,036 0,0875	3 –
2	18-3-600 Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	1967		1967				
3	Ц8-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	501,2 227	13,2 2,3	4511 2043	119 21	1775 86	1 0,013	9 –
4	18-1-214 Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	9	79		711				
5	Ц8-526-2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862 340	28 4,5	862 340	28 5	297 86	2 0,026	2 –
6	18-1-252 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	305		305				
7	99-1-1(пг Шины нулевые 6*9 12/2 YNN11-12-100	шт	2	126		252				

8	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
9	18-3-600	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1967		1967				
		шт								
10	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	592	1	3
		шт		227	2,3	681	7	86	0,013	–
11	18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	79		237				
		шт								
12	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
13	18-1-252	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	305		305				
		шт								
14	99-1-1(пг	Шины нулевые 6*9 12/2 YNN11-12-100	2	126		252				
		шт								
15	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
16	18-3-602	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩС)	1	3732		3732				
		шт								
17	Ц8-526-1	устанавливаемый на конструкции на стене или	16	501,2	13,2	8019	211	3155	1	16
		шт								

				227	2,3	3632	37	86	0,013	–
18	18-1-161	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (ВД1-63 2Р 25А 30мА) шт	16	684		10944				
19	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	297	2	2
				340	4,5	340	5	86	0,026	–
20	18-1-252	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	1	305		305				
21	99-1-1(пг	Шины нулевые 6*9 12/2 YNN11-12-100 шт	2	126		252				
		1.1 Оборудование светотехническое.								
22	Е67-16-7	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на подвесах шт	65	329,06	2,81	21389	183	20598	1,87	122
				326,25	0,45	21206	29	97	0,0045	–
23	#######	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82 шт	65	564		36660				
24	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	18	313	131	5634	2358	2413	0,75	14
				119	36,9	2142	664	86	0,216	4
25	17-1-106	Светильник потолочный, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 шт	18	274		4932				
26	Ц34-53-4	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений комплект	4	1160,83	–	4643	–	3696	7	28
				1140,75	–	4563	–	81	–	–
27	62-6-20(с	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	4	10340		41360				

			комплект							
28	E21-17-1	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	4	154,18	–	617	–	554	0,8947	4
			шт	142,83	–	571	–	97	–	–
29	17-1-177	Светильники, тип НББ05-25 ГОСТ 17677-82	4	241		964				
			шт							
30	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	357,5	164	715	328	305	0,82	2
			шт	131	46,6	262	93	86	0,272	1
31	17-1-176	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	2	390		780				
			шт							
32	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	7	342,8	134	2400	938	1179	0,99	7
			шт	158	37,8	1106	265	86	0,221	2
33	99-1-1(пг	Светильник медицинский прикроватный с люминесцентной лампой с выключателем и двумя штепсельными розетками BH COMFORT 118/118 Standart cover silver	7	11218		78526				
			шт							
34	E21-17-1	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	2	154,18	–	308	–	277	0,8947	2
			шт	142,83	–	286	–	97	–	–
35	99-1-1(пг	Светильники серии ССА аварийные эвакуационные на светодиодах с аккумулятором ССА 1001	2	898		1796				
			шт							
36	########	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	130	101		13130				
			шт							
37	99-1-1(пг	Лампа люминесцентная энергосберегающая 220В, 25Вт КЭЛ-S E27 25Bm 4000K	18	205		3690				

			шт								
1.2 Электроустановочные изделия.											
38	Е67-17-1	Монтаж выключателей одноклавишных	27	37,55	–	1014	–	984	0,239	6
			шт	37,55	–	1014	–	97	–	–
39	18-1-913	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	27	41		1107				
			шт							
40	Е67-17-1	Монтаж выключателей двухклавишных	21	37,55	–	789	–	765	0,239	5
			шт	37,55	–	789	–	97	–	–
41	18-1-917	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	21	46		966				
			шт							
42	Е67-17-1	Монтаж розеток	71	37,55	–	2666	–	2586	0,239	17
			шт	37,55	–	2666	–	97	–	–
43	18-1-833	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	35	53		1855				
			шт							
44	18-1-821	Розетка одноместная серии ФОРС модели РС620-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для открытой установки, типа ИЭК	4	102		408				
			шт							
45	18-1-838	Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС12-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	32	81		2592				
			шт							
46	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,238	16300		3879				
			1000шт							
1.3 Кабельные изделия.											

47	E67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	917	17,21	–	15782	–	15309	0,1016	93
		м провода								
				17,21	–	15782	–	97	–	–
48	E67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	458	24,84	–	11377	–	11036	0,1492	68
		м провода								
				24,84	–	11377	–	97	–	–
		Кабели силовые, не распространяющие горение								
49	16-1-120	ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,375	53341		73344				
		км								
		1.4 Разное.								
50	E20-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	5	421,75	22,14	2109	111	2339	2,185	11
		доводчик								
				398,48	8,44	1992	42	115	0,0375	–
51	80-1-1(пг	Кондиционер настенный AQ07TFBNSER Samsung	5	20912		104560				
		к-т								
		Итого по разделу 1				**479842**	**4507**			**422**
						72701	**1227**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				256714				
		оборудования, тенге				145920				
		Накладные расходы, тенге				70029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24237				
		Всего по разделу, тенге				**574108**				
		Раздел 2 Демонтажные работы.								
52	E21-24-2	Демонтаж ЩО, ЩС, ЩАО	3	666,89	45,21	2001	136	1573	3,036	9
		шт								
				522,68	17,92	1568	54	97	0,0875	–
53	E67-6-1	Демонтаж кабеля	1375	13,94	0,06	19168	83	18512	0,0964	133
		м								
				13,88	–	19085	–	97	0,0001	–

54	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	102	29,35	2,8	2994	286	2671	0,1789	18
		шт		26,55	0,45	2708	46	97	0,0038	–
55	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	119	8,42	–	1002	–	972	0,0584	7
		шт		8,42	–	1002	–	97	–	–
56	Е20-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	5	145,68	7,08	728	35	813	0,76	4
		доводчик		138,6	2,7	693	14	115	0,012	–
		Итого по разделу 2				**25893**	**540**			**171**
		Стоимость: материалов, тенге				**25056**	**114**			**–**
						297				
		Накладные расходы, тенге				24541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3026				
		Всего по разделу, тенге				**53460**				
		Всего прямые затраты				**505735**	**5047**			**593**
						97757	**1341**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				257011				
		оборудования, тенге				145920				
		Накладные расходы, тенге				94570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27263				
		Всего по локальной смете 2-1-4				**627568**				

Локальная смета № 2-1-5
Пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

Раздел 1 Пожарная сигнализация.
1.1 Оборудование.

1	Ц10-667-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт		4275	–	4275	–	81	–	–
2	#######	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1	5698		5698				
		шт								
3	Ц10-386-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,4	–	332	–	288	2	2
		шт		317	–	317	–	91	–	–
4	80-1-1(пг	Прибор речевого оповещения "Соната-К"	1	1383		1383				
		шт								
5	Ц10-668-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	68	369,9	1,6	25153	109	19113	2	136
		шт		347	–	23596	–	81	–	–
6	#######	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	68	299		20332				
		шт								
7	Ц10-668-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,5	–	614	–	467	1	4
		шт		144	–	576	–	81	–	–
8	#######	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	4	107		428				
		шт								
9	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	3	97,7	1,6	293	5	221	1	3

	шт								
			85,5	–	257	–	86	–	–
10	#######	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	3	267		801			
		шт							
11	Ц10-668-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	16	369,9	1,6	5918	26	4497	2	32
		шт							
				347	–	5552	–	81	–	–
12	80-1-1(пг	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП"	16	424		6784				
		шт							
13	Ц8-593-1	Световые настенные указатели	3	241,7	91	725	273	404	0,82	2
		шт							
				131	25,7	393	77	86	0,15	–
14	#######	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3	457		1371				
		шт							
15	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	2	307,7	–	615	–	476	2	4
		шт							
				277	–	554	–	86	–	–
16	80-1-1(пг	Аккумуляторная батерея 12В, 4,5А/ч; 7,5А/ч	2	855		1710				
		шт							
17	Ц10-111-	Аппараты телефонные: сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах (применит.)	16	295,7	–	4731	–	3266	2	32
		комплект							
				252	–	4032	–	81	–	–
18	80-1-1(пг	Модуль акустичесуий	16	424		6784				
		шт							
	1.2 Кабельная продукция.									
19	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9	27,7	2,1	249	19	157	0,1	1
		м кабеля								
				19,7	0,5	177	5	86	0,003	–

		Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый								
20	Ц10-671-	по основаниям кирпичным	741	61,1	0,8	45275	593	29350	0,28	207
		м		48,8	0,1	36161	74	81	0,001	1
		Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной								
21	99-1-1(пг	пожарной опасности КСВВнг(А)-LS-4*0,5	0,41	11744		4815				
		км								
		Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной								
22	99-1-1(пг	пожарной опасности КСВВнг(А)-LS-10*0,5	0,08	17616		1409				
		км								
		Кабели силовые, не распространяющие горение								
23	16-1-120(	ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	33644		1346				
		км								
24	99-1-1(пг	Кабель силовой медный ШВВП 2*0,75	200	21		4200				
		м								
		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением								
25	16-7-138	2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	17381		348				
		км								
		1.3 Изделия и материалы.								
26	#######	Коробка универсальная УК-2П	25	59		1475				
		шт								
27	Ц10-901-	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	1	254,8	12,5	255	13	232	1	1
		шт		234	–	234	–	99	–	–
28	99-1-1(пг	Коробка коммутационная КРТП-10	1	90		90				
		шт								
		Трубы винипластовые по стенам и колоннам с								
29	Ц8-409-1	креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	108,6	48,9	977	440	401	0,22	2
		м		39,6	12,2	356	110	86	0,071	1

30	8-4-1025	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	9	27		243			
		Итого по разделу 1					**148842**	**1480**		**449**
							76480	**266**		**2**
		Стоимость: материалов, тенге					54221			
		оборудования, тенге					16661			
		Накладные расходы, тенге					62335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					11671			
		Всего по разделу, тенге					**222848**			
		Раздел 2 Видеонаблюдение.								
		2.1 Оборудование.								
31	Ц11-96-2	Установка видеорегистратора	шт	1	299,22	5,43	299	5	237	2	2
					290,25	2,25	290	2	81	0,01314	–
32	80-1-1(пг	Видеорегистратор 8-канальный Full 960H DS-7108/HWI-SL	шт	1	8482		8482				
33	Ц10-350-	Монтаж купольной ИК камеры	шт	5	438,9	9,2	2195	46	1955	2	10
					425	4,5	2125	23	91	0,026	–
34	80-1-1(пг	Аналоговая купольная ИК камера 720mBл DS-2CE55C2P-IRP	шт	5	3262		16310				
35	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т	шт	1	247,2	8,59	247	9	193	1	1
					236,25	2,25	236	2	81	0,01314	–
36	80-1-1(пг	Монитор 18,5"	шт	1	7992		7992				

37	Ц10-669-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1516	5	10
		шт		936	–	1872	–	81	–	–
38	80-1-1(пг	Блок бесперебойного питания ББП-20М	2	2257		4514				
		шт								
39	80-1-1(пг	Жёсткий диск HDD SATA 2Tb	1	7177		7177				
		шт								
40	80-1-1(пг	Коннектор BNC M	10	59		590				
		шт								
41	80-1-1(пг	Штекер питания с клемной колодкой	5	59		295				
		шт								
42	Ц10-901-	Ящик протяжной или коробка, размер до 200x200 мм	5	254,8	12,5	1274	63	1158	1	5
		шт		234	–	1170	–	99	–	–
43	80-1-1(пг	Коробка распределительная 80*80*40 мм	5	57		285				
		шт								
44	80-1-1(пг	Сетевой фильтр 5 розеток, длина 3 м	1	555		555				
		шт								
	2.2 Кабельная продукция.									
45	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	240	72,9	–	17496	–	10362	0,33	79
		м кабеля		53,3	–	12792	–	81	–	–
46	99-1-1(пг	Кабель комбинированный RG 59+2*0.5	220	36		7920				
		м								
47	16-1-120(	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	33644		673				
		км								
	2.3 Прочие работы.									
48	Ц10-765-	Проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372	3	10716	79	79
		схема								

	13230	–	13230	–	81	–	–
Итого по разделу 2			91665	129			186
			31715	27			–
Стоимость: материалов, тенге			13621				
оборудования, тенге			46200				
Накладные расходы, тенге			26137				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4296				
Всего по разделу, тенге			**122098**				
Всего прямые затраты			**240507**	**1609**			**635**
			108195	**293**			**2**
Стоимость: материалов, тенге			67842				
оборудования, тенге			62861				
Накладные расходы, тенге			88472				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			15967				
Всего по смете №2-1-5			**344946**				
Всего			**3049749**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			54895				
Итого			**3104645**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			71717				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			31046				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12419				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			3219827				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	8812667
Налог (2 %)	176253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8988920**
Итого с понижающим коэффициентом	4355925,57
НДС (12 %)	522711,07
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4878636,64**

Заказчик _____ Альмагамбетов К.К.

Подрядчик _____ Шаймуханов Е.

Технадзор _____ Ахметжанов Б.