Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстрой Алматы", 021140017787, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 34/1, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого комплекса «Jetisu»-1 очередь. Пятно 1. (Без наружных сетей и благоустройства), 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,проспект Кадыргали Жалайыри, 60А**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство жилого комплекса «Jetisu»-1 очередь. Пятно 1. (Без наружных сетей и благоустройства), 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,проспект Кадыргали Жалайыри, 60А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за **февраль 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Здание автомастерской									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	773	151,01	151,01	116731	116730	0	21205	148971
						0	38,1	0	29451		11035	
2	2	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	386,5	106,05	102,58	40988	39647	0	5126	49803
						3,47	14,95	1341	5778		3689	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	309,2	36,96	36,96	11428	11428	0	3364	15975
						0	15,11	0	4672		1183	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	309,2	181,02	81,66	55971	25249	0	31290	94242
						99,36	41,19	30722	12736		6981	
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20,2	15428,57	1165,54	311657	23544	258143	32501	371691
						1483,65	284,46	29970	5746		27533	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	101	21987,91	1948,03	2220779	196751	1659014	371852	2800041
						3614	431,83	365014	43615		207410	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,585	325908		2797920		2797920		3021754
											223834	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4272	921,72	20,31	3937588	86764	2451573	1313778	5671475
						327,54	3,14	1399251	13414		420109	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	151,5	14390,17	3059,7	2180111	463544	570837	1184018	3633259
						7562,57	840,98	1145729	127408		269130	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	606	5720,82	281,24	3466817	170432	1870831	1368474	5222114
						2352,4	75,78	1425554	45923		386823	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	20,2	51233,55	1946,54	1034918	39320	573652	393076	1542234
						20888,4	495,37	421946	10006		114240	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,717	325908		559584		559584		604351
											44767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	17,28	31493,57 6893,25	5000,82 1187,1	544209 119115	86414 20513	338679	127062 53702	724973
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4688	325908		478694		478694		516989
15	15	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1068	1194,91 855,11	69,18 56,85	1276164 913257	73884 60716	289022	38295 779179 164427	2219770
16	16	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1068	1368,96 937,35	8,31 2,82	1462049 1001090	8875 3012	452084	803281 181226	2446556
17	17	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1068	1060,6 821,94	4,04 1,99	1132721 877832	4314 2125	250574	703966 146935	1983622
18	18	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	850	1578,86 1124,06	93,82 72,74	1342031 955451	79747 61829	306833	813824 172468	2328323
19	19	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	850	1051,22 532,3	10,42 3,47	893537 452455	8857 2950	432225	364324 100629	1358490
20	20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	850	697,97 552,24	5,32 2,62	593274 469404	4522 2227	119348	377305 77646	1048225
21	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1068	824,48 406,2	33,62 16,68	880545 433822	35906 17814	410817	424538 104407	1409490
22	22	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1068	854,17 40,16	45,66 22,06	912254 42891	48765 23560	820598	62464 77977	1052695
23	23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1068	789,19 476,35	24,89 12,44	842855 508742	26583 13286	307531	490706 106685	1440246
24	24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1068	4700		5019600				5019600
			Отпускная цена			4700		5019600		5019600		
			Сметная стоимость оборудования					*5019600*				
25	25	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	250	359,72 100,44	2,57 1,26	89930 25110	642 315	64177	23900 9106	122936
26	26	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	89,6	2814,24 1396,94	201,78 98,16	252156 125166	18079 8795	108911	120565 29818	402539
27	27	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	89,6	22203		1989389		1989389		2148540
28	28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,8	1930,63 1331,28	89,81 40,53	32435 22366	1509 681	8560	159151 20742 4254	57431
29	29	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	89,6	13622		1220531		1220531		1318173
30	30	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1068	75,15 55,01	2,35 1,08	80260 58751	2509 1153	19000	97642 53914 10734	144908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1068	3527,07 2289,69	107,37 32,54	3766911 2445389	114671 34753	1206851	2281730 483891	6532532
32	32	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	1068	3451		3685668		3685668		3980521
33	33	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1068	180,5 94,73	13,27 3,63	192774 101172	14173 3877	77430	294853 96645 23153	312572
34	34	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	707	876,1 581,13	47,57 23,22	619403 410859	33632 16417	174912	397366 81342	1098111
35	35	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	707	2396,51 1688,2	39,99 19,27	1694333 1193557	28273 13624	472502	965745 212806	2872884
36	36	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	707	231,24 131,38	1,67 0,78	163487 92886	1180 551	69420	74750 19059	257296
37	37	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	128	1267,07 801,73	18,14 6,57	162185 102622	2322 841	57242	101394 21086	284665
38	38	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	800	2182		1745600		1745600		1885248
39	39	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	343	1178,57 1165,3	2,19 0,34	404250 399698	752 117	3800	139648 391818 63685	859753
40	40	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	343	755,38 343,72	80,35 39,22	259095 117896	27560 13452	113639	99825 28714	387634
41	41	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	16	12593,92 11387,65	468,77 152,96	201503 182202	7500 2447	11800	180957 30597	413057
42	42	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	16	93900		1502400		1502400		1622592
43	43	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	335	7912,76 2207,21	59,96 25,08	2650775 739414	20085 8403	1891276	732861 270691	3654327
44	44	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	335	2268,73 977,4	138,2 67,47	760025 327429	46297 22602	386299	266024 82084	1108133
45	45	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	26	1989,15 1590,88	38,57 16,47	51718 41363	1002 428	9352	40955 7414	100087
46	46	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	26	2696		70096		70096		75704
47	47	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30	954,81 951,34	1,49 0,54	28644 28540	44 16	59	5608 27985 4530	61159
48	48	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	920,27 912,24	3,63 1,23	13804 13684	54 18	66	13428 2179	29411
49	49	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	225	2913,23 528,75	23,38 9,73	655477 118969	5260 2189	531248	118735 61937	836149
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		225	755,38	80,35	169960	18078	74545	65483	254278

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		343,72	39,22	77337	8824		18835	
51	51	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	26526,67	161,13	106107	645	93226	12310	127890
						3059,1	81,24	12236	325		9473	
52	52	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	8879		35516		35516		38357
						1372		5488		5488	2841	
53	53	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4							5927
						1693,49	62,97	6774	252	1439	439	
54	54	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	1270,89	31,16	5084	125		5104	12828
						10521		42084		42084	950	
55	55	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4							45451
						5277,01	124,88	15831	374	4908	3367	
56	56	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	3516,03	51,82	10548	155		7707	25421
						7068		21204		21204	1883	
57	57	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3							22900
						2892,7	30,71	121493	1290	55314	1696	
58	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	42	1545	0	64890	0		46721	181671
						1691		71022		71022	13457	
59	59	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	42							76704
						639,8	4,26	26872	179	2875	5682	
60	60	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	42	567,09	1,9	23818	80		17206	47604
						16437		690354		690354	3526	
61	61	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	42							745582
						259,63	0,22	23367	20	3046	55228	
62	62	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	90	225,57	0,11	20301	10		14624	41030
						345		6900		6900	3039	
63	63	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20							7452
						358		25060		25060	552	
64	64	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70							27065
						257,88	2,23	3404016	29436	667920	2005	
65	65	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	13200	205,05	0,07	2706660	924		1949460	5781754
						222611		1446972		1446972	428278	
66	66	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,5							1562730
						346715		2322990		2322990	115758	
67	67	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,7							2508829
			Итого по разделу: 1. Здание автомастерской								185839	
			ИТОГО:									86804726
			НДС			12 %		10416567				86804726
			Итого с НДС									97221293

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Элитстрой Алматы", директор Батырбеков Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Акмолдаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Алиев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)