Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстрой Алматы", 021140017787, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 34/1, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого комплекса «Jetisu»-1 очередь. Пятно 1. (Без наружных сетей и благоустройства), 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,проспект Кадыргали Жалайыри, 60А**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство жилого комплекса «Jetisu»-1 очередь. Пятно 1. (Без наружных сетей и благоустройства), 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,проспект Кадыргали Жалайыри, 60А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Здание автомойки									
68	68	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	425	151,01	151,01	64179	64179	0	11659	81905
						0	38,1	0	16192		6067	
69	69	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	212,5	106,05	102,58	22536	21798	0	2818	27382
						3,47	14,95	737	3177		2028	
70	70	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	170	36,96	36,96	6283	6283	0	1849	8783
						0	15,11	0	2569		651	
71	71	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	170	181,02	81,66	30773	13882	0	17203	51814
						99,36	41,19	16891	7002		3838	
72	72	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,8	15428,57	1165,54	212914	16085	176355	22204	253927
						1483,65	284,46	20474	3926		18809	
73	73	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	69	21987,91	1948,03	1517166	134414	1133386	254038	1912900
						3614	431,83	249366	29796		141696	
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,865	325908		1911450		1911450		2064366
											152916	
75	75	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1512	921,72	20,31	1393641	30709	867691	464989	2007320
						327,54	3,14	495240	4748		148690	
76	76	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103,5	14390,17	3059,7	1489383	316679	389978	808884	2482128
						7562,57	840,98	782726	87041		183861	
77	77	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	414	5720,82	281,24	2368419	116433	1278093	934898	3567582
						2352,4	75,78	973894	31373		264265	
78	78	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	13,8	51233,55	1946,54	707023	26862	391901	268537	1053605
						20888,4	495,37	288260	6836		78045	
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,173	325908		382290		382290		412873
											30583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	13,44	31493,57 6893,25	5000,82 1187,1	423274 92645	67211 15955	263417	98826 41768	563868
81	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1424	325908		372317		372317		402102
82	82	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	378	1194,91 855,11	69,18 56,85	451676 323232	26150 21489	102294	275777 58196	785649
83	83	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	378	1368,96 937,35	8,31 2,82	517467 354318	3141 1066	160007	284307 64142	865916
84	84	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	378	1060,6 821,94	4,04 1,99	400907 310693	1527 752	88686	249156 52005	702068
85	85	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	720	1578,86 1124,06	93,82 72,74	1136779 809323	67551 52373	259906	689357 146091	1972227
86	86	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	720	1051,22 532,3	10,42 3,47	756878 383256	7502 2498	366120	308604 85239	1150721
87	87	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	720	697,97 552,24	5,32 2,62	502538 397613	3830 1886	101095	319599 65771	887908
88	88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	378	824,48 406,2	33,62 16,68	311653 153544	12708 6305	145401	150258 36953	498864
89	89	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	378	854,17 40,16	45,66 22,06	322876 15180	17260 8339	290436	22108 27599	372583
90	90	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	378	789,19 476,35	24,89 12,44	298314 180060	9408 4702	108845	173677 37759	509750
91	91	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	378	4700		1776600				1776600
			Отпускная цена			4700		1776600		1776600		
			Сметная стоимость оборудования					*1776600*				
92	92	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	230	359,72 100,44	2,57 1,26	82736 23101	591 290	59043	21988 8378	113102
93	93	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	67,2	2814,24 1396,94	201,78 98,16	189117 93874	13559 6596	81683	90424 22363	301904
94	94	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	67,2	22203		1492042		1492042		1611405
95	95	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,44	1930,63 1331,28	89,81 40,53	25948 17892	1207 545	6848	119363 16593 3403	45944
96	96	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	67,2	13622		915398		915398		988630
97	97	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	378	75,15 55,01	2,35 1,08	28407 20794	888 408	6725	73232 19082 3799	51288

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	378	3527,07	107,37	1333232	40586	427144	807579	2312076
						2289,69	32,54	865503	12300		171265	
99	99	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	378	3451		1304478		1304478		1408836
100	100	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	378	180,5	13,27	68229	5016	27405	104358	
						94,73	3,63	35808	1372		34206	110630
101	101	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	276	876,1	47,57	241804	13130	68282	8195	
						581,13	23,22	160392	6409		155125	428683
102	102	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	276	2396,51	39,99	661437	11038	184456	31754	
						1688,2	19,27	465943	5319		377009	1121522
103	103	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	276	231,24	1,67	63822	461	27109	83076	
						131,38	0,78	36261	215		29181	100443
104	104	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	96	1267,07	18,14	121639	1741	42931	7440	
						801,73	6,57	76966	631		76045	213499
105	105	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	600	2182		1309200		1309200	15815	
											104736	1413936
106	106	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	264	1178,57	2,19	311142	578	2925	301574	661733
						1165,3	0,34	307639	90		49017	
107	107	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	264	755,38	80,35	199420	21212	87466	76833	298353
						343,72	39,22	90742	10354		22100	
108	108	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	10	12593,92	468,77	125939	4688	7375	113098	258160
						11387,65	152,96	113876	1530		19123	
109	109	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	10	93900		939000		939000		1014120
											75120	
110	110	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	165	7912,76	59,96	1305605	9893	931524	360961	1799891
						2207,21	25,08	364189	4139		133325	
111	111	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	165	2268,73	138,2	374340	22803	190266	131027	545796
						977,4	67,47	161271	11133		40429	
112	112	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	26	1989,15	38,57	51718	1002	9352	40955	100087
						1590,88	16,47	41363	428		7414	
113	113	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	26	2696		70096		70096		75704
											5608	
114	114	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30	954,81	1,49	28644	44	59	27985	61159
						951,34	0,54	28540	16		4530	
115	115	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	920,27	3,63	13804	54	66	13428	29411
						912,24	1,23	13684	18		2179	
116	116	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	165	2913,23	23,38	480683	3857	389582	87072	613175
						528,75	9,73	87244	1605		45420	
117	117	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		165	755,38	80,35	124638	13257	54666	48021	186472

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	118	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	м трубопровода	4	343,72 26526,67	39,22 161,13	56714 106107	6471 645	93226	13813 12310	127890
119	119	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	3059,1 8879	81,24	12236 35516	325	35516	9473	38357
120	120	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	комплект	4	1372		5488		5488	2841	5927
121	121	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	шт.	4	1693,49 1270,89	62,97 31,16	6774 5084	252 125	1439	5104 950	12828
122	122	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	комплект	4	10521		42084		42084	3367	45451
123	123	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт.	2	5277,01 3516,03	124,88 51,82	10554 7032	250 104	3272	5138 1255	16947
124	124	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шкаф	2	7068		14136		14136	1131	15267
125	125	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	2892,7 1545	30,71 0	86781 46350	921 0	39510	33372 9612	129765
126	126	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	30	1691		50730		50730	4058	54788
127	127	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	42	639,8 567,09	4,26 1,9	26872 23818	179 80	2875	17206 3526	47604
128	128	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	42	16437		690354		690354	55228	745582
129	129	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	90	259,63 225,57	0,22 0,11	23367 20301	20 10	3046	14624 3039	41030
130	130	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	345		6900		6900	552	7452
131	131	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70	358		25060		25060	2005	27065
132	132	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	9200	257,88 205,05	2,23 0,07	2372496 1886460	20516 644	465520	1358715 298497	4029708
133	133	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,5	222611		1001750		1001750	80140	1081890
134	134	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,7	346715		1629560		1629560	130365	1759925
			Итого по разделу: 2. Здание автомойки									48466276
			ИТОГО:									48466276
			НДС			12 %		5815953				54282229
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Элитстрой Алматы", директор Батырбеков Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Акмолдаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Алиев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)