Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстрой Алматы", 021140017787, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 34/1, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого комплекса «Jetisu»-1 очередь. Пятно 1. (Без наружных сетей и благоустройства), 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,проспект Кадыргали Жалайыри, 60А**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство жилого комплекса «Jetisu»-1 очередь. Пятно 1. (Без наружных сетей и благоустройства), 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,проспект Кадыргали Жалайыри, 60А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Здание автомастерской грузовых машин									
135	135	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	394	151,01 0	151,01 38,1	59498 0	59498 15011	0	10808 5624	75930
136	136	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	197	106,05 3,47	102,58 14,95	20892 684	20208 2945	0	2613 1880	25385
137	137	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	157,6	36,96 0	36,96 15,11	5825 0	5825 2381	0	1715 603	8143
138	138	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	157,6	181,02 99,36	81,66 41,19	28529 15659	12870 6492	0	15948 3558	48035
139	139	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,8	15428,57 1483,65	1165,54 284,46	120343 11572	9091 2219	99679	12550 10631	143524
140	140	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	39	21987,91 3614	1948,03 431,83	857528 140946	75973 16841	640609	143587 80089	1081204
141	141	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,315	325908		1080385		1080385		1166816
142	142	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1512	921,72 327,54	20,31 3,14	1393641 495240	30709 4748	867691	86431 464989 148690	2007320
143	143	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	58,5	14390,17 7562,57	3059,7 840,98	841825 442410	178992 49197	220422	457195 103922	1402942
144	144	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	234	5720,82 2352,4	281,24 75,78	1338672 550462	65811 17733	722400	528421 149367	2016460
145	145	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7,8	51233,55 20888,4	1946,54 495,37	399622 162930	15183 3864	221509	151782 44112	595516
146	146	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,663	325908		216077		216077	17286	233363

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	147	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,68	31493,57 6893,25	5000,82 1187,1	241871 52940	38406 9117	150524	56472 23867	322210
148	148	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6528	325908		212753		212753		229773
149	149	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	378	1194,91 855,11	69,18 56,85	451676 323232	26150 21489	102294	275777 58196	785649
150	150	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	378	1368,96 937,35	8,31 2,82	517467 354318	3141 1066	160007	284307 64142	865916
151	151	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	378	1060,6 821,94	4,04 1,99	400907 310693	1527 752	88686	249156 52005	702068
152	152	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	290	1578,86 1124,06	93,82 72,74	457869 325977	27208 21095	104684	277658 58842	794369
153	153	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	290	1051,22 532,3	10,42 3,47	304854 154367	3021 1006	147465	124299 34332	463485
154	154	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	290	697,97 552,24	5,32 2,62	202411 160150	1543 760	40719	128728 26491	357630
155	155	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	378	824,48 406,2	33,62 16,68	311653 153544	12708 6305	145401	150258 36953	498864
156	156	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	378	854,17 40,16	45,66 22,06	322876 15180	17260 8339	290436	22108 27599	372583
157	157	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	378	789,19 476,35	24,89 12,44	298314 180060	9408 4702	108845	173677 37759	509750
158	158	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	378	4769,94		1803037				1803037
			Отпускная цена			4770		1803037		1803037		
			Сметная стоимость оборудования					*1803037*				
159	159	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	120	359,72 100,44	2,57 1,26	43166 12053	308 151	30805	11472 4371	59009
160	160	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53,76	2814,24 1396,94	201,78 98,16	151294 75099	10848 5277	65346	72339 17891	241524
161	161	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	53,76	22203		1193633		1193633		1289124
162	162	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,4	1930,63 1331,28	89,81 40,53	16217 11183	754 340	4280	95491 10371 2127	28715
163	163	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	53,76	13622		732319		732319		790904
164	164	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	378	75,15 55,01	2,35 1,08	28407 20794	888 408	6725	58585 19082 3799	51288

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	165	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	378	3527,07	107,37	1333232	40586	427144	807579	2312076
						2289,69	32,54	865503	12300		171265	
166	166	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	378	3451		1304478		1304478		1408836
167	167	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	378	180,5	13,27	68229	5016	27405	104358	
						94,73	3,63	35808	1372		34206	110630
168	168	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	156	876,1	47,57	136672	7421	38594	8195	
						581,13	23,22	90656	3622		87679	242299
169	169	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	156	2396,51	39,99	373856	6238	104258	17948	
						1688,2	19,27	263359	3006		213092	633904
170	170	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	156	231,24	1,67	36073	261	15318	46956	
						131,38	0,78	20495	122		16494	56772
171	171	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	76,8	1267,07	18,14	97311	1393	34345	4205	
						801,73	6,57	61573	505		60836	170799
172	172	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	480	2182		1047360		1047360	12652	
												1131149
173	173	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	92	1178,57	2,19	108428	201	1019	83789	
						1165,3	0,34	107208	31		105094	230604
174	174	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	92	755,38	80,35	69495	7392	30481	17082	
						343,72	39,22	31622	3608		26775	103972
175	175	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	12593,92	468,77	37782	1406	2212	7702	
						11387,65	152,96	34163	459		33929	77448
176	176	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	3	93900		281700		281700	5737	
												304236
177	177	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95	7912,76	59,96	751712	5696	536332	22536	
						2207,21	25,08	209684	2383		207826	1036301
178	178	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	95	2268,73	138,2	215529	13129	109547	76763	
						977,4	67,47	92853	6410		75440	314247
179	179	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	1989,15	38,57	23870	463	4317	23278	
						1590,88	16,47	19091	198		18902	46194
180	180	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	2696		32352		32352	3422	
												34940
181	181	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	15	954,81	1,49	14322	22	30	2588	
						951,34	0,54	14270	8		13993	30580
182	182	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	5	920,27	3,63	4601	18	22	2265	
						912,24	1,23	4561	6		4476	9803
183	183	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2913,23	23,38	131095	1052	106250	726	
						528,75	9,73	23794	438		23747	167229
184	184	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		45	755,38	80,35	33992	3616	14909	12387	
											13097	50856

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	м трубопровода	2	343,72 26526,67	39,22 161,13	15467 53053	1765 322	46613	3767 6155	63945
186	186	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	3059,1 8879	81,24	6118 17758	162	17758	4737 1421	19179
187	187	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	комплект	2	1372		2744		2744	220	2964
188	188	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	шт.	2	1693,49 1270,89	62,97 31,16	3387 2542	126 62	719	2552 475	6414
189	189	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	комплект	2	10521		21042		21042	1683	22725
190	190	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт.	1	5277,01 3516,03	124,88 51,82	5277 3516	125 52	1636	2569 628	8474
191	191	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шкаф	1	7068		7068		7068	565	7633
192	192	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2892,7 1545	30,71 0	28927 15450	307 0	13170	11124 3204	43255
193	193	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	10	1691		16910		16910	1353	18263
194	194	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	18	639,8 567,09	4,26 1,9	11516 10208	76 34	1232	7374 1511	20401
195	195	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	18	16437		295866		295866	23669	319535
196	196	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	40	259,63 225,57	0,22 0,11	10385 9023	8 4	1354	6500 1351	18236
197	197	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	345		3450		3450	276	3726
198	198	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	358		10740		10740	859	11599
199	199	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3200	257,88 205,05	2,23 0,07	825216 656160	7136 224	161920	472596 103825	1401637
200	200	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,5	222611		333916		333916	26713	360629
201	201	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,7	346715		589416		589416	47153	636569
			Итого по разделу: 3. Здание автомастерской грузовых машин									30408594
			ИТОГО:									30408594
			НДС			12 %		3649031				34057625
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алмысбай Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Элитстрой Алматы", директор Батырбеков Д.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Акмолдаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Алиев С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)