Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстрой Алматы", 021140017787, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 34/1, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого комплекса «Jetisu»-1 очередь. Пятно 1. (Без наружных сетей и благоустройства), 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,проспект Кадыргали Жалайыри, 60А**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство жилого комплекса «Jetisu»-1 очередь. Пятно 1. (Без наружных сетей и благоустройства), 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,проспект Кадыргали Жалайыри, 60А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №

# Акт выполненных работ №4

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 4. Покрытия** | | | | | | | | | |
| 202 | 202 | E11-010104-0703 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)** | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | 3409,45 | 151,01 | 151,01 | 514861 | 514861 | 0 | 93528 | 657060 |
| | | | | | | 0 | 38,1 | 0 | 129900 | | 48671 | |
| 203 | 203 | E11-010201-0301 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | 852,3625 | 65,9 | 65,9 | 56171 | 56171 | 0 | 17742 | 79826 |
| | | | | | | 0 | 28,91 | 0 | 24642 | | 5913 | |
| 204 | 204 | E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** | **м3 материала основания в плотном теле** | 340,945 | 5720,07 | 1096,64 | 1950229 | 373894 | 1519285 | 161369 | 2280526 |
| | | | | | | 167,33 | 270,91 | 57050 | 92365 | | 168928 | |
| 205 | 205 | E11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12 | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.** | **м2** | 3409,45 | 2098,08 | 179,93 | 7153299 | 613463 | 22332 | 5971229 | 14174490 |
| | | | | | | 1911,6 | 78,6 | 6517505 | 267983 | | 1049962 | |
| 206 | 206 | C1255-102-0108 | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017** | **м2** | 3409,45 | 4081 | | 13913965 | | 13913965 | | 15027082 |
| | | | | | | | | | | | 1113117 | |
| 207 | 207 | E11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** | **м бортового камня** | 620 | 1579,47 | 33,71 | 979271 | 20900 | 400545 | 612028 | 1718603 |
| | | | | | | 899,72 | 14,3 | 557826 | 8866 | | 127304 | |
| 208 | 208 | C1255-101-0101 | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | **м3** | 9,92 | 35732 | | 354461 | | 354461 | | 382818 |
| | | | **Итого по разделу: 4. Покрытия** | | | | | | | | 28357 | |
| | | | | | | | | | | | | 34320404 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 4118448 | | | | 34320404 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 38438852 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Элитстрой Алматы", директор Батырбекулы Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Аймолдаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Алиев С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)