Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 26 " июня 2024 года

Подрядчик(генеральный подрядчик) :
Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA-S.V.», Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бекарыс,32
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сулейменова Ержана Ертаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Центр семейного здоровья "Аманат" ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 9" акимата города Астана, 010000,Республика Казахстан, г.Астана, Алихана Бокейхана, 21А, НП-1, НП-2,НП-3, НП-4,НП-5,НП-6
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 9" акимата города Астана,
в лице руководителя Смагуловой Сауле Каулешевны
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО "FRAME PROJECT" ГСЛ № 0003089 05.04.2021 Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ТОО "Каз Жоба Экспертиза" - 26.12.2023г. № KZ91VJE000359
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Принятое напряжение	кВ	0,4
Длинна трассы кабельной линии, в том числе: -траншее -в п/э негорючей трубе	км	 35 15 20
Сводный сметный расчет в текущих ценах, всего: в т.ч. -СМР -прочие	тыс. тенге	1 305 956,84 716 586,25 589 370,59

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные электротехнические решения.

Источник внешнего электроснабжения: РУ-0,4кВ ТП-3993.

Проектом предусмотрено:

- Монтаж автоматического выключателя на 63А и прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-3993 для проектируемой кабельной линии;
- строительство кабельной линии от РУ-0,4кВ ТП-3993 до ВРУ поликлиники. Кабель прокладывается в земляной траншее до ВРУ. Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7м от поверхности, при пересечении с инженерными коммуникациями кабели прокладываются в защитной трубе. При параллельной прокладке кабеля расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее 0,5м.

Монтаж и прокладку кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями "ПУЭ РК", СН РК 4.04-07-2019 и серии А5-92.

При прохождении кабельной линии 0,4кв вдоль деревьев, во избежание повреждения корней, кабель прокладывается на расстоянии не менее 2м. от стволов деревьев. В связи с большой концентрацией подземных инженерных коммуникаций и наличие зеленных насаждений копка траншеи в объеме не менее 50% предусмотрена ручным способом.

Прокладка кабелей в траншеях предусматривается с технологическим запасом по длине (2%), достаточном для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самого кабеля.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 30 календарных дней.

начало работ ; «10» июня 2024г.

месяц, год

окончание работ ; «24» июня 2024г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 (два);

фактически, месяц: 1 (один) ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии;

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-РЭК», **Абжанов Руслан Тюлегенович**, «___» 2024г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии) Центр семейного здоровья „Аманат", р-н Есиль, Бокейхана 9/21А (ЦП-1,2,3,4,5,6)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Замена кабельной линии 0,4кВ объекта: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 9" акимата города Астана

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ARMADA-S.V.»

Директор: Сулейменов Ержан Ертаевич «___» 2024 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)