Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, перехода и благоустройство территории Есильской центральной районной больницы по улице Пушкина, 7, в городе Есиль

Акт ыполненных работ за период с 01.07.2017 г по 22.07.2017 г. от 24 июля 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Переход									
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	215,57	21,24	3234	319	3202	1,29	19
		шт		194,33	3,31	2915	50	108	0,03	–
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	93,2	74,9	6,81	6981	635	6962	0,46	43
		м2		68,09	1,08	6346	101	108	0,01	1
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	14,9	146,99	6,63	2190	99	2275	0,95	14
		м2		140,36	1,04	2091	15	108	0,01	–
4	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	40,565	371,23	23,59	15059	957	7224	0,94	38
		м2 проемов		156,91	7,99	6365	324	108	0,04	2

5 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	40,565	6433		260955				
	м2								
7 6-1-196	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 450 мм	30,447	3680		112045				
	м								
8 Е26-29-1	Теплоизоляция подоконников изделиями из пенополистирола толщиной 20 мм на цементно-латексном растворе	0,44775	1788,56	194,49	801	87	528	8,18	4
	м3 изоляции		1236,83	73,13	554	33	90	0,35	–
9 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,42984	8390		3606				
	м3								
10 Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	29,85	206,64	0,77	6168	23	1922	0,41	12
	м		60,01	0,11	1791	3	107,1	0,00	–
11 Е10-120-1	Облицовка откосов оконных проемов плитами пластиковыми по металлическому каркасу	78,35	88,65	1,9	6945	149	5205	0,36	29
	м откоса		61,15	0,36	4791	28	108	0,00	–
12 1-1-486	Плиты пластиковые облицовочные	0,1782463	1048800		186945				
	1000м2								
13 Е26-29-1	Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта толщиной 30 мм насухо	2,3505	1788,56	194,49	4204	457	2771	8,18	19
	м3		1236,83	73,12	2907	172	90	0,35	1
14 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,3505	8390		19721				
	м3								
15 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	9,402	867,76	31,4	8159	295	5134	3,23	30
	м2		572,99	4,86	5387	46	94,5	0,03	–

Двери

17	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,19	–
18	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	5,67	59,88	6,55	340	37	333	0,36	2
		м2		53,33	1,04	302	6	108	0,01	–
19	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	2,52	392,85	24,17	990	61	459	0,96	2
		м2 проемов		160,3	8,22	404	21	108	0,04	–
20	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,15	352,51	25,51	1110	80	516	0,86	3
		м2 проемов		142,88	8,91	450	28	108	0,04	–
21	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,67	12700		72009				
		м2								
22	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
		шт								
	Ремонтные работы									
23	Е55-1-6	Разборка деревянного короба труб отопления каркасного обшитого древесно -волокниствми плитами	18	81,77	5,83	1472	105	1495	0,53	10
		м2		75,94	0,95	1367	17	108	0,01	–
25	Е62-36-2	Очистка вручную от известковой окраски с лестниц	279,7	32,13	–	8987	–	8492	0,22	62
		м2		32,13	–	8987	–	94,5	–	–
	Полы									
30	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	89,452	5,64	0,19	505	17	542	0,04	3
		м		5,45	0,02	488	2	110,7	0,00	–

Раздел 2 Фасад терапевтического и родильного отделений

34	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	4131	60,17	–	248562	–	223706	0,38	1562
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	248562	–	90	–	–
35	Е61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 40 мм	1292,4	832,93	31,4	1076497	40582	663211	2,95	3811
		м2		538,16	4,86	695530	6281	94,5	0,03	34
26	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	1292,4	38,95	2,52	50340	3257	8171	0,04	50
		м2		6,23	0,46	8052	595	94,5	0,00	3
27	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	1292,4	81,52	9,02	105358	11658	29617	0,13	165
		м2		22,59	1,66	29196	2145	94,5	0,01	12

Раздел 6 Отмостка

28	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов (отмостка)	352	358,97	192,06	126357	67605	93153	1,11	391
		м2		166,91	72,15	58752	25397	110,7	0,4	141

Всего прямые затраты	**2341182**	**126483**	**6274**
	865528	**35270**	**194**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1349171		
Накладные расходы, тенге	1065552		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	204404		
Всего	**3611138**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	52000		
Итого	3663139		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	84619		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36631		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14653
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3799041**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,927)	**11119794**
Налог (2 %)	222396
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11342190**
Итого с понижающим коэффициентом 0,7872	8928572
НДС (12 %)	1071429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10000000**

Заказчик:_____ Альмакамбетов К.К.

Подрядчик_____ Шеймуханов Е.С.

Технадзор: ТОО "Кокшетау-2015" _____ Сабдин Е.К.