Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, перехода и благоустройство территории Есильской центральной районной больницы по улице Пушкина, 7, в городе Есиль

Акт выполненных работ №2 за период с 22.07.2017 г по 12.08.2017 г.
от 15 августа 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локльная смета 2-1								
		Раздел 1 Переход								
26	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм) *м2*	83,6	200,54 117,43	4,93 1,86	16765 9817	412 155	9424 94,5	0,64 0,01	53 1
27	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	83,6	260,86 50,2	2,91 1,1	21808 4197	243 92	4053 94,5	0,299 0,00538	25 –
28	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм) *м2*	196,1	156,13 84,79	4,29 1,64	30617 16627	841 321	16016 94,5	0,52 0,01	102 2
29	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	196,1	254,87	2,35	49980	461	8463	0,27	52

			44,77	0,9	8779	176	94,5	0,00	1
Полы									
31 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	83,6	17,38	0,93	1453	78	1535	0,11	10
	м2		16,45	0,14	1375	12	110,7	0,00	–
Раздел 2 Фасад терапевтического и родильного отделений									
35 Е61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 40 мм	1707,7	832,93	31,4	1422395	53622	876313	2,95	5036
	м2		538,16	4,86	919016	8299	94,5	0,03	45
36 Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	1707,7	38,95	2,52	66515	4303	10780	0,04	67
	м2		6,23	0,46	10639	786	94,5	0,00	4
37 Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	1707,7	81,52	9,02	139212	15403	39134	0,13	219
	м2		22,59	1,66	38577	2835	94,5	0,01	16
Локальная смета 7-1									
Раздел 1 Асфальтовое покрытие									
1 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	235,85	408,11	169,61	96253	40003	76090	1,55	366
	м3 конструкции		238,5	4,07	56250	960	133	0,01	3
2 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	353,775	66,75	51,26	23616	18132	11819	0,12	41
	м3 конструкции		15,5	9,62	5484	3403	133	0,04	13
3 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	418	122,85	–	51351	–	68297	0,77	321
	м		122,85	–	51351	–	133	–	–
4 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	235,85	525,36	68,13	123907	16069	10709	0,14	34
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	5042	3010	133	0,04	10
12 30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	17,947	11457		205619				

			м3				
	Раздел 2 Покрытие тротуарной плиткой тол. 8 мм						
16	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	49,5613	1060	52534,978		
			м2				
18	30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	12,704	11210	142412		
			м3				
		Всего прямые затраты			**2444437,98**	**149567**	**6326**
					1127154	**16646**	**95**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1167716,98		
		Накладные расходы, тенге			1132633		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			214624		
		Всего			**3791695**		
		Временные здания и сооружения (1,44 %)			54600		
		Итого			3846296		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			88849		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			38463		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			15385		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3988993**		
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,927)			**11675783**		
		Налог (2 %)			233516		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**11909299**		
		Итого с понижающим коэффициентом 0,7872			9375000		
		НДС (12 %)			1125000		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**10500000**		

Заказчик _____ Альмагамбетов К.К.

Технадзор: ТОО "Кокшетау-2015" _____ Сабдин Е.К.

Подрядчик _____ Шаймуханов Е.С.