Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, перехода и благоустройство территории Есильской центральной районной больницы по улице Пушкина, 7, в городе Есиль

**Акт выполненных работ №3**
**за период с 12.08.2017 г. по 21.09.2017 г.**
**от 22 сентября 2017 г.**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Переход** | | | | | | | | | |
| 6 | Е56-10-1 | Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах | 29,85 | 27,96 | 0,47 | 835 | 14 | 812 | 0,16 | 5 |
| | | *м* | | 25,09 | 0,09 | 749 | 3 | 108 | – | – |
| 16 | Е62-26-4 | Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов | 9,402 | 81,52 | 9,02 | 766 | 85 | 215 | 0,13 | 1 |
| | | *м2* | | 22,59 | 1,66 | 212 | 16 | 94,5 | 0,01 | – |
| | **Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| 24 | Е10-9-4 | Устройство короба каркасного с обшивкой ЛДСП с одной стороны | 18 | 1461,55 | 4,08 | 26308 | 73 | 3883 | 1,24 | 22 |
| | | *м2* | | 198,2 | 1,55 | 3568 | 28 | 108 | 0,01 | – |
| | **Полы** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 83,6 | 2050,01 | 6,13 | 171380 | 512 | 6440 | 0,44 | 37 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 67,28 | 2,31 | 5624 | 193 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 33 | Е11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | 89,452 | 125,78 | 0,2 | 11251 | 18 | 1851 | 0,10 | 9 |
| | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | 18,61 | 0,09 | 1665 | 8 | 110,7 | 0,00 | – |
| | **Локальная смета № 7-1 Благоустройство** | | | | | | | | |
| | **Раздел 1. Асфальтовое покрытие** | | | | | | | | |
| 5 | Е27-53-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 1992 | 240,21 | 33,28 | 478498 | 66294 | 43688 | 0,03 | 59,76 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5 | 11,49 | 9960 | 22888 | 133 | 0,02 | 39,84 |
| 6 | Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов | 1,1 | 40097,59 | 339,59 | 44107 | 374 | 206 | 0,58 | 1 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 140,94 | – | 155 | 133 | 0,58 | 1 |
| 7 | Е27-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 1992 | 392,39 | 15,35 | 781641 | 30577 | 29143 | 0,03 | 59,76 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,94 | 5,06 | 11832 | 10080 | 133 | 0,02 | 39,84 |
| 8 | Е27-54-2 Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины | 1992 | 196,69 | – | 391806 | – | 106 | – | – |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 0,04 | – | 80 | – | 133 | – | – |
| 9 | Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов | 0,5 | 40097,59 | 339,59 | 20049 | 170 | 93 | 0,58 | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 140,94 | – | 70 | 133 | 0,58 | – |
| 10 | Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных медкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 1992 | 516,31 | 15,35 | 1028490 | 30577 | 29143 | 0,03 | 59,76 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,94 | 5,06 | 11832 | 10080 | 133 | 0,02 | 39,84 |
| | **Раздел 2. Покрытие тротуарной плиткой тол.8 см** | | | | | | | | |
| 13 | Е27-22-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 967 | 105,2 | 33,28 | 101728 | 32183 | 21204 | 0,03 | 32 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5 | 11,49 | 4835 | 11108 | 133 | 0,04 | 39 |
| 14 E27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 32 | 525,36 | 68,13 | 16812 | 2180 | 1452 | 0,14 | 5 |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | 21,38 | 12,76 | 684 | 408 | 133 | 0,04 | 1 |
| 14 E27-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 750 | 99,66 | 42,08 | 74745 | 31560 | 72050 | 0,38 | 286 |
| | *м2 тротуара* | | | | | | | | |
| | | | 57,38 | 14,85 | 43035 | 11138 | 133 | 0,07 | 54 |
| 16 30-3-38 | Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм | 917,4387 | 1060 | | 972485 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| **Раздел 5. Ограждение** | | | | | | | | | |
| 24 E9-62-3 | Изготовление деталей ограды | 6,72644 | 27935,09 | 9375,11 | 187904 | 63061 | 111919 | 91 | 612 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 16380 | 2107,33 | 110179 | 14175 | 90 | 7,36 | 50 |
| 26 8-6-190 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм | 405,65 | 408 | | 165505 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 27 8-6-166 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | 2096,1 | 129 | | 270397 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 28 8-6-56 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | 780,9 | 56 | | 43730 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 29 1-1-866 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | 0,68747 | 72 | | 49 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **4788487** | **164040** | | | **1129** |
| | | | | | **82244** | **70270** | | | **225** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 4542203 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 322206 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 306642 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **5417334** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 78010 |
| Итого | 5495344 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %) | 126942 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 54953 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 21981 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5699221** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,927)** | **16681619,8** |
| Итого с понижающим коэффициентом 0,7872 | 13131771,1 |
| Налог (2 %) | 262635 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **13394406,5** |
| НДС (12 %) | 1607329 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **15001735,3** |

Заказчик:_____ Альмагамбетов К.К. Подрядчик_____ Шаймуханов Е.С.

Технадзор: ТОО "Кокшетау 2015"_____ Сабдин Е.К.