Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик:ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, перехода и благоустройство территории Есильской центральной районной больницы по улице Пушкина, 7, в городе Есиль, Акмолинской области

Акт выполненных работ №4
за период с 21.09.2017 г. по 30.10.2017 г.
от 31 октября 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1								
	Раздел 3 Отмостка									
39	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	42,24	1650,89	–	69734	–	28554	1,11	391
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	167035,75	–	110,7	0,4	142
40	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	352	362,11	31,3	127461	11018	14539	0,16	58
		м2 покрытия		25,59	11,73	9007	4127	110,7	0,06	20
41	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1056	66,37	3,89	70075	4105	5702	0,02	24
		м2 покрытия		3,42	1,46	3607	1544	110,7	0,01	8
	Раздел 4 Вывоз мусора									
42	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	431,5	27,1	27,1	11694	11694	8186	–	–
		т		–	18,97	–	8186	100	0,4	173
43	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера) расстояние перевозки 5 км, 1 класс груза	431,5	45	45	19418	19417	3884	–	–
		т		–	9	–	3884	100	0,19	82
		Локальная смета №7-1								

Раздел 1. Асфальтовое покрытие

5	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	366,5	240,21	33,28	88037	12307	8038	0,03	11
		м2		5	11,49	1833	4211	133	0,04	15
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,3151	40097,59	339,59	12635	107	59	0,58	–
		т		–	140,94	–	44	133	0,58	–
7	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	366,5	392,39	15,35	143811	3625	5362	0,03	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	2177	1855	133	0,02	7
8	Е27-54-2	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	366,5	196,69	–	72087	–	18	0	–
		м2 покрытия		0,04	–	15	–	133	–	–
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,20755	40097,59	339,59	8322	70	39	0,58	–
		т		–	140,94	–	29	133	0,58	–
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	366,5	516,31	15,35	189228	5626	5361	0,03	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	2177	1854	133	0,02	7
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	418	431,29	6,63	180278	2772	61396	0,7	292
		м бортового камня		108,68	1,76	45428	734	133	0,01	3
14	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,68	525,36	68,13	3509	455	303	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	143	85	133	0,04	–
15	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	217	99,66	42,08	21626	9131	20845	0,38	82
		м2 тротуара		57,38	14,85	12451	3222	133	0,07	15
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	794	479,2	6,63	380485	5264	116623	0,7	554
		м бортового камня		108,68	1,76	86292	1397	133	0,01	5

Раздел 5 Ограждение

16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	276,5	21,8	0,05	6027	14	1451	0,03	8
		м2		5,8	0,03	1606	6	90	0	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	276,5	40,72	0,04	11258	11	2070	0,04	12
		м2		8,32	–	2300	–	90	–	–

Всего прямые затраты	**1415685**	**85616**	**1455**
	334071	**31179**	**477**
В том числе стоимость: материалов, тенге	995997		
Накладные расходы, тенге	282430		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	101887		
Всего	**1800002**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	25920		
Итого	1825922		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	42179		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18259		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7304		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1893663**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**5542753**		
Налог (2 %)	110855		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5653608**		
Итого с понижающим коэффициентом 0,7872	4450520		
НДС (12 %)	534062		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4984583**		

Заказчик _____ Альмагамбетов К.К. Подрядчик _____ Шаймуханов Е.С.

Технадзор: ТОО "Кокшетау 2015" _____ Сабдин Е.К.