Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал-05"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада, перехода и благоустройство территории Есильской центральной районной больницы по улице Пушкина, 7, в городе Есиль, Акмолинской области

Акт выполненных работ №5
за период с 30.10.2017 г. по 13.11.2017 г.
от 13 ноября 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1 - Капитальный ремонт									
		Раздел 2 Фасады терапевтического и родильного отделений									
1	35	Е61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 40 мм / *м2*	1130,9	832,93 / 538,16	31,4 / 4,86	941961 / 608605	35510 / 5496	580325 / 94,5	2,95 / 0,03	3336 / 34
2	36	Е62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с земли и лесов / *м2*	1130,9	38,95 / 6,23	2,52 / 0,46	44049 / 7046	2850 / 520	7150 / 94,5	0,04 / 0,00	44 / 3
3	37	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за два раза с земли и лесов / *м2*	1130,9	81,52 / 22,59	9,02 / 1,66	92191 / 25547	10201 / 1877	25916 / 94,5	0,13 / 0,01	145 / 10
		Локальная смета 7-1 - Благоустройство									
		Раздел 1. Асфальтовое покрытие									
4	12	30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 (ГОСТ 6665-91) / *м3*	0,027	11457		309				
		Раздел 3. Газон									
5	19	Е47-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом	3000	6,1 / 5,76	0,34 / 0,13	18312 / 17280	1032 / 392	22796 / 129	0,04 / 0,00	122 / 2

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
6	20	Е47-5-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте размером 0,5х0,5х0,4 м	26	168,13	32,23	4371	838	4973	0,94	24
					135,9	12,38	3533	322	129	0,05	1
			яма								
		Раздел 4. Саженцы									
7	21	Е47-5-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли до 50 % размеры 0,8х0,8х0,5 м	26	1305,25	55,44	33936	1441	13769	2,73	71
					389,25	21,29	10121	553	129	0,09	2
			яма								
8	22	Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	26	544,06	190,7	14146	4958	12047	1,80	47
			шт		312,3	46,89	8120	1219	129	0,20	5
9	23	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	26	4860		126360				
			шт								
		Раздел 5. Ограждение									
10	25	Е7-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя высотой 0,7 м	822	563,57	243,27	463257	199967	376922	1,49	1225
					261	66,53	214542	54688	140	0,24	198
			м								
		Раздел 3. МАФы									
11	32	Т1-43-24	Скамья, тип IА – строительные работы	8	7610,98	123,43	60888	987	7470	5,20	42
			скамья		849,75	39,48	6798	316	105	0,19	2
12	33	Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работы	9	3005,91	74,49	27053	670	8357	5,20	47
			урна		864,6	19,74	7781	178	105	0,10	1
13	34	Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	1	37206,96	957,42	37207	957	13020	64,00	64
			беседка		10593	256,62	10593	257	120	1,30	1
			Всего прямые затраты				**1 864 040**	**259 411**			**5 167**
							919 966	**65 818**			**259**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				684 663				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оборудования, тенге				0				
			Накладные расходы, тенге				1 072 745				
			- заработная плата, тенге				160 912				
			- трудоемкость, чел-ч				536				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176 207				
			Всего				**3 112 992**				
			Временные здания и сооружения 1,44%			1,44%	44 827				
			- сметная заработная плата, тенге				6 321				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время			2,31%	72 946				
			- сметная заработная плата, тенге				33 555				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				204				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	31 578				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	12 631				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 274 974**				
			Итого по акту в текущих ценах 2016 года			2,737	**8 963 604**				
			Ошибка в актах №1-№4 (МРП 2017г.)				**-2 921 577**				
			- материалы, тенге				1 873 923				
			- оборудование, тенге				0				
			- сметная заработная плата, тенге				3 368 648				
			Налог (2 %)				120 841				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 162 868**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,7872149165				**-1 311 366**				
			Итого в текущих ценах				**4 851 502**				
			НДС (12 %)				582 180				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5 433 682**				

Заказчик: _____ **Альмагамбетов К.К.** **Подрядчик** _____ **Шаймуханов Е.С.**

Технадзор: ТОО "Кокшетау 2015" _____ **Сабдин Е.К.**