Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» августа 2016 г.

Заказчик: ГККП «Есильская центральная районная больница» при упраалении здравоохранения Акмолинской области, 020900, Акмолинская область Есильский район город Есиль ул.Пушкина,7

на основании:

Декларации о соответствии от «18» августа 2016 г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05", директор Шаймуханов Е.С., 020000 г. Кокшетау, Горького д.19 а кв.75.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «17» августа 2016 г., эксперт технического надзора Ахметжанов Б.Б. аттестат эксперта АДСиЖКХ №03526 от 28.08.2012 года.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «16» августа 2016 г. ТОО «СК L.A.D. Stroy», эксперт авторского надзора Лыков А. Д. аттестат АДСиЖКХ №01501 от 07 мая 2012 г.
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт терапевтического отделения Есильской центральной районной больницы г.Есиль ул.Пушкина,7 по адресу 020900, Акмолинская область Есильский район город Есиль ул.Пушкина,7, проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Постановления Акима города Есиль о предоставлении соответствующего права на землю от «20» января 2009 г. № 7;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» от 24 июня 2016 г.

в)рабочего проекта «РП Капитальный ремонт терапевтического отделения Есильской центральной районной больницы г.Есиль ул.Пушкина,7». ТОО «Павлодарский проектный И.Ц.» утвержденного ГКП на ПХВ «Есильская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Приказ №166 от 19.10.2015 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2016 г.;

месяц, год

окончание работ: август 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 3,5 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3,5 месяца_;

фактически, месяц: 2 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
44 (круглосуточные 29, дневные 15)	Койко-место	44		44	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период сентябрь 2016 г. количество посещений (с учетом койко - мест) - 44 койко - мест постоянно функционирующих, (**за 2015 год пролечено-974,в дневном-543** человек в год).

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Уровень ответственности - II технически сложный объект.

Степень огнестойкости - II.

В рабочем проекте на капитальный ремонт терапевтического отделения Есильской центральной районной больницы г.Есиль ул.Пушкина,7 предусматривается очистка стен и потолков от водоэмульсионной и масляной окраски, демонтаж деревянных и керамических плинтусов в кабинетах и палатах.

В помещениях предусмотренных проектом выполняется выравнивание стен и потолков, окраска водоэмульсионной и масляной краской, а так же керамической плиткой согласно ведомости отделки помещений. В помещениях предусмотренных проектом выполняется замена полов из керамогранитной плитки и линолеума, устройство керамогранитной и ПВХ плинтусов.

В рабочем проекте на капитальный ремонт терапевтического отделения Есильской центральной районной больницы предусматривается замена дверных и оконных блоков, ремонт внешних и внутренних откосов, замена оконных сливов.

При производстве всех видов работ руководствоваться СНиП 1.03-14-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Конструктивная схема - здание с несущими продольными наружными и внутренними стенами.

Существующие фундаменты - ленточные, железобетонный.

Перекрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты;

Покрытие - сборные многопустотные, ребристые железобетонные плиты

Перегородки - кирпичная кладка;

Кровля -жесткая четырехскатная. Водосток наружный, организованный.

Наружные стены -кирпичная кладка толщиной 640 мм, железобетонные блоки.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации без НДС): всего **20078,742** тысяч тенге, сметная стоимость строительно-монтажных работ (по договору без НДС) **14055,120** тысяч тенге в том числе, оборудования, инструмента и инвентаря **554,441** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **14055,120** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **13500,679** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **554,441** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт терапевтического отделения Есильской центральной районной больницы г.Есиль ул.Пушкина,7 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Альмагамбетов Кабдрашит Кабдыкаримович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ахметжанов Болат Байгельдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Лыков Александр Дмитриевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Шаймуханов Ерик Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.