Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого домов по улице Сулейменова г. Тараз. Участок №11, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Наружная канализация**
(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года на № 02-06 Наружная канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		238,56	152,71	144,65	36430	34508	0	7523	47470
				м3 грунта		8,06	35,74	1922	8526		3516	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		22,656	252,35	239,09	5718	5417	0	1180	7450
				м3 грунта		13,26	59,08	301	1338		552	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,728	1936,7	0	5283	0	0	3804	9814
				м3 грунта		1936,7	0	5283	0		727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,616	4635,12	0	26031	0	0	18742	48355
				м3 грунта		4635,12	0	26031	0		3582	
				м3 грунта		8,06	35,74	19	86		35	
6	6	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		0,28272	252,35	239,09	71	68	0	14	93
				м3 грунта		13,26	59,08	4	17		7	
7	16	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,		0,0832	569609,86	3512,55	47391	293	11327	35537	89562
8	17	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		104,832	2789		292376		292376		315766
				м							23390	
9	18	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,006	422068,95	18058,43	2533	109	38	2398	5325
				км трубопровода		397794	5816,48	2386	35		394	
10	19	С123-011003-0105	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75		7,5	2527		18952		18952		20468
11	20	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		4,688	36610,16	10664,1	171629	49994	44199	95862	288890
				м3 конструкций колодца		16517,98	4136,8	77436	19394		21399	
12	21	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	6538		45766		45766		49427
				шт.							3661	
13	22	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	9897		59382		59382		64133
14	23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	2004		22044		22044		23808
				шт.							1764	
15	24	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	10648		117128		117128		126498
				шт.							9370	
16	25	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	9622		105842		105842		114309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							8467	
17	26	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,1776	29896,11	7070,86	35206	8326	13338	16712	56071
			м3 конструкций колодца			11499,1	2835,89	13542	3339		4154	
18	27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	15405		30810		30810		33275
				шт.							2465	
19	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		1	2004		2004		2004		2164
				шт.							160	
20	29	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	22474		22474		22474		24272
				шт.							1798	
21	30	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,		1	21807		21807		21807		23552
				шт.							1745	
22	31	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		12	20883		250596		250596		270644
				комплект							20048	
23	32	С121-130814-2208	Скобы ходовые		95	595		56525		56525		61047
				шт.							4522	
24	33	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка		0,347792	761438,42	6557,32	264822	2280	241795	25029	313039
				т		59651,9	1334,88	20746	464		23188	
25	34	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство		0,1344	26842,64	3881,5	3608	522	2566	642	4590
				м3		3869,04	1380,72	520	186		340	
			ИТОГО:					1644794	101865	1358969	207519	2000502
								183962	33510		148185	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		20 005				2 020 507
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,15 %		23 236				2 043 743
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40 875				2 084 618
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**1 876 156**
			НДС			**12 %**		**225 139**				
			Итого с НДС									**2 101 295**

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Каллыбаев Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер
ТОО "КҰРЫЛЫС ИНВЕСТ ЖОБА"

Ли С.А.

Сартаев А.С. № KZ54VJE00026870,
№ KZ81VJE00026869, № KZ27VJE00026871
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Подрядчик:
Директор ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Жамбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого домов по улице Сулейменова г. Тараз. Участок №11, пятно 1**

Объект : **02-04 Теплотрасса** (наименование, адрес)

(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года на № 02-04 Теплотрасса

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	308,656	152,71	144,65	47135	44647	0	9734	61418
						8,06	35,74	2488	11031		4550	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	7,16	252,35	239,09	1807	1712	0	373	2354
						13,26	59,08	95	423		174	
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,024	4635,12	0	18652	0	0	13430	34648
						4635,12	0	18652	0		2566	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,544	1936,7	0	18484	0	0	13309	34336
						1936,7	0	18484	0		2543	
5	13	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка.Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,0472	1227177,41	505157,7	57922	23843	1126	38611	104256
						698170,2	128122,56	32954	6047		7722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	14	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	59	2623		154757		154757		167138
											12381	
7	15	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,0752	1091741,78	467428	82099	35150	1054	54759	147807
						610302	125234,05	45894	9418		10949	
				м							14590	
9	18	С123-040902-0110	Краны шаровые стальные сварные КШЦФ100.0,16.02 DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53610		107220		107220		115798
											8578	
10	20	С123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные КШЦФ080.0,16.02 DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	38951		155804		155804		168268
											5028	
12	23	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1359		10872		10872		11742
											870	
13	24	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2474		19792		19792		21375
											1583	
14	25	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3041		12164		12164		13137
											973	
15	30	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		2	1715		3430		3430		3704
16	33	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,84	11487,5	2736,31	44112	10507	18094	22145	71558
						4039,29	847,98	15511	3256		5301	
17	34	С121-040303-0134#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л6-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,9	66168,13		59551		59551		64315
											4764	
18	35	С121-040303-0133#общая	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3	м3	1,76	64162,27		112926		112926		121960
											9034	
19	36	СОбщая часть 2020 год таб 4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,128	635		1351		1351		1459
											108	
20	37	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,7	55512,48		38859		38859		41968
											3109	
21	38	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,44	55512,48		79938		79938		86333
											6395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	39	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		2,672	11487,5	2736,31	30694	7311	12590	15410	49792
			м3 сборных конструкций			4039,29	847,98	10793	2266		3688	
23	40	С121-040303-0134#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(лу6-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,74	66168,13		115133		115133		124344
24	41	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8)(П8 д8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,5	55512,48		83269		83269		89930
25	42	С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	6311,76		12624		12624		13634
26	43	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		0,13	530		69			1010	
				т								75
28	45	С341-010201-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км(499 км)	т	0,13	9437		1227			6	1325
29	46	С341-010201-1991 К=269	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км		0,13	10222		1329			98	1435
30	47	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		2,912	11487,5	2736,31	33451	7969	13721	16794	54265
			м3 сборных конструкций			4039,29	847,98	11762	2470		4020	
31	48	С121-040303-0110#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,72	62464,8		44975		44975		48573
32	49	С121-040303-0109#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,8	52492,26		94486		94486		102045
33	50	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,32	55512,48		17764		17764		19185
34	51	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,8	55512,48		44410		44410		47963
35	52	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		4,256	11487,5	2736,31	48891	11646	20054	24544	79310
			м3 сборных конструкций			4039,29	847,98	17191	3609		5875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	53	С121-040303-0134#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(лу4-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	2,76	66168,13		182624		182624		197234
37	54	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	2,56	55512,48		142112		142112	14610	153481
38	55	СОбщая часть2020 таб.4 п6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,208	635		1402		1402	11369	1514
39	57	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,929	16499		97823		97823	112	105649
40	83	С121-040304-0205#общая часть таб 5	Балки лотков каналов Б5 (1-8), раз мерами 2840 мм х 380 мм х 300 мм СТ РК 937-92с учетом поправки на водонепроницаемость W4	шт	1	37645,73		37646		37646	7826	40658
41	84	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883		41766		41766	3012	45107
42	85	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	3341	7370
43	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	234691		892		892	546	963
44	91	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,6	530		318			71	343
45	92	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	0,6	530		318			25	343
46	93	С341-010201-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1.	т	0,6	9437		5662			25	6115
47	94	С341-010201-1991 К=269	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	0,6	10222		6133			453	6624
			ИТОГО:								491	
								2324017	142786	1992281	209109	2735772
			В том числе :					173825	38519		202649	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		27358				
			Итого с временными									2763130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,15 %		31776				2794906
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55898				2850804
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						2 565 723
			НДС			12 %		307 887				
			Итого с НДС									2 873 610

Заказчик:

Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Калдыбаев Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Главный инженер

ТОО "КҰРЫЛЫС ИНВЕСТ ЖОБА"

Ли С.А.

Сартаев А.С. № KZ54VJE00026870, № KZ81VJE00026869, № KZ27VJE00026871

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Подрядчик:

Директор ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Жамбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого домов по улице Сулейменова г. Тараз. Участок №11, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-05 Наружный водопровод**
(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года на № 02-05 Наружный водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		69,232	152,71	144,65	10573	10014	0	2183	13777
				м3 грунта		8,06	35,74	558	2474		1021	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		39,096	252,35	239,09	9866	9347	0	2036	12854
				м3 грунта		13,26	59,08	518	2310		952	
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,352	4635,12	0	15537	0	0	11186	28861
				м3 грунта		4635,12	0	15537	0		2138	
4	13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0116	438119,3	69127,28	5082	802	107	4412	10254
				км трубопровода		359766	24402,92	4174	283		759	
5	14	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		14,558	1055		15359		15359		16588
				м							1229	
6	16	С123-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		1	29844		29844		29844		32232
				шт.							2388	
7	17	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1434		2868		2868		3097
				шт.							229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	20	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные вентиля К-83 Т DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5044		5044		5044	404	5448
9	21	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1118		2236		2236	179	2415
10	24	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,558	7178		104497		104497	8360	112857
11	26	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,4272	41947	9251,03	59866	13203	22183	29421	96430
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			17152,6	3669,78	24480	5238		7143	
12	27	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22474		22474		22474	1798	24272
13	28	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21807		21807		21807	1745	23552
14	29	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004		2004		2004	160	2164
15	30	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15405		15405		15405	1232	16637
16	31	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15405		30810		30810	2465	33275
17	32	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19640		19640		19640	1571	21211
18	34	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	14	595		8330		8330	666	8996
19	38	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,047968	761438,42	6557,32	36525	314	33349	3452	43175
						59651,9	1334,88	2862	64		3198	
			ИТОГО:					417767	33683	335957	52690	508095
								48127	10369		37637	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		5081				
			Итого с временными									513175
			Зимние удорожания			1,15 %		5902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									519077
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10382				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									529459
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						476 513
			НДС			12 %		57 182				
			Итого с НДС									533 695

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Калдыбаев Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер
ТОО "КҰРЫЛЫС ИНВЕСТ ЖОБА"

Ли С.А.

Сартаев А.С. № KZ54VJE00026870,
№ KZ81VJE00026869, № KZ27VJE00026871
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Подрядчик:
Директор ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Жамбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САҚ-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого домов по улице Сулейменова г. Тараз. Участок №11, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**
(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года на № 02-07 Газоснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Газопроводы низкого давления									
1	1	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	347138,79	105411,35	10761	3268	72	8257	20539
						239396	29662,04	7421	920		1521	
2	2	C123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31,31	1622		50785		50785		54848
											4063	
3	3	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	82	3397,8	46,89	278620	3845	203715	70966	377553
						866,58	16,52	71060	1355		27967	
4	4	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,005	448896,7	149186,26	2244	746	0	1693	4252
						299611	42453,3	1498	212		315	
5	5	C123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	3859		19488		19488		21047
											1559	
6	6	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1256,27	7,45	6281	37	775	5425	12643
						1093,82	2,2	5469	11		937	
7	7	E11-160601-0103	Приварной кран диаметром 80 мм. Установка	шт.	1	3893,52	275,36	3894	275	522	3091	7544
						3096,6	57,4	3097	57		559	
8	8	C123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		1	38951		38951		38951		42067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3116	
9	9	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Патрубок. Прокладка		3,77	2724,37	68,28	10271	258	6403	3625	15008
				м трубопровода		957,72	23,5	3611	89		1112	
10	10	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка		1	5234,22	92,78	5234	92	3813	1330	7089
				м трубопровода		1328,08	29,48	1328	29		525	
11	11	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр		1	1256,27	7,45	1256	7	155	1085	2528
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	1094	2		187	
12	12	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01846	269856		4982		4982		5381
				т							399	
13	13	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2	1622		3244		3244		3504
				м							260	
14	14	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
15	15	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1492		2984		2984		3223
				шт.							239	
16	16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3650	0	2926	9231
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
17	17	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	7489		14978		14978		16176
				шт.							1198	
18	18	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1557		3114		3114		3363
				шт.							249	
19	19	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80		0,31	1607		498		498		538
				кг							40	
20	20	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд		5,2	151,64	2,69	789	14	383	471	1361
				м шва		75,39	1,3	392	7		101	
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,01	17958,57	1091,24	180	11	156	13	208
				м3		1225,8	234,96	12	2		15	
22	22	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,001	448896,7	149186,26	449	149	0	339	851
				км трубопровода		299611	42453,3	300	42		63	
23	23	С123-010405-1205	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ISO 4437-1-2014		1,01	5523		5578		5578		6024
				м							446	
24	24	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		2	7332,72	2113,93	14665	4228	3560	8316	24819
				шт.		3438,7	761,08	6877	1522		1838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,2	221		707		707		764
											57	
26	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка		0,022	1350902,28	507623,03	29720	11167	7896	13719	46914
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	10656	3201		3475	
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,6	863,49	19,64	3109	70	2063	915	4346
				м2 поверхности		270,72	2,59	975	9		322	
28	28	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,04	4251,78	1007,33	170	40	99	44	231
				м3 основания		776,1	396,08	31	16		17	
29	29	С123-020401-2203	Пробка-заглушка DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	45		90		90		97
				шт.							7	
30	30	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		1	7332,72	2113,93	7333	2114	1780	4158	12410
				шт.		3438,7	761,08	3439	761		919	
31	31	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,6	221		354		354		382
				м							28	
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка		0,011	1350902,28	507623,03	14860	5584	3948	6859	23457
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	5328	1601		1738	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,8	863,49	19,64	1554	36	1032	458	2173
				м2 поверхности		270,72	2,59	487	5		161	
34	34	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,02	4251,78	1007,33	85	20	49	22	116
				м3 основания		776,1	396,08	16	8		9	
35	35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3650	0	2926	9231
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
36	36	С123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		2	3766		7532		7532		8135
				шт.							603	
37	37	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		2	1557		3114		3114		3363
				шт.							249	
38	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(отводы,заглушки) Установка		0,00404	1010711,28	507623,03	4083	2051	76	2519	7130
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	1957	588		528	
39	39	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	626		1252		1252		1352
				шт.							100	
40	40	С123-020103-2808	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76		1	2039		2039		2039		2202
				шт.							163	
41	41	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		7,242	3969,73	46,89	28749	340	22143	6258	37808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		865,26	16,52	6266	120		2801	
42	42	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		0,112	1643,48	0	184	0	0	133	342
				м3 грунта		1643,48	0	184	0		25	
43	43	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство		0,016	5574,68	1711,58	89	28	48	23	121
				м3 основания		845,75	720,08	14	12		9	
44	44	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование стоек бетон В15 F75W4. Устройство		0,112	23784,1	1146,55	2664	128	1940	568	3491
				м3		5316,5	259,43	595	29		259	
45	45	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции (стойки.)		0,03356	162906,53	39731,62	5467	1333	176	3029	9176
				т конструкций		117936	12848,64	3958	431		680	
46	46	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		2	1026		2052		2052		2216
				м							164	
47	47	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм(дорожный знак) ГОСТ 16523-97		0,025	278100		6952		6952		7508
				т							556	
48	48	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм(пластины) ГОСТ 16523-97		0,00056	278100		156		156		168
				т							12	
49	49	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		4	142,54	0,81	570	4	0	392	1039
				болт		141,73	0,39	567	2		77	
50	50	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,001184	633838		750		750		810
				т							60	
51	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,0068	90,63	2,4	91	2	45	30	131
				м2		43,42	0,26	44	0		10	
52	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,0068	149,76	3,4	151	4	96	36	202
				м2		50,74	0,52	51	1		15	
53	53	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда – 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,029	27931,68	19288,08	810	559	0	228	1121
				км кабеля		8643,6	4248,67	251	123		83	
54	54	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2		29	15		435		435		470
				м							35	
55	55	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		29	343,27	154,2	9955	4472	1349	3962	15030
				м кабеля		142,56	47,21	4134	1369		1113	
56	56	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,029	366413		10626		10626		11476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							850	
57	57	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)		2	1434,5	154,7	2869	309	0	1733	4970
				образец		1279,8	141,05	2560	282		368	
58	58	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)		7	1434,5	154,7	10042	1083	0	6067	17398
				образец		1279,8	141,05	8959	987		1289	
59	59	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,029	931941,8	790524,45	27026	22925	242	7139	36898
				км трубопровода		133084	137443,6	3859	3986		2733	
60	60	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,005	931941,8	790524,45	4660	3952	42	1231	6362
				км трубопровода		133084	137443,6	665	687		471	
61	61	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,029	931941,8	790524,45	27026	22925	242	7139	36898
				км трубопровода		133084	137443,6	3859	3986		2733	
62	62	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,08	931941,8	790524,45	74555	63241	667	19694	101789
				км трубопровода		133084	137443,6	10647	10995		7540	
63	63	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		43,21	152,71	144,65	6599	6250	0	1363	8599
				м3 грунта		8,06	35,74	348	1544		637	
64	64	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		29	34,67	34,67	1005	1006	0	261	1367
				м3 грунта		0	12,48	0	362		101	
65	65	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		29	156,87	74,79	4549	2169	0	2424	7531
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	2380	987		558	
66	66	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		14,21	3636,72	157,82	51678	2243	35013	14916	71921
				м3 основания		1014,9	45,36	14422	645		5327	
67	67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		19,3	90,63	2,4	1749	46	865	582	2517
				м2		43,42	0,26	838	5		186	
68	68	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		19,3	74,88	1,7	1445	33	923	341	1929
				м2		25,37	0,26	490	5		143	
			Итого по разделу: 1. Газопроводы низкого давления									1156004
			ИТОГО:					852205	176189	480949	218169	1156004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								195069	39455		85630	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		11 560				
			Итого с временными									1 167 564
			Итого с зимними удорожаниями									1 180 991
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23 620				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 204 611
			НДС			12 %		130 098				
			Итого с НДС									1 214 248

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Калдыбаев Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер
ТОО "КҰРЫЛЫС ИНВЕСТ ЖОБА"

Ли С.А.

Сартаев А.С. № KZ54VJE00026870,
№ KZ81VJE00026869, № KZ27VJE00026871
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Подрядчик:
Директор ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Жамбаев А.Б.