Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт терапевтического отделения Есильской центральной районной больницы г. Есиль, ул. Пушкина, 7

Акт выполненных работ с 15.06.2016 г. по 24.06.2016 г.
от 24 июня 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделочные работы.								
1	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	297,45	37,04	–	11018	–	10467	0,257	76
		м2		37,04	–	11018	–	95	–	–
2	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной окраски с земли и лесов	32,5	37,04	–	1204	–	1144	0,257	8
		м2		37,04	–	1204	–	95	–	–
3	Е62-36-1	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	41,4	25,7	–	1064	–	1011	0,178	7
		м2		25,7	–	1064	–	95	–	–
4	Е62-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	672,84	25,7	–	17292	–	16427	0,178	120
		м2		25,7	–	17292	–	95	–	–

5 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	120,65	133,16	23,58	16066	2845	13037	0,743	90
	м2		109,58	4,16	13221	502	95	0,0234	3
6 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	51,57	16,9	–	872	–	828	0,117	6
	м2		16,9	–	872	–	95	0,0001	–
7 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	613,43	280,85	4,93	172282	3024	69517	0,63653	390
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	72035	1141	95	0,00911	6
10 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1288,21	360,8	4,29	464786	5526	105773	0,52348	674
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	109227	2113	95	0,00788	10
14 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	172,51	956,46	5,78	164999	997	48698	1,748	302
	м2 облицовки		293,22	3,93	50583	678	95	0,02025	3
15 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону - фартук над умывальником	10,12	956,46	5,78	9679	58	2857	1,748	18
	м2 облицовки		293,22	3,93	2967	40	95	0,02025	–
	Итого по разделу 1				**859262**	**12450**			**1691**
					279483	**4474**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				567329				

	Накладные расходы, тенге				269759				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67741				
	Всего по разделу, тенге				**1196762**				
Раздел 2 Полы.									
18 E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	106,05	116,63	10,56	12369	1120	12683	0,6987	74
	м2		106,07	1,67	11249	177	111	0,0144	2
19 E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	234,15	17,38	0,93	4070	218	4312	0,1139	27
	м2		16,45	0,14	3852	33	111	0,0013	–
20 E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	217,88	5,64	0,19	1229	41	1322	0,0377	8
	м		5,45	0,02	1187	4	111	0,0003	–
21 E57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	92,74	20,76	0,19	1925	18	2120	0,1428	13
	м		20,57	0,02	1908	2	111	0,0003	–
2.1 Тип 1.									
22 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	102	180,3	12,44	18391	1269	7326	0,4094	42
	м2 стяжки		60,03	4,68	6123	477	111	0,02275	2
23 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщины 60 мм)К=8,000;	816	22,88	0,84	18670	685	934	0,00506	4
	м2 стяжки		0,72	0,31	588	253	111	0,0015	1
24 E57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	102	544,23	1,61	55511	164	5680	0,3227	33
	м2		49,91	0,25	5091	26	111	0,0026	–

25 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	102	222,77	14,01	22723	1429	9963	0,5834	60
	м2		85,79	2,21	8751	225	111	0,0122	1
26 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	102	1742,42	37,95	177727	3871	18354	0,92115	94
	м2 покрытия		152,78	9,32	15584	951	111	0,0475	5
2.3 Тип 3.									
32 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	124,8	222,77	14,01	27802	1748	12191	0,5834	73
	м2		85,79	2,21	10707	276	111	0,0122	2
33 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	124,8	1742,42	37,95	217454	4736	22455	0,92115	115
	м2 покрытия		152,78	9,32	19067	1163	111	0,0475	6
	Итого по разделу 2				**557871**	**15299**			**543**
					84107	**3587**			**19**
	Стоимость: материалов, тенге				458465				
	Накладные расходы, тенге				97340				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39313				
	Всего по разделу, тенге				**694524**				

Раздел 3 Проёмы.

3.1 Окна.

35 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	30	215,57	21,24	6467	637	6403	1,2873	39
	шт								

				194,33	3,31	5830	99	108	0,0289	1
36	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	101,94	74,9	6,81	7635	694	7615	0,4611	47
		м2		68,09	1,08	6941	110	108	0,0093	1
37	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	27,13	146,99	6,63	3988	180	4143	0,9497	26
		м2		140,36	1,04	3808	28	108	0,0125	–
40	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	80,4932	5618		452211				
		м2								
3.2 Двери.										
50	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	320,85	30,15	4813	452	4757	1,9603	29
		шт		290,7	2,9	4361	44	108	0,187	3
51	E56-12-1	Снятие дверных полотен	33,56	59,88	6,55	2010	220	1971	0,3628	12
		м2		53,33	1,04	1790	35	108	0,0089	–
		шт								
		Итого по разделу 3				**477124**	**2183**			**153**
						22730	**316**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				1105484				
		Накладные расходы, тенге				24889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30121				
		Всего по разделу, тенге				**532134**				
		Всего прямые затраты				**1894256,8**	**29932**			**2387**

	386320	8377	46
Стоимость: материалов, тенге	1478004,8		
Накладные расходы, тенге	391988		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	137175		
Всего по смете	**2423419**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	43622		
Итого	2467041		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	56989		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24670		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9868		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2558568**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**7002801**		
Налог (2 %)	140056		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7142857**		
НДС (12 %)	857143		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8000000**		

Заказчик_____ Альмагамбетов К.К.

Технадзор_____ Ахметжанов Б.

Подрядчик_____ Шаймуканов Е.С.