Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Есильская центральная районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт терапевтического отделения Есильской центральной районной больницы г. Есиль, ул. Пушкина, 7

Акт выполненных работ за период с 25.06.2016 г. по 24.07.2016 г.
от 25 июля 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы.								
		Раздел 1 Отделочные работы.								
8	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	32,5	143,61	3,69	4667	120	2072	0,391	13
		м2 окрашиваемой поверхности		65,72	1,38	2136	45	95	0,00675	–
9	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	580,93	264,27	2,91	153522	1691	28312	0,299	174
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	29163	639	95	0,00538	3
11	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1123,54	126,51	2,01	142139	2258	64618	0,3565	401
		м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	67165	854	95	0,00375	4
12	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	41,4	257,97	2,35	10680	97	1796	0,26565	11
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1853	37	95	0,00438	–
13	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	51,57	139,06	0,61	7171	31	2825	0,34845	18

	м2 оклеиваемой поверхности		57,44	0,23	2962	12	95	0,00113	–
	1.1 Устройство короба под мойки - 3 шт.								
16	Е15-36-1 Устройство металлического каркаса	4,1	638,83	6,06	2619	25	1005	1,4812	6
	м2		256,29	1,77	1051	7	95	0,00775	–
17	1-1-486 Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,0041	1048800		4300				
	1000м2								
	Итого по разделу 1				**325098**	**4222**			**623**
					104330	**1594**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				216546				
	Накладные расходы, тенге				100628				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25544				
	Всего по разделу, тенге				**451270**				
	Раздел 2 Полы.								
	2.1 Тип 1.								
27	Е11-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических	85,64	144,1	0,4	12341	34	4564	0,2714	23
	м плинтусов		47,87	0,14	4100	12	111	0,00075	–
28	Е11-39-5 Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	85,64	942,27	1,63	80696	140	4300	0,2645	23
	м		44,4	0,84	3802	72	111	0,00413	–
	2.2 Тип 2.								
29	Е11-9-2 Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	303,8	293,4	5,46	89135	1659	4775	0,0843	26
	м2 изолируемой поверхности		12,11	2,05	3679	623	111	0,01	3
30	Е11-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	303,8	935,07	6,13	284074	1862	23468	0,4393	133
	м2 покрытия		67,28	2,31	20440	702	111	0,01125	3
31	Е57-23-5 Устройство плинтусов поливинилхлоридные	285,38	178,36	0,09	50900	26	4796	0,0944	27
	м		15,12	0,02	4315	6	111	0,0001	–
	2.3 Тип 3.								

34	Е11-39-5								
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	104,78	942,27	1,63	98731	171	5261	0,2645	28
	м		44,4	0,84	4652	88	111	0,00413	–
	Итого по разделу 2				**615877**	**3892**			**260**
	Стоимость: материалов, тенге				**40988** 570997	**1503**			**6**
	Накладные расходы, тенге				47164				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39782				
	Всего по разделу, тенге				**702823**				

Раздел 3 Проёмы.

3.1 Окна.

38	Е10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-2)	98,37	371,23	23,59	36518	2321	17519	0,93898	92
	м2 проемов		156,91	7,99	15435	786	108	0,039	4
39	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	3,54	379,3	23,59	1343	84	783	1,17691	4
	м2 проемов		196,66	8,22	696	29	108	0,04013	–
40	6-1-709								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	17,87	5618		100394				
	м2								
41	6-1-715								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,54	4884		17289				
	м2								
42	Е56-10-1								
	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	54,26	76,97	0,47	4176	26	1475	0,1576	9
	м								

			25,09	0,09	1361	5	108	0,0008	–
43 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	54,26	4100		222466				
	м								
44 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	73,88	975,48	67,78	72068	5008	46015	3,852	285
	м2		644,33	11,29	47603	834	95	0,0624	5
45 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	33,45	867,76	31,4	29027	1050	18364	3,234	108
	м2		572,99	4,86	19167	163	95	0,0264	1
46 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета 3 мм	107,33	171,87	1,83	18447	196	5685	0,3573	38
	м2		55,46	0,29	5953	31	95	0,0029	–
47 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	73,88	257,97	2,35	19059	174	3205	0,26565	20
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	3308	66	95	0,00438	–
48 Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	33,45	84,31	2,06	2820	69	560	0,1012	3
	м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	563	26	95	0,00375	–
49 Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	54,26	206,64	0,77	11212	42	3490	0,4141	22
	м		60,01	0,11	3256	6	107	0,0012	–
3.2 Двери.									
52 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,29	448,56	128,16	4616	1319	2434	1,03385	11
	м2 проемов		174,4	44,59	1795	459	108	0,17413	2
53 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	15,63	673,27	39,81	10523	622	3958	1,3225	21
	м2 проемов		219,42	15,05	3430	235	108	0,07338	1

54	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	1,89	391,62	27,59	740	52	380	1,058	2
		м2 проемов		176,79	9,47	334	18	108	0,04625	–
55	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	4,58	367,23	29,03	1682	133	801	0,90827	4
		м2 проемов		151,78	10,21	695	47	108	0,04988	–
56	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000		24570				
		м2								
57	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	4,58	12700		58166				
		м2								
58	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	25,91	4010		103899				
		м2								
59	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940				
		комплект								
60	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	13	844		10972				
		шт								
		Итого по разделу 3				**767927**	**11096**			**619**
						103596	**2705**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				653235				
		Накладные расходы, тенге				104669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52356				
		Всего по разделу, тенге				**924951**				

Локальная смета № 2-1-2
Отопление и вентиляция.

Раздел 1 Монтажные работы.

1 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм м трубопровода	17	277,25	5,1	4713	87	1247	0,3518	6
			61,83	1,92	1051	33	115	0,0094	–
2 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм м трубопровода	75	275,25	5,1	20644	383	5498	0,3518	26
			61,83	1,92	4637	144	115	0,0094	1
3 16718	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	25,8	200		5160				
4 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм м трубопровода	92	12,96	–	1192	–	1340	0,05934	5
			12,66	–	1165	–	115	–	–
5 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов кВт	45,9	1764,63	23,96	80997	1100	6567	0,70004	32
			115,41	8,99	5297	413	115	0,04378	2
6 12-4-140	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 секция	255	730		186150				
7 Е18-22-5	Установка кранов воздушных комплект	33	66,28	–	2187	–	1011	0,14214	5
			26,65	–	879	–	115	–	–
8 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм шт	67	531,66	50,52	35621	3385	24768	1,74122	117
			301,16	20,28	20178	1359	115	0,09013	6
9 9-3-163	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0 °C до +110 °C, PN 2,5, DN 20 шт	33	454		14982				
10 9-3-217	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт	34	2682		91188				

11	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,6	164,61	0,09	1909	1	1369	0,7429	9
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1441	–	95	0,00013	–
12	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	13	826,26	–	10741	–	5339	2,1321	28
		сальник		357,13	–	4643	–	115	–	–
		Раздел 2 Демонтажные работы.								
13	Е16-6-1 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	17	22,46	1,58	382	27	420	0,1188	2
		м трубопровода		20,88	0,6	355	10	115	0,00292	–
14	Е16-6-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	75	22,46	1,58	1685	119	1853	0,1188	9
		м трубопровода		20,88	0,6	1566	45	115	0,00292	–
15	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	34	197,2	15,96	6705	543	7185	1,2059	41
		шт		181,24	2,52	6162	86	115	0,0217	1
		Всего прямые затраты				**464256**	**5645**			**280**
		Стоимость: материалов, тенге				**47374**	**2090**			**10**
		Накладные расходы, тенге				411237				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				56597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19199				
		Всего по локальной смете 2-1-2				32403				
						553256				

Локальная смета № 2-1-3
Водопровод и канализация.

0.1 Санитарно-технические приборы.

1	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	18	382,72	6,85	6889	123	7475	2,12	38
		комплект								
				360	1,1	6480	20	115	0,0101	–
2	11.01.1969	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	18	5290		95220				
		комплект								
3	11.01.1999	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	18	1430		25740				
		комплект								
4	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	5	883,3	14,95	4417	75	4465	4,6	23
		комплект								
				774	2,61	3870	13	115	0,0235	–
5	11.01.1980	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой	5	3630		18150				
		шт								
6	11.01.2008	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	5	3470		17350				
		комплект								
7	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	10	68,18	–	682	–	782	0,38755	4
		м подводок								
				68,02	–	680	–	115	–	–
8	08.04.1933	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	5	659		3295				
		комплект								
9	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	4036,13	59,69	8072	119	736	1,7825	4
		комплект								
				297,56	22,5	595	45	115	0,1125	–
10	11.01.1954	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	2	3630		7260				
		шт								
11	Е17-2-3	Установка смесителей	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,805	2
		шт								
				144,9	–	290	–	115	–	–
12	Е65-17-2	Смена мойки чугунной	3	4233,09	10,72	12699	32	2133	3,35	10
		комплект								
				616,5	1,78	1850	5	115	0,0152	–
13	Е65-17-4	Смена ванны чугунной	1	6286,6	51,67	6287	52	1105	5,88	6

		комплект								
				951,75	8,62	952	9	115	0,0734	–
14	Е17-2-3	Установка смесителей для ванн	1	4582,61	1,96	4583	2	167	0,805	1
		шт								
				144,9	–	145	–	115	–	–
15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	12	1742,13	121,34	20906	1456	22366	9,0505	109
		комплект								
				1575,79	45	18909	540	115	0,225	3
16	75-1-629	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	8	7985		63880				
		шт								
17	75-1-637	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	4	11150		44600				
		шт								
18	Е65-30-2	Демонтаж водоподогревателя КГ	12	84,43	5,99	1013	72	1095	0,5223	6
		прибор								
				78,44	0,95	941	11	115	0,0081	–
19	Е17-1-10 (ДМ	Демонтаж чугунных и стальных мелких душевых поддонов ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	88,48	21,88	265	66	258	0,396	1
		комплект								
				66,6	8,1	200	24	115	0,04	–
0.2 Система В1.										
20	09.01.1931	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	12	350		4200				
		шт								
21	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	31,8	486,71	15,24	15477	485	12511	1,886	60
		м трубопровода								
				336,38	5,71	10697	182	115	0,02788	1
22	8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	28,5882	46		1315				
		м								
23	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	31,8	51,07	0,69	1624	22	1846	0,332	11
		м								

0.3 Система Т3.			50,38	0,11	1602	3	115	0,001	–
24	09.01.1931	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	11	350		3850				
25	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм м трубопровода	21,4	486,71	15,24	10416	326	8419	1,886	40
				336,38	5,71	7199	122	115	0,02788	1
26	8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; м	19,2386	46		885				
27	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм м	21,4	51,07	0,69	1093	15	1242	0,332	7
				50,38	0,11	1078	2	115	0,001	–
		Всего прямые затраты				**383793**	**2849**			**322**
		Стоимость: материалов, тенге				**55488**	**976**			**5**
		оборудования, тенге				216976				
						108480				
		Накладные расходы, тенге				64934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21142				
		Всего по локальной смете 2-1-3				**469869**				

Локальная смета № 2-1-4
Силовое элетрооборудование.

Раздел 1 Монтажные работы.

1	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
				522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
2	18-3-600	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт	1	1967		1967				

3 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1775	1	9
	шт		227	2,3	2043	21	86	0,013	–
4 18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	79		711				
	шт								
5 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
	шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
6 18-1-252	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	305		305				
	шт								
7 99-1-1(пл)	Шины нулевые 6*9 12/2 YNN11-12-100	2	126		252				
	шт								
8 Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
	шт		522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
9 18-3-600	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1967		1967				
	шт								
10 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	592	1	3
	шт		227	2,3	681	7	86	0,013	–
11 18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	79		237				
	шт								
12 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
	шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
13 18-1-252	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	305		305				
	шт								
14 99-1-1(пл)	Шины нулевые 6*9 12/2 YNN11-12-100	2	126		252				

		шт								
15	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
16	18-3-602	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩС)	1	3732		3732				
		шт								
17	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2	13,2	8019	211	3155	1	16
		шт		227	2,3	3632	37	86	0,013	–
18	18-1-161	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (ВД1-63 2Р 25А 30мА)	16	684		10944				
		шт								
19	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
20	18-1-252	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	305		305				
		шт								
21	99-1-1(пл)	Шины нулевые 6*9 12/2 YNN11-12-100	2	126		252				
		шт								
	1.1 Оборудование светотехническое.									
22	Е67-16-7	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на подвесах	67	329,06	2,81	22047	188	21232	1,87	125
		шт		326,25	0,45	21859	30	97	0,0045	–
23	17.02.1966	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	67	564		37788				
		шт								
24	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	21	313	131	6573	2751	2816	0,75	16
		шт		119	36,9	2499	775	86	0,216	5

25	17-1-106	Светильник потолочный, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	21	274		5754				
		шт								
26	Ц34-53-4	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений	13	1160,83	–	15091	–	12012	7	91
		комплект								
				1140,75	–	14830	–	81	–	–
27	62-6-20(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	13	10340		134420				
		комплект								
28	Е67-16-7	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на подвесах	13	329,06	2,81	4278	37	4120	1,87	24
		шт								
				326,25	0,45	4241	6	97	0,0045	–
29	17-1-177	Светильники, тип НББ05-25 ГОСТ 17677-82	13	241		3133				
		шт								
30	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	357,5	164	4290	1968	1833	0,82	10
		шт								
				131	46,6	1572	559	86	0,272	3
31	17-1-176	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	12	390		4680				
		шт								
32	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	41	342,8	134	14055	5494	6904	0,99	41
		шт								
				158	37,8	6478	1550	86	0,221	9
33	99-1-1(пл)	Светильник медицинский прикроватный с люминесцентной лампой с выключателем и двумя штепсельными розетками ВН COMFORT 118/118 Standart cover silver	41	11218		459938				
		шт								
34	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	269	0,82	2
		шт								
				131	25,7	262	51	86	0,15	–
35	99-1-1(пл)	Светильники серии ССА аварийные эвакуационные на светодиодах с аккумулятором ССА 1001	2	898		1796				
		шт								
36	17.06.1980	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	134	101		13534				
		шт								
37	99-1-1(пл)	Лампа люминесцентная энергосберегающая 220В, 25Вт КЭЛ-S Е27 25Вт 4000К	21	205		4305				

		шт								
1.2 Электроустановочные изделия.										
38	Е67-17-1	Монтаж выключателей одноместных	30	37,55	–	1127	–	1093	0,239	7
		шт								
				37,55	–	1127	–	97	–	–
39	18-1-913	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	30	41		1230				
		шт								
40	Е67-17-1	Монтаж выключателей двухместных	25	37,55	–	939	–	911	0,239	6
		шт								
				37,55	–	939	–	97	–	–
41	18-1-917	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	25	46		1150				
		шт								
42	Е67-17-1	Монтаж розеток	66	37,55	–	2478	–	2404	0,239	16
		шт								
				37,55	–	2478	–	97	–	–
43	18-1-833	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	26	53		1378				
		шт								
44	18-1-821	Розетка одноместная серии ФОРС модели РСб20-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для открытой установки, типа ИЭК	10	102		1020				
		шт								
45	18-1-838	Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС12-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	30	81		2430				
		шт								
46	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,23	16300		3749				
		1000шт								
1.3 Кабельные изделия.										
47	Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	950	17,21	–	16350	–	15860	0,1016	97
		м провода								
				17,21	–	16350	–	97	–	–
48	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	475	24,84	–	11799	–	11445	0,1492	71
		м провода								
				24,84	–	11799	–	97	–	–

49	18-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,425	53341		76011				
		км								
Раздел 2 Демонтажные работы.										
50	Е21-24-2 (ДМ	Демонтаж ЩО. ЩСМ. ЩАО ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	147,2	10,85	442	33	409	0,792	2
		шт		136,35	4,3	409	13	97	0,021	–
51	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	1425	13,94	0,06	19865	86	19186	0,0964	137
		м		13,88	–	19779	–	97	0,0001	–
52	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	169	29,35	2,8	4960	473	4426	0,1789	30
		шт		26,55	0,45	4487	76	97	0,0038	1
53	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	121	8,42	–	1019	–	988	0,0584	7
		шт		8,42	–	1019	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**917962**	**11801**			**725**
						119073	**3194**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				652668				
		оборудования, тенге				134420				
		Накладные расходы, тенге				113896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53865				
		Всего по локальнлой смете 2-1-4				**1085723**				
		Локальная смета № 2-1-5								
		Пожарная сигнализация и видеонаблюдение.								
Раздел 1 Пожарная сигнализация.										
1.1 Оборудование.										
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт		4275	–	4275	–	81	–	–

2	18-4-3226	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт	1	5698		5698				
3	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	шт	1	97,7	1,6	98	2	74	1	1
4	80-1-1(пл)	Прибор речевого оповещения "Соната-К"	шт	1	85,5 1468	–	86 1468	–	86	–	–
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	38	369,9	1,6	14056	61	10681	2	76
6	18.04.3195	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт	38	347 299	–	13186 11362	–	81	–	–
7	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	24	153,5	–	3684	–	2799	1	24
8	18.04.3192	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт	24	144 107	–	3456 2568	–	81	–	–
9	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	шт	3	97,7	1,6	293	5	221	1	3
10	18-4-3211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт	3	85,5 267	–	257 801	–	86	–	–
11	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	шт	8	980	1,6	7840	13	6156	5	40
12	80-1-1(пл)	Оповаещатель светозвуковой "Маяк-12КП"	шт	8	950 424	–	7600 3392	–	81	–	–
13	Ц8-593-11	Световые настенные указатели		3	241,7	91	725	273	404	0,82	2

		шт							
14 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3		131 / 457	25,7	393 / 1371	77	86	0,15	–
		шт							
15 Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	2	307,7	–	615	–	476	2	4
		шт							
16 80-1-1(пл)	Аккумуляторная батерея 12В, 4,5А/ч; 7,5А/ч	2	277 / 855	–	554 / 1710	–	86	–	–
		шт							
17 Ц10-111-4	Аппараты телефонные: сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах (применит.)	7	295,7	–	2070	–	1429	2	14
		комплект							
18 80-1-1(пл)	Модуль акустический	7	252 / 424	–	1764 / 2968	–	81	–	–
		шт							
	1.2 Кабельная продукция.								
19 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9	27,7	2,1	249	19	157	0,1	1
		м кабеля							
20 Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	661	27,5	–	18178	–	9905	0,11	73
		м							
21 99-1-1(пл)	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности КСВВнг(А)-LS-4*0,5	0,41	11744		4815				
		км							
22 99-1-1(пл)	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности КСВВнг(А)-LS-10*0,5	0,08	17616		1409				
		км							
23 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	33644		1346				
		км							
24 99-1-1(пл)	Кабель силовой медный ШВВП 2*0,75	120	21		2520				
		м							
25 16-7-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	17381		348				

			км							
1.3 Изделия и материалы.										
26	18.02.2021	Коробка универсальная УК-2П	шт	25	59		1475			
27	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	1	254,8	12,5	255	13	232	1	1
28	99-1-1(пл)	Коробка коммутационная КРТП-10	шт	1	234 90	–	234 90	–	99	–	–
29	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	9	108,6	48,9	977	440	401	0,22	2
30	8-4-1025	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	9	39,6 27	12,2	356 243	110	86	0,071	1
Раздел 2 Видеонаблюдение.										
2.1 Оборудование.										
31	Ц11-96-2	Установка видеорегистратора	шт	1	299,22	5,43	299	5	237	2	2
32	80-1-1(пл)	Видеорегистратор 8-канальный Full 960H DS-7108/HWI-SL	шт	1	290,25 8482	2,25	290 8482	2	81	0,01314	–
33	Ц10-350-23	Монтаж купольной камеры	шт	3	438,9	9,2	1317	28	1173	2	6
34	80-1-1(пл)	Аналоговая купольная ИК камера 720mВл DS-2CE55C2P-IRP	шт	3	425 3262	4,5	1275 9786	14	91	0,026	–
35	Ц11-91-1	Установка монитора	шт	1	247,2	8,59	247	9	193	1	1
36	80-1-1(пл)	Монитор 18,5"	шт	1	236,25 7992	2,25	236 7992	2	81	0,01314	–
37	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	шт	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5

			936	–	936	–	81	–	–
38 80-1-1(пл)	Блок бесперебойного питания ББП-20М	1	2257		2257				
	шт								
39 80-1-1(пл)	Жёсткий диск HDD SATA 2Tb	1	7177		7177				
	шт								
40 80-1-1(пл)	Коннектор BNC M	6	59		354				
	шт								
41 80-1-1(пл)	Штекер питания с клемной колодкой	3	59		177				
	шт								
42 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	3	254,8	12,5	764	38	695	1	3
	шт								
			234	–	702	–	99	–	–
43 80-1-1(пл)	Коробка распределительная 80*80*40 мм	3	57		171				
	шт								
44 80-1-1(пл)	Сетевой фильтр 5 розеток, длина 3 м	1	555		555				
	шт								
2.2 Кабельная продукция.									
45 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	180	72,9	–	13122	–	7771	0,33	59
	м кабеля								
			53,3	–	9594	–	81	–	–
46 99-1-1(пл)	Кабель комбинированный RG 59+2*0.5	140	36		5040				
	м								
47 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	33644		1346				
	км								
2.3 Прочие работы.									
48 Ц10-765-9	Проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372	3	10716	79	79
	схема								
			13230	–	13230	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**170564**	**913**			**419**
					70830	**210**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				52332				
	оборудования, тенге				46489				
	Накладные расходы, тенге				57941				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10921				
	Всего по локальной смете 2-1-5				**239426**				

Итого по форме, тенге	**4427318**
Временные здания и сооружения (1,84 %)	81463
Итого	**4508781**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	109113
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	45088
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18035
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4681017**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**11969359**
Налог (2 %)	239387
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12208746**
Итого с понижающим коэффициентом	6733691,4
НДС (12 %)	808043
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7541734,4**

Заказчик _____ Альмагамбетов К.К.

Технадзор _____ Ахметжанов Б.

Подрядчик _____ Шаймуханов Е.С.