**Форма КС-3**
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

**Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**
**Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"**
**Наименование объекта - «Капитальный ремонт стадиона спортивного комплекса по улице И.Абдукаримова 13-а в микрорайоне Кокшокы, Шиелийского района, Кызылординской области»**

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ за май месяц 2023 года**

| код.заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн. фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 13/1 | 14.03.2023 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Капитальный ремонт стадиона спортивного комплекса по улице И.Абдукаримова 13-а в микрорайоне Кокшокы, Шиелийского района, Кызылординской области»** | 29 610 112 | 26 437 600 | - | - | - | - | | 3 172 512 | 29 610 112 |
| **Итого:** | **29 610 112** | **26 437 600** | - | - | - | - | | **3 172 512** | **29 610 112** |

**Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**
**Директор** _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

**Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»**
**Директор** _____ **Сейткулов Б.**

**Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**
**Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"**

**Наименование объекта - «Капитальный ремонт стадиона спортивного комплекса по улице И.Абдукаримова 13-а в микрорайоне Кокшокы, Шиелийского района, Кызылординской области»**

**Согласно договора №13/1 от 14.03.2023г**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2023 года

**Локальная смета № 7-1-1**
Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Раздел 2 Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0203-0102 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %** | **м2 спланированной площади** | **26939** | 6,86 | 6,86 | 184906 | 184906 | – | 32680 | 234993 |
| | | | | | – | 1,87 | – | 50432 | – | 17407 | |
| 9 | 1101-0102-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %** | **м3 грунта** | **18** | 273,67 | 263,44 | 4926 | 4742 | 2 | 947 | 6343 |
| | | | | | 10,11 | 71,11 | 182 | 1280 | – | 470 | |
| 10 | 4102-0101-1007 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,650;** | **т** | **29,7** | 248 | | 7366 | | – | – | 7955 |
| | | | | | – | | – | | – | 589 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 484 | 76,17 | 76,17 | 36866 | 36866 | – | 9161 | 49709 |
| | | | | | – | 29,21 | – | 14137 | – | 3682 | |
| 12 | 1101-0201-0107 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3; | м3 уплотненного грунта | 484 | 21,77 | 21,77 | 10539 | 10539 | – | 2039 | 13584 |
| | | | | | – | 6,5 | – | 3147 | – | 1006 | |
| | | Итого по разделу 2 | | | | | | | | | 312 584 |

Раздел 3 Покрытие тип-1=3930 м2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 % К=0,100; | м3 материала основания в плотном теле | 393 | 4824,99 | 1073,5 | 1896223 | 421887 | 1418819 | 96652 | 2152305 |
| | | | | | 141,26 | 238,26 | 55517 | 93638 | – | 159430 | |
| 14 | 1127-0401-0102 | Отсев. Устройство НР = 72 % К=0,050; | м3 материала основания в плотном теле | 196,5 | 3719,41 | 1073,49 | 730865 | 210941 | 492166 | 48327 | 841527 |
| | | | | | 141,26 | 238,27 | 27758 | 46820 | – | 62335 | |
| 15 | 1127-0701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 % | м2 тротуара | 3930 | 426,62 | 37,82 | 1676620 | 148626 | 5209 | 1025728 | 2918536 |
| | | | | | 387,48 | 15,3 | 1522785 | 60129 | – | 216188 | |
| 16 | 2104-0509-0104 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 3930 | 2316 | | 9101880 | | 9101880 | – | 9830030 |
| | | | | | – | | – | | – | 728150 | |
| 17 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 % | м бортового камня | 1048 | 1927,68 | 31,41 | 2020210 | 32913 | 1191421 | 523921 | 2747661 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 759,42 | 12,06 | 795876 | 12644 | – | 203530 | |
| 18 | 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016; | м3 | 16,768 | 47820 | | 801846 | | 801846 | – | 865994 |
| | | | | | – | | – | | – | 64148 | |
| | | Итого по разделу 3 | | | | | | | | | 19 356 053 |
| | Раздел 4 Покрытие тип-2=6370 м2 | | | | | | | | | | |
| 19 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 955,5 | 4095,79 | 1037,38 | 3913532 | 991217 | 2787337 | 229006 | 4473941 |
| | | | | | 141,26 | 228,6 | 134978 | 218426 | – | 331403 | |
| 20 | 1127-0403-0301 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 % | м2 основания | 6370 | 643,82 | 173,1 | 4101120 | 1102665 | 2784671 | 344441 | 4801206 |
| | | | | | 33,56 | 49,88 | 213784 | 317761 | – | 355645 | |
| 21 | 1127-0403-0304 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 основания | -6370 | 73,23 | 19,65 | -466475 | -125201 | -341274 | -24033 | -529749 |
| | | | | | – | 5,82 | – | -37088 | – | -39241 | |
| 22 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 1000 | 1982,54 | 125,6 | 1982540 | 125600 | 1812450 | 54000 | 2199463 |
| | | | | | 44,49 | 30,51 | 44490 | 30510 | – | 162923 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 покрытия | 1000 | 453,07 | 0,04 | 453070 | 40 | 452790 | 173 | 489502 |
| | | | | | 0,24 | – | 240 | | – | 36259 | |
| | | Итого по разделу 4 | | | | | | | | | 11 434 363 |
| | | **Раздел 8 Трибуна на 140 зрителей** | | | | | | | | | |
| 42 | 2910-1000-1000 (пл)"Арсенал строй ЛТД" | Быстровозводимая трибуна 3-х рядная с крышей и ограждениями с зади и по бокам на 20 мест с монтажными работами | шт | 3 | 600000 | | 1800000 | | 1800000 | – | 1944000 |
| | | | | | – | | – | | – | 144000 | |
| | | Итого по разделу 8 | тенге | | | | | | | | 1 944 000 |
| | | Итого по акту | тенге | | | | | | | | 33 047 000 |
| | | Итого с понижающим коэф-м | тенге | | | | | | | | 26 437 600 |
| | | НДС-12% | тенге | | | | | | | | 3 172 512 |
| | | Итого с НДС | тенге | | | | | | | | 29 610 112 |

**Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**

**Директор _____ Сейтмуратов Р.Е.**

**Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»**

**Директор _____ Сейткулов Б.**