Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Генеральный подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №1 от 25.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"	4 934 222								4 934 222
	В т.ч. НДС 12%	528 667								528 667
	Итого к оплате									**4 934 222**

Генеральный подрядчик
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Субподрядчик
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор _____ **Есбосынов Ж.Н.**

м.п.

Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"** (организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Tech Инжиниринг Group"** (организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"** (наименование)

Договор: №1 от 25.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №07-01 Благоустройство площадки												
			Раздел 1. Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	10	44,28	44,28	443	443		126	614
			НР-72%; СП-8%				17,49		175		46	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	10	41	41	410	410		117	569
			НР-72%; СП-8%				16,19		162		42	
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	2	44,28	44,28	89	89		25	123
			НР-72%; СП-8%				17,49		35		9	
4	4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещении грунта	м3 грунта	2	41	41	82	82		23	114
			НР-72%; СП-8%				16,19		32		8	
5	5	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	10	341,16	341,16	3412	3412		454	4175
			НР-72%; СП-8%				63,05		631		309	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	21,94	18,37	219	184	1	81	324

			НР-72%; СП-8%			3,46	7,78	35	78		24	
7	7	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки 5 км	т км	20,1	330		6633				7164
			СП-8%								531	
Локальная смета №06-01 Наружные сети газоснабжения												
8	1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с пневматическим испытанием	км	0,056	784098,33	226046,51	43910	12659	581	36138	86451
			НР-99%; СП-8%			547680,00	104146,32	30670	5832		6404	
9	2	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная иаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 25 х 2,0мм	м	56,245	310,00		17436		17436		18831
			СП-8%								1395	
10	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны обратные стальные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан	0,5	1733,12	94,62	867	47	75	759	1756
			НР-99%; СП-8%			1488,37	44,58	744	22		130	
11	4	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый для воды, газа, нефтепродуктов Т до +100С, PN16 марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт	0,5	2893,00		1447		1447		1562
			НР-72%; СП-8%								116	
12	5	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,056	416238,66	340841,45	23309	19087	390	7684	33473
			НР-91%; СП-8%			68425,50	82357,23	3832	4612		2480	
13	6	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза +опор и г-да	м2	9,36	119,55	2,68	1119	25	628	324	1558
			НР-69%; СП-8%			49,80	0,3	466	3		115	
14	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	9,36	164,14	3,81	1536	36	956	380	2070
			НР-69%; СП-8%			58,2	0,59	545	6		154	
15	8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,10	2914,8		6121			4407	11371
			НР-72%; СП-8%			2914,8		6121			842	
16	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная +В3,5, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,5	18249,6	1136,42	9125	568	7854	762	10678
			НР-91%; СП-8%			1405,35	269,41	703	135		791	
17	10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Устройство бетонных фундаментов столбов	м3	2,30	23615,96	1199,27	54317	2758	37539	13381	73114
			НР-91%; СП-8%			6095,6	297,46	14020	684		5416	
18	11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 19	Монтаж опорных конструкции и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	т	0,13	116337,23	7088,8	15124	922	1132	9061	26119
			НР-69%; СП-8%			100537,6	471,29	13070	61		1934	
19	12	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 38 х 2,5 мм	м	40,2	592		23798		23798		25702
			СП-8%								1904	

20	13	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200мм, толщиной от 5 до 60мм	т	0,025	340919		8523		8523		9205
			СП-8%								682	
21	14	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза +опор и г-да	м2	4,5	56,51	2,68	254	12	18	156	443
			НР-69; СП-8%			49,8	0,3	224	1		33	
22	17	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10542,3	1159,62	10542	1160	1261	8040	20069
			НР-99%; СП-8%			8121,44		8121			1487	
			Локальная смета №04-01 Воздушная линия 0,4 КВ									
			Раздел 1. Воздушная линия 10КВ									
23	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 КВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	8466,47	3832,66	59265	26829	4741	31822	98375
			НР-80%; СП-8%			3956,58	1725,98	27696	12082		7287	
24	3	225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	6	36008		216048		216048		233332
			СП-8%								17284	
25	4	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ 110-3,5	шт	1	42633		42633		42633		46044
			СП-8%								3411	
26	5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 10кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	3	2703,51	1460,45	8111	4381		4436	13550
			НР-80%; СП-8%			1243,06	605,05	3729	1815		1004	
27	6	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки ПЗ и	шт	3	4898		14694		14694		15869
			СП-8%								1175	
28	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм доп и вып.9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	15,0	904,07	20,27	13561	304	8601	4371	19367
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	4656	45		1435	
29	8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов	км линий	0,1	128624,26	27846,64	12862	2785	5343	4672	18937
			НР-80%; СП-8%			47346,72	11052,71	4735	1105		1403	
30	9	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередаи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,1	876923		87692		87692		94708
			СП-8%								7015	
31	10	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк монтажный (В16/240)	шт	5	1865		9325		9325		10071
			СП-8%								746	
32	11	252-207-3205 РСНБ РК 2015	Крюк СГ-16 бандажный	шт	2	935		1870		1870		2020

			СП-8%									150	
33	12	252-207-1801 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	402		1608		1608			1737
			СП-8%									129	
34	13	252-207-0801 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа С20	шт	4	106		424		424			458
			СП-8%									34	
35	14	252-207-1119 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА410х35	шт	3	909		2727		2727			2945
			СП-8%									218	
36	15	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	1865		9325		9325			10071
			; СП-8%									746	
37	16	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный лашечный типа ПС 1-1	шт	3	333		999		999			1079
			СП-8%									80	
38	17	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35 соединительный	шт	9	1990		17910		17910			19343
			СП-8%									1433	
39	18	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1, оцинкованный Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	8794		26382		26382			28493
			СП-8%									2111	
40	19	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	8258		41290		41290			44593
			СП-8%									3303	
41	20	252-207-1001 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1017		12204		12204			13180
			; СП-8%									976	
42	21	252-207-0904 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СІ 6-35	шт	4	152		608		608			657
			СП-8%									49	
43	22	252-204-0912 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6, 1 метр	шт	5	1913		9565		9565			10330
			СП-8%									765	
44	23	252-207-3111 РСНБ РК 2015	Дистанционный фиксатор (ВІС 15-50)	шт	1	588		588		588			635
			СП-8%									47	
45	24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг	м	5	698,69	409,83	3493	2049	553	1126		4989
			НР-72%; СП-8%			178,32	134,41	892	672		370		
46	25	243-111-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4 х 16(ок)-1	км	0,015	422017		6330		6330			6836
			СП-8%									506	

47	26	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып17	Зааделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 1 жилы до 35мм2. Монтаж оборудования	шт	1	1680,29	87,38	1680	87	107	1096	2998
			НР-72%; СП-8%			1486	36,09	1486	36		222	
48	27	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт	1	10975		10975		10975		11853
			СП-8%								878	
Локальная смета №06-03 Наружные сети водопровода и канализации												
			Раздел 1. Водопровод									
49	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	80,316	382,85	382,85	30749	30749		4223	37770
			НР-72%; СП-8%				73,03		5865		2798	
50	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ГЧ01 табл.11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	2,484	2219,45		5513			3969	10241
			НР-72%; СП-8%			2219,45		5513			758	
51	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,3525	965,2		11923			8584	22148
			НР-72%; СП-8%			965,2		11923			1640	
52	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,998	36,27	5078	2539			721	3521
			НР-72%; СП-8%			14,32		1002			261	
53	5	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,0564	321932,53	76494,45	18141	4310	36	14968	35757
			НР-99%; СП-8%			244795	23510,91	13794	1325		2648	
54	6	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0мм	м	57,477	151		8679		8679		9374
			СП-8%								694	
55	7	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50мм. Промывка с дезинфекцией	трубопровода	0,0564	65706,64		3703		92	3574	7859
			НР-99%; СП-8%			64066		3610			582	
56	8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых втулки, отводы, переходов, заглушки	шт	1	1508,93	943,41	1509	943		839	2536
			НР-99%; СП-8%			565,52	281,92	566	282		188	
57	9	241-214-0301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ100 SDR17, PN10 диаметром 32мм	шт	1	507		507		507		548
			СП-8%								41	

58	10	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110мм Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30м	м	5	3847,05	1160,95	19235	5805	8840	6738	28051
			НР-99%; СП-8%			918,16	442,97	4591	2215		2078	
59	11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм	м	5,00	1590		7950		7950		8586
			СП-8%								636	
60	12	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан	1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
			НР-99%; СП-8%			1488,37	44,58	1488	45		260	
61	13	242-203-0204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN16 ГОСТ 21345-2005 DN32+DAV	шт	1	32679		32679		32679		35293
			СП-8%								2614	
62	14	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт	1	6655		6655		6655		7187
			СП-8%								532	
63	15	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32мм	шт	1	1063		1063		1063		1148
			СП-8%								85	
64	16	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4969,62	130,98	4970	131	3083	1750	7258
			НР-98%; СП-8%			1755,58	29,72	1756	30		538	
65	17	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN32	шт	1	28656		28656		28656		30948
			СП-8%								2292	
66	18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Упоры бетонные на трубопроводе. Устройство	м3	0,02	23615,96	1199,27	472	24	326	116	635
			НР-91%; СП-8%			6095,6	297,46	122	6		47	
67	19	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4782,92	2439,96	4783	2440	149	2985	8389
			НР-99%; СП-8%			2194,4	820,95	2194	821		621	
			Итого по Разделу 1									**260 758**
			Раздел 2. Наружные сети канализации									
68	20	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	19	382,85	382,85	7274	7274		999	8935
			НР-72%; СП-8%				73,03		1388		662	

69	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	2	2219,45		4439			3196	8246
			НР-72%; СП-8%			2219,45		4439			611	
70	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вруную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4	965,2		3861			2780	7172
			НР-72%; СП-8%			965,2		3861			531	
71	23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	36,27	36,27	290	290		82	402
			НР-72%; СП-8%				14,32		115		30	
72	24	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	69,28	69,28	554	554		137	747
			НР-72%; СП-8%				23,81		190		56	
73	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	0,5	965,2		483			347	896
			НР-72%; СП-8%			965,2		483			66	
74	26	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков вручную	м2	5,5	80,86		445			320	826
			НР-72%; СП-8%			80,86		445			61	
75	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,65	4233,89	179,27	6986	296	4770	1986	9690
			НР-99%; СП-8%			1163,82	52,01	1920	86		718	
76	28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка	трубопровод а	0,003	386465,97	109673,25	1159	329	7	916	2241
			НР-99%; СП-8%			274510	34009,3	824	102		166	
77	29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм. Укладка	км трубопровод а	0,007	504973,74	155484,02	3535	1088	41	2718	6753
			НР-99%; СП-8%			343577	48675,36	2405	341		500	
78	30	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р54475-2011	м	3,03	791		2397		2397		2589
			СП-8%								192	
79	31	241-204-0104 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р54475-2011	м	3,00	1322		3966		3966		4283
			СП-8%								317	
80	32	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150мм. Промывка без дезинфекцией	трубопровод а	0,007	38567,6		270		55	213	522
			НР-99%; СП-8%			30726,8		215			39	

81	33	1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка без дезинфекцией	трубопровод а	0,003	29038,6		87		10	76	176
			НР-99%; СП-8%			25626,4		77			13	
82	34	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 10	Трубы водопроводные стальные диаметр 325мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод а+футляр	0,0009	1985650,85	870921,7	1787	784	101	1161	3184
			НР-99%; СП-8%			1002450	300189,74	902	270		236	
83	35	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0мм	м	0,9036	16038		14492		14492		15651
			СП-8%								1159	
84	36	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод а	0,0009	3948630,89	491514,12	3554	442	2810	418	4290
			НР-99%; СП-8%			335287	134017,39	302	121		318	
85	37	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскиввание в футляр стальных труб диам.150мм	м	0,01	1559,89	9,12	16		2	13	31
			НР-99%; СП-8%			1332,94	2,82	13			2	
86	38	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкции колодца	0,46	56154,5	11787,11	25831	5422	10438	12092	40957
			НР-99%; СП-8%			21675,69	4876,48	9971	2243		3034	
87	39	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2015 марки КО6	шт	1	2114		2114		2114		2283
			СП-8%								169	
88	40	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6	шт	1	7381		7381		7381		7971
			СП-8%								590	
89	41	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН 10	шт	1	11813		11813		11813		12758
			СП-8%								945	
90	42	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	10935		10935		10935		11810
			СП-8%								875	
91	43	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450
			СП-8%								1515	
92	44	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Лестницы, стремянки	т	0,0097	584919		5674		5674		6128
			СП-8%								454	
93	45	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	0,5141	102,73	2,68	53	1	25	18	77
			НР-69%; СП-8%			51,3	0,3	26			6	
94	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлиеские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5141	82,07	1,9	42	1	26	10	56

			НР-69%; СП-8%			29,1	0,3	15			4	
95	47	1124-0201-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.14	Ввод цокольный диаметром 100мм в здания. Устройство	ввод	1	91290,13	3343,22	91290	3343	71111	17298	117275
			НР-99%; СП-8%			16836,3	636,01	16836	636		8687	
96	48	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	Сальники. Заделка при проходе труб через фндаменты и стены подвала диаметром труб до 200мм	сальник	1	5789,87		5790		2566	3159	9665
			НР-98%; СП-8%			3223,76		3224			716	
97	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 14	Отмостка из бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	21238,68	7,68	4248	2	3411	785	5436
			НР-94%; СП-8%			4176,06		835			403	
98	50	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	26660,62		26661		3425	23003	53637
			НР-99%; СП-8%			23235,66		23236			3973	
99	1	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5м. Устройство. Грунты сухие	конструкции колодца	0,650	32988,4	7676,42	21442	4990	7880	10579	34583
			НР-99%; СП-8%			13188,73	3251,1	8573	2113		2562	
100	2	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2015 марки КО6	шт	1	2114		2114		2114		2283
			СП-8%								169	
101	3	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-9	шт	1	8560		8560		8560		9245
			СП-8%								685	
102	4	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 КС15-6	шт	3	11513		34539		34539		37302
			СП-8%								2763	
103	5	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	24936		24936		24936		26931
			СП-8%								1995	
104	6	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	1	23298		23298		23298		25162
			СП-8%								1864	
105	7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	2	250,29	34,46	501	69	268	179	734
			НР-94%; СП-8%			81,79	13,08	164	26		55	
106	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	2	811,55	32,22	1623	64	789	753	2566
			НР-94%; СП-8%			384,84	15,8	770	32		190	
107	9	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450

			СП-8%								1515	
108	10	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	17	595		10115		10115		10924
			СП-8%								809	
109	11	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	м2	8,5	1708,23	74,3	14520	632	5108	7418	23693
			НР-80%; СП-8%			1032,95	57,97	8780	493		1755	
110	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм доп и вып.9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,5	1096,07	20,27	9317	172	6506	2477	12737
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	2638	25		943	
111	13	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Устройство настила из щитов деревянных с плитным утеплителем - КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	м2	0,8	4109,79	167,38	3288	134	2840	334	3912
			НР-90%; СП-8%			392,5	71,74	314	57		290	
112	14	261-103-0132 РСНБ РК 2015	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	м2	0,8	7680		6144		6144		6636
			СП-8%								492	
113	15	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого, сечения диаметром 400мм	шт	1	4477,07	56,34	4477	56	3588	831	5733
			НР-98%; СП-8%			832,51	15,6	833	16		425	
114	16	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1329024,08	3893,15	1329	4	832	490	1965
			НР-99%; СП-8%			493126	1704,71	493	2		146	
			Локальная смета №06-02 Наружные тепловые сети									
115	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	49,00	267,65	267,65	13115	13115		1745	16049
			НР-72%; СП-8%				49,47		2424		1189	
116	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разраотка вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами. Доработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	1,00	2219,45		2219			1598	4123
			НР-72%; СП-8%			2219,45		2219			306	
117	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,00	965,2		2896			2085	5379
			НР-72%; СП-8%			965,2		2896			399	
118	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,0	36,27	1124	1124			320	1560
			НР-72%; СП-8%			14,32		444			115	

119	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими тармбовками	м3 уплотненного грунта	31,0	173,82	79,75	5388	2472		2970	9027
			НР-72%; СП-8%			94,07	39,01	2916	1209		669	
120	6	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 10м лиш.грунт. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,00	53,25	53,25	852	852		211	1148
			НР-72%; СП-8%				18,3		293		85	
121	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	1,77	4846,05	1060,92	8578	1878	5124	2213	11654
			НР-93%; СП-8%			889,98	454,2	1575	804		863	
122	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Усстройство непроходных каналов одноячейковых неперекрываемых или опирающихся на плиты+гидроиз битумом	м3	12,00	12448,53	2855,89	149382	34271	59527	79363	247045
			НР-118%; СП-8%			4632,03	972,71	55584	11673		18299	
123	9	225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012+Л10-3, ЛУ10-8	м3	7,0	71556		500892		500892		540964
			СП-8%								40072	
124	11	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт	20	919		18380		18380		19851
			СП-8%								1471	
125	12	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт	15	1066		15990		15990		17269
			СП-8%								1279	
126	13	225-203-0803 РСНБ РК 2015	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт	30	3644		109320		109320		118065
			СП-8%								8745	
127	14	225-203-0702 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ13015-2012 марки Б2	шт	2	10944		21888		21888		23639
			СП-8%								1751	
128	15	225-203-0703 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ13015-2012 марки Б3	шт	1	16341		16341		16341		17648
			СП-8%								1307	
129	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,003	927760,99	1443,99	2783	4	1968	740	3805
			НР-91%; СП-8%			270468	630,51	811	2		282	
130	19	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 мПа температуре до 115 С диаметром труб 32-20 мм. Прокладка	км трубопровода	0,232	1082553,62	466032,81	251152	108120	2079	170978	455900
			НР-99%; СП-8%			607560	136857,52	140954	31751		33770	
131	20	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0мм	м	58,00	310		17980		17980		19419

			СП-8%									1439	
132	21	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальнвая электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0мм	м	58,00	856		49648		49648			53620
			СП-8%									3972	
133	22	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08638	483738		41785		41785			45128
			СП-8%									3343	
134	23	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001074	483738		520		520			561
			СП-8%									42	
135	24	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50мм. Установка	компенсатор	4	5698,71	1146,24	22795	4585	592	19795		45997
			НР-99%; СП-8%			4404,4	594,4	17618	2378		3407		
136	25	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0мм	м	9,696	310		3006		3006			3246
			СП-8%									240	
137	26	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0мм	м	11,5342	856		9873		9873			10663
			СП-8%									790	
138	27	241-112-0107 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0мм	шт	8	128		1024		1024			1106
			СП-8%									82	
139	28	241-112-0120 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0мм	шт	8	361		2888		2888			3119
			СП-8%									231	
140	29	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие для труб Д-25мм, 45мм	т	0,028	483738		13545		13545			14629
			СП-8%									1084	
141	30	0901-0901-0201 РСНБ РК 2015	Ветили или клапаны обратные стальные диаметром 50мм. Установка	задвижка или клапан	5	1733,12	94,62	8666	473	751	7588		17554
			НР-99%; СП-8%			1488,37	44,58	7442	223		1301		
142	31	242-206-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной для воды и пара Т+200С PN40 ГОСТ 21345-2005 DN25+15с18нж	шт	3	23706		71118		71118			76808
			СП-8%									5690	
143	32	242-206-1005 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной для воды и пара Т+200С PN40 ГОСТ 21345-2005 DN4015с18нж	шт	4	35552		142208		142208			153585
			СП-8%									11377	
144	33	241-116-0404 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25мм	шт	6	946		5676		5676			6130

			СП-8%								454	
145	34	241-116-0406 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40мм	шт	4	1761		7044		7044		7608
			СП-8%								564	
146	35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм+ОТВОД. Установка	т фасонных частей	0,006	1441954,94	527328,76	8652	3164	2154	4292	13980
			НР-99%; СП-8%			555667,9	166933,81	3334	1002		1036	
147	36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм+футляр. Прокладка	м трубопровода	2,4	2956,65	43,75	7096	105	4980	2009	9833
			НР-98%; СП-8%			837,8	16,2	2011	39		728	
148	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-021 за один раз+ТРУБ, компенсаторов	м2	26,0000	96,39	2,68	2506	70	1142	899	3677
			НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	1295	8		272	
149	38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные+ТРУБ И ОПОР. Окраска краской БТ-177 серебристый	м2	26,0000	109,79	3,46	2855	90	2196	400	3515
			НР-69%; СП-8%			21,86	0,45	568	12		260	
150	39	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-814	м2	26,0000	332,14	1,9	8636	49	8107	336	9690
			НР-69%; СП-8%			18,44	0,3	479	8		718	
Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы												
			Раздел 1. Фундамент под котельную									
151	1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.20 ТЧ01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2 Кэм=1,2	Группы 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3. Объем котлована до 300м3 или при площади котлована до 100м2, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин1,2	м3 грунта	26,1	452,95	441,75	11822	11530		1794	14705
			НР-72%; СП-8%			11,2	84,27	292	2199		1089	
152	2	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт основании. Уплотнение	м2 уплотненной	52,2	36,98	36,98	1930	1930		474	2596
			НР-72%; СП-8%				12,62	0	659		192	
153	3	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание. Полив водой	уплотненной площади	52,2	53,71		2804		30	1997	5185
			НР-72%; СП-8%			53,13		2773			384	
154	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,22	2458,24	159,57	12832	833	10405	1777	15778
			НР-94%; СП-8%			305,34	56,81	1594	297		1169	
155	5	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские+В15, сульфатостойкий. Устройс тво	м3	5,00	21236,02	1752,44	106180	8762	86286	12106	127749
			НР-91%; СП-8%			2226,36	433,91	11132	2170		9463	
156	6	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27209	250492		68156		68156		73609

			СП-8%								5453	
157	7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,0384	736520,99	1443,99	28282	55	25185	2791	33559
			НР-91%; СП-8%			79228	630,51	3042	24		2486	
158	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.9	Фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону	м2 поверхности	14,8	1096,07	20,27	16222	300	11328	4313	22178
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	4593	44		1643	
159	9	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 16	Крепление дымовой трубы. Монтаж	т конструкции	0,092704	123562,45	2743,86	11455	254	245	7604	20584
			НР-69%; СП-8%			118180	696,32	10956	65		1525	
160	10	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250мм, толщиной от 9 до 35мм	т	0,00452	401803		1816		1816		1961
			СП-8%								145	
161	11	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 3 до 16мм	т	0,03768	367151		13834		13834		14941
			СП-8%								1107	
162	12	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200мм, толщиной от 5 до 60мм	т	0,05024	340919		17128		17128		18498
			СП-8%								1370	
163	13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000264	647579		171		171		185
			СП-8%								14	
164	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,3929664	96,39	2,68	327	9	149	117	480
			НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	169	1		36	
165	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,3929664	82,07	1,9	278	6	173	69	375
			НР-69%; СП-8%			29,1	0,3	99	1		28	
166	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	3,024	1849,54		5593			4027	10390
			НР-72%; СП-8%			1849,54		5593			770	
167	17	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	0,288	3960,55	1060,92	1141	306	579	360	1621
			НР-93%; СП-8%			889,98	454,22	256	131		120	
168	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная+В3,5, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,144	18249,6	1136,42	2628	164	2262	219	3075
			НР-91%; СП-8%			1405,35	269,41	202	39		228	

169	19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Фундаменты общего назначения железостонные объемом до 5м3+В15. Устройство	м3	0,94	23758,75	667,86	22333	628	17053	4454	28930
			НР-91%; СП-8%			4949,1	257,27	4652	242		2143	
170	20	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II, диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01652	267997		4427		4427		4781
			СП-8%								354	
171	21	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00344	421497,6	1470,48	1450	5	890	506	2112
			НР-91%; СП-8%			161188	471,67	554	2		156	
172	22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0471	684612,99	1443,99	32245	68	30890	1198	36118
			НР-91%; СП-8%			27320	630,51	1287	30		2675	
173	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,298878	96,39	2,68	125	3	57	45	184
			НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	65	0		14	
174	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,298878	82,07	1,9	107	2	66	26	144
			НР-69%; СП-8%			29,1	0,3	38	0		11	
175	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,2	1096,07	20,27	5700	105	3980	1515	7792
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	1614	15		577	
176	26	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	4,272	36,98	36,98	158	158	0	39	213
			НР-72%; СП-8%								16	
177	27	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	4,272	53,71		229	0	2	163	423
			НР-72%; СП-8%			53,13		227			31	
178	28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,4272	2458,24	159,57	1050	68	852	145	1291
			НР-94%; СП-8%			305,34	56,81	130	24		96	
179	29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Плиты фундаментные железобетонные плоские+В15, сульфатостойкий. Устройс тво	м3	1,5	21236,02	1752,44	31854	2629	25885	3632	38325
			НР-91%; СП-8%			2226,76	433,91	3340	651		2839	
180	30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0203	250492		5085		5085		5492
			СП-8%								407	

181	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	м3	0,0384	736520,99	1443,99	28282	55	25185	2791	33559
			НР-91%; СП-8%			79228	630,51	3042	24		2486	
182	32	1108-0101-0307 РСНБ РК2015 Изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,1264	1096,07	20,27	5619	104	3924	1494	7682
			НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	1591	15		569	
			Итого по локальной смете:									**4 426 204**
			В том числе									
			Накладные расходы									625410
			Сметная прибыль									327868
			Сметная стоимость									4426204
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%									23285
			Итого:									4449489
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) , работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									14180
			Итого:									4463669
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									31795
			Итого:									4495465
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**4 405 555**
			Налог на добавленную стоимость 12%									**528 667**
			Всего:									**4 934 222**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

Есбосынов Ж.Н.

м.п.