Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Генеральный подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №1 от 25.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"	9 467 002								4 532 780
	В т.ч. НДС 12%	1 014 322								485 655
	Итого к оплате									**4 532 780**

Генеральный подрядчик
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Субподрядчик
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор _____ **Есбосынов Ж.Н.**

м.п.

Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Tech Инжиниринг Group"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Проведение газоснабжения здания детско-юношеской спортивной школы С. Шакирова с установкой модульной котельной без изменения тепловой нагрузки"**

(наименование)

Договор: №1 от 25.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-02 Оборудование, установка												
1	1	Прайс лист ТОО Виаст	Котельная блочно-модульная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,161 МВт, работающих на газе с 2-мя водогрейными котлами ВВ-400GA (46,5 КВТ) Буран Бойлер, общей тепловой мощностью 0,119 МВ 8,0х4,8х2,7Н метров с дымовой трубой	комплект	1	3832406,00		3832406				3832406
			СП-8%									
Локальная смета №04-01 Воздушная линия 0,4 КВ												
			Раздел 1. Воздушная линия 10КВ									
2	2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10КВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17278,97	8869,6	17279	8870	677	9379	28790
			НР-80%; СП-8%			7732,14	3991,2	7732	3991		2133	
3	28	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12мм. Монтаж оборудования	шт	5	2600,03	119,18	13000	596	7368	3730	18069
			НР-72%; СП-8%			1007,3	28,87	5037	144		1339	
4	29	252-207-0704 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СВ600 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1913		1913		1913		2066
			СП-8%								153	
5	30	252-203-0317 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной прессуемый типа НС 120-3	шт	1	4325		4325		4325		4671
			СП-8%								346	
6	31	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные СИП CF-50	шт	1	756		756		756		817
			СП-8%								61	

7	32	261-404-0557 РСНБ РК 2015	Болт стяжной	шт	1	177		177		177		191
			СП-8%								14	
8	33	252-207-0404 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт	1	1589		1589		1589		1716
			СП-8%								127	
9	34	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 15 х 2,5 мм	м	1	307		307		307		332
			СП-8%								25	
10	35	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16мм	м	1	53		53		53		57
			СП-8%								4	
11	36	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередаи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,004	876923		3508		3508		3788
			СП-8%								281	
12	37	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 изм доп.и вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	5233,85	118,76	5234	119	2187	2134	7957
			НР-72%; СП-8%			2928	36,09	2928	36		589	
13	38	247-204-3221 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ3716 ФУЗ 32А	шт	1	9607		9607		9607		10376
			СП-8%								769	
14	39	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 изм доп.вып.19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1430,66	87,38	1431	87		993	2618
			НР-72%; СП-8%			1343,28	36,09	1343	36		194	
15	40	247-301-0226 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5 (60) А, 3 х 220/380В, 20мА, класс точности 1	шт	1	54501		54501		54501		58861
			СП-8%								4360	
16	41	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600 х 600х 350мм. Установка	шт	1	4612,26	1425,9	4612	1426	98	2641	7833
			НР-72%; СП-8%			3088	579,55	3088	580		580	
17	42	247-201-0829 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25А	шт	1	61187		61187		61187		66082
			СП-8%								4895	
18	43	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1т. Установка на салазках, раме или на металлической плите	шт	1	11355,95	3499,34	11356	3499	137	6666	19464
			НР-72%; СП-8%			7720	1538,12	7720	1538		1442	
			Итого по локальной смете:									**4 066 094**
			В том числе									

			Накладные расходы									25543
			Сметная прибыль									17310
			Сметная стоимость									4066094
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%									21390
			Итого:									4087484
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									13027
			Итого:									4100510
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									29209
			Итого:									4129719
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**4 047 125**
			Налог на добаленную стоимость 12%									**485 655**
			Всего:									**4 532 780**

Генеральный подрядчик
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

м.п. **Абильдаев С.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор

м.п. **Есбосынов Ж.Н.**