Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Аязова Анара Абылаевна, 731125400328, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Г.Муратбаева**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Елдос Болатұлы, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 99, кв. 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ресторана, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон «Восточный», ул.Г.Муратбаева, участок №45**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ресторана, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон «Восточный», ул.Г.Муратбаева, участок №45**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)
№

за сентябрь 2023 года
на № 2-1-1 общестроительные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	536	458,55 / 0	458,55 / 98,34	245785 / 0	245785 / 52712	0	37953 / 22699	306436
2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	536	445,91 / 20,59	425,32 / 91,4	239006 / 11036	227970 / 48991	0	43219 / 22578	304803
3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	420	109,89 / 0	109,89 / 39	46153 / 0	46153 / 16379	0	11793 / 4636	62582
4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	420	490,92 / 256,4	234,52 / 106,32	206186 / 107687	98499 / 44656	0	109687 / 25270	341143
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									1014964
		Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,84	53134,56 / 3828,52	3518,24 / 734,34	469709 / 33844	31101 / 6492	404764	36705 / 40513	546928
6	Е11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	44,2	67493,99 / 9330,18	5777,91 / 1114,77	2983234 / 412394	255384 / 49273	2315457	420117 / 272268	3675619
7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,757	221225		831142		831142		897634
8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	468,16	2759,62 / 845,68	68,13 / 8,1	1291941 / 395913	31897 / 3792	864131	371726 / 133093	1796761
9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	154,7	33191,59 / 14620,21	7735,2 / 1620,17	5134739 / 2261746	1196636 / 250640	1676357	2336519 / 597701	8068958
10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		530,4	7381,82	804,14	3915319	426514	918897	2474328	6900819

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)									
11	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	17,68	4845,23	170,93	2569908	90660		511172	
					140581,49	5866,45	2485481	103719	1428542	888005	3643365
					53915,16	1278,82	953220	22610		269879	
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5028	221225		332457		332457		359053
										26597	
13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	20,16	91016,9	14983,37	1834901	302065	1174072	382696	2395005
					17795,85	3064,52	358764	61781		177408	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7136	221225		379091		379091		409418
										30327	
15	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	28,288	114840,68	18182,05	3248613	514334	1462330	1258257	4867420
					44964,28	3915,11	1271950	110751		360550	
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,40448	221225		531931		531931		574486
		Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций								42554	
		ИТОГО:									34135466
		НДС			12 %		4218052				35150430
		Итого с НДС									39368482

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Алпысбай Е

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Аязова А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Рамазан К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Әбішева М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :